



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 1 de 3

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2017 al 31/12/2017
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Cimentacion de piedra en la escuela Grevil Avelar Chavez	Cauille	11	11	47110	29-2016	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,324.00	0.00	0.00	11,324.00	75.00 %	3,676.00	24.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	Construcción de proyecto de agua potable	E naranjo Tierra Colorada	11	11	47110	26-2016	770,700.00	0.00	0.00	0.00	347,151.98	423,548.02	0.00	0.00	423,548.02	0.00	0.00	423,548.02	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	Reparacion de la unidad de salud	Tierra Colorada	11	11	47110	29-2017	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	34,338.00	0.00	0.00	34,338.00	50.00 %	33,662.00	49.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
4	Construcción de proyecto de agua potable	El Cipres	11	11	47110	26-2016	423,549.00	0.00	0.00	347,151.98	0.00	770,700.98	0.00	0.00	770,656.40	0.00	0.00	770,656.40	99.00 %	44.58	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	Contraparte Municipal para la construccion de dl local jardin de niños el Nuevo Porvenir	Los Planes, Tierra Colorada	11	12	47110	29-2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	52,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,983.00	35.00 %	97,017.00	64.00 %	TERMINADO	Terminado
6	Construccion de Salon Multiusos en escuela Presentacion Centeno	Las Lajas	11	11	47110	29-2016	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	78.00 %	10,800.00	21.00 %	EN PROCESO	TERMINADO
7	Construcción de Proyecto de Electrificacion	Adoveros	11	11	47210	2017	300,000.00	0.00	0.00	402,279.00	85,000.00	617,279.00	0.00	0.00	505,110.00	0.00	0.00	505,110.00	81.00 %	112,169.00	18.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
8	Proyecto de Instalación de alcantarillas	Aguanqueteriqui	11	11	47210	2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	68.00 %	12,450.00	31.00 %	TERMINADO	Terminado
9	Construcción de Comedor Infantil en la Escuela Dionicio de Herrera	Tierra Colorada	11	11	47110	04-2017	20,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	107,175.00	0.00	0.00	107,175.00	82.00 %	22,825.00	17.00 %	TERMINADO	Terminado
10	Apertura de Carretera	Comunidad de Malean	11	11	23400	29-2016	50,000.00	0.00	0.00	239,469.57	0.00	289,469.57	0.00	0.00	289,469.57	0.00	0.00	289,469.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
11	Construcción de Casa Comunal.	Puentes Uno	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00	48.00 %	22,482.00	51.00 %	EN PROCESO	En Ejecución
12	Contraparte para la construcción de la ermita católica.	Puentes Uno	11	11	47110	26-2016	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
13	Reparación de unidad de Salud	Comunidad de Huertas	11	11	47110	04-2017	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	28,844.00	0.00	0.00	28,844.00	54.00 %	24,156.00	45.00 %	EN PROCESO	En ejecución



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2017 al 31/12/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Construcción de proyecto de Electrificación	En caserío de Chunechiquire Yarula, la paz	11	11	47110	04-2017	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	119,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
15	Construcción de Proyecto de Electrificación	Piedra Parada, Huertas	47210	11	47210	2017	150,000.00	0.00	0.00	214,345.00	0.00	364,345.00	150,960.45	0.00	160,184.55	0.00	0.00	311,145.00	85.00 %	53,200.00	14.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
16	Construcción de Casa Comunidad	Cojore	11	11	47110	2017	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	46,090.00	0.00	0.00	46,090.00	24.00 %	143,910.00	75.00 %	EN PROCESO	En ejecución
17	Contraparte para la construcción de ermita catolica	El resbalon	11	11	54200		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	98.00 %	400.00	1.00 %	TERMINADO	Terminado
18	Proyecto de alcantarillas	Las Aradas	11	11	23400		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	77.00 %	9,000.00	22.00 %	TERMINADO	Terminado
19	Contraparte para la construcción de ermita catolica	Puentes Dos	11	11	47110	26-2016	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	85.00 %	5,000.00	14.00 %	TERMINADO	Terminado
20	Construcción de Pavimento	Casco Urbano de Yarula.	1115	11	47210	29-2016	1,943,000.00	0.00	0.00	26,188.87	0.00	1,969,188.87	148,138.15	0.00	1,821,050.72	0.00	0.00	1,969,188.87	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En ejecución
21	Construcción Perimetral en escuela Carlos Andolfo Sanchez	Comunidad de Cojore	19	19	47110	04-2017	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	135,323.00	0.00	0.00	135,323.00	84.00 %	24,677.00	15.00 %	EN PROCESO	TERMINADO



Honduras C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: CAROLINA.PINEDA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2017 al 31/12/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018
Hora : 02:27 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							3,997,249.00	413,000.00	0.00	1,610,894.42	432,151.98	5,588,991.44	352,081.60	0.00	4,661,441.26	0.00	0.00	5,013,522.86	575,468.58		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Pablino Díaz Orellana

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Geydi Carolina Pineda Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alix Geovany Chica Cano

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kGM1Hg/njJ0erkPu4uSGO/YodvtkTwP+TaEPTUMAjQ9xPr2R4So5WPbXDxNokk0xrNhh1rKazkQWyCln6ffHfztHx8Ro7vR/M2UKitpT8o348uNJM5Rb6tlQ/gTRMheeuX0Oaou2KBXnnGV/MUfnOfLzqAJqal7RE/DXpVTGq85j697NgsrSVEqIbTne6UwHk=