



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2018

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO												
12 00 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	Construcción de Escuela Ramón Rosa Ocotál Caído Guare Yoro 2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
056 Mejoramiento Al Sistema De Agua, Rural 2018												
11 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento Al Sistema De Agua, rural 2018	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057 Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana 2018												
11 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana 2018	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 Mejoramiento y Ampliación al sistema de Alcantarillado Urbano 2018												
11 00 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento y Ampliación al sistema de Alcantarillado Urbano 2018	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059 Mantenimiento De Red De Distribución De Agua (CLORO) 2018												
11 00 004 001 000 21200 15-013-01 20 5	Mantenimiento de red de Distribución de Agua (CLORO) 2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO PUBLICO YORO 2018												
11 00 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO PUBLICO YORO 2018	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061 Construcción Del Kinder El Salitre Comunidad De Guare Yoro 2018												
12 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	Construcción del Kinder el Salitre comunidad de Guare Yoro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construcción del Kinder el Salitre comunidad de Guare Yoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
062 Mejoramiento Del Techo De La Escuela Esteban Guardiola N2 Cocoguare 2018												
12 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento del techo de la Escuela Esteban Guardiola N2 Cocoguare 2018	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	Mejoramiento del techo de la Escuela Esteban Guardiola N2 Cocoguare 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
063 Construcción de Escuela Lempira Subirana Yoro 2018												
12 00 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	Construcción de Escuela Lempira Subirana Yoro 2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construcción de Escuela Lempira Subirana Yoro 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
064 Construcción Del Hogar Materno 2018												
13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	Construcción del Hogar Materno 2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	Construcción del Hogar Materno 2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065 Mantenimiento Y Reparaciones Del Hospital Manuel De Jesús Subirana 2018												
13 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
066 Reconstrucción De Centros De Salud, Área Rural 2018												
13 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	Reconstrucción de Centros de Salud, Área Rural	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	Reconstrucción de Centros de Salud, Área Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
067 Mejoramiento De Viviendas Del Municipio De Yoro 2018												
14 01 001 001 000 37400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de viviendas del Municipio de Yoro 5% /40	1,068,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2018

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
072	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL RÍO LAGUNA DE LA CAPA 2018	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL RÍO LAGUNA DE LA CAPA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL RÍO LAGUNA DE LA CAPA 2018	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Mejoramiento De Cunetas Y Elaboración De Cajas Calles (Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo) 2018	949,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	949,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	Mejoramiento de Cunetas y elaboración de cajas Calles (Jimilla, Malacaton, Hacienda vieja, Campo nuevo)	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mejoramiento de Cunetas y elaboración de cajas Calles (Jimilla, Malacaton, Hacienda vieja, Campo nuevo)	49,796.84	0.00	0.00	0.00	49,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Reparación Y Mejoramiento De Carreteras Urbanas Yoro 2018	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Reparación y Mejoramiento de Carreteras Urbanas Yoro 2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	Reparación y Mejoramiento de Carreteras Urbanas Yoro 2018	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Reparación Y Mejoramiento De Carreteras Rurales Yoro 2018	2,200,000.00	0.00	894,930.00	0.00	0.00	3,094,930.00	0.00	0.00	0.00	512,575.86	0.00 %
15 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	Reparación y Mejoramiento de Carreteras Rurales Yoro 2018	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,425.86	0.00 %
15 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Reparación y Mejoramiento de Carreteras Rurales Yoro 2018	0.00	0.00	894,930.00	0.00	894,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,150.00	0.00 %
076	Mejoramiento De Cunetas Y Elaboración De Cajas Calles Urbanas 2018	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mejoramiento De Cunetas Y Elaboración De Cajas Calles Urbanas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	Mej. y Aperturas de Carretera Municipio de Yoro 2018	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mej. y Aperturas de Carretera Municipio de Yoro 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	Mej. y Aperturas de Carretera Municipio de Yoro 2018	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CALLES DE YORO 2018	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CALLES DE YORO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CALLES DE YORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
080	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA MACHIGUA Brio MORA 2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA MACHIGUA Brio MORA 2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2018
Hora : 12:58 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado		
TOTAL:	16,259,200.99	0.00	894,930.00	0.00	0.00	17,154,130.99	0.00	0.00	0.00	512,575.86

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2018
 Fecha Final: 31/03/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:
 0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrvY4WhkzxtCilfeLjqeQLmCnH5WGtW0SwAbPDboOhQO6yGf1RJkxfldNoMwkPOjq00hcglbnNiRCVnLd4+NIAvpsLspzmZbotz6GSKAIW1Rf91Ba71qwGLEblclqLsyONSV2a1NFpSz0GujV2ZqDwF5X5J2CIS3VKTEicq/6Y0UwFeWSkoEHgDHcNmYKHBSSXEL/117Lbb/WdjPN9E
 r/P+uYcXEr74DGG9wKdAFMkZmtHcdS/0MISZQrH5b52iItc5+Lse9oNfnOIUZ6SdZGwxzQ==