

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/18

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia									
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion				
Sector: 01 Sector Salud																					
59	Proyecto De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-581	02	2,245,969.88	502,156.24	2,748,126.12	480,618.70	28.00	0.00	0.00	0.00	300,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	781,438.73			
55	Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud	Barrio Suyapita Aides	06-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41	Construccion Cerco Perimetral Centro De Salud		03-02-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42	Construccion Modulo Centro De Salud El Socorro		03-02-461	26	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43	Electrificacion Centro De Salud El Parnaso	Barrio El Parnaso	06-01-481	26	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total del Sector					3,425,969.88	502,156.24	3,928,126.12	480,618.70		0.00	0.00	0.00	300,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	781,438.73			
Sector: 02 Sector Educacion																					
06	Cambio De Techo Modulo Escolar		03-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Contraparte Techo Escuela Marco Aurelio Soto		06-01-461	26	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	Construccion De Aulas C E B Renacimiento	Barrio El Parnaso	06-01-461	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56	Proyecto De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	02	2,645,969.88	234,052.08	2,880,021.96	111,600.00	17.00	0.00	0.00	1,600.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,200.00			
67	Construccion Genaro Munoz Hernandez	Barrio El Centro	03-01-461	03	240,917.58	490,917.58	731,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
86	Construccion Kinder Santa Rosita		03-01-461	03	0.00	300,000.00	300,000.00	284,970.55	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,970.55			
25	Construccion Aula Escolar Buena Vista		06-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	Cambio De Estructura De Techo En Escuela		06-01-461	26	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	50.00	67,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,463.60			
13	Remodelacion Aula Esc Gracias A Dios Y Kinder Mi E	Barrio Purañ	06-01-461	26	165,000.00	0.00	165,000.00	94,604.00	82.00	41,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,031.00			
02	Construccion De Cancha Multifusos		03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
77	Mantenimiento Y Reparacion Escuelas	Aides Santa Cruz Del	03-01-461	04	0.00	494,301.50	494,301.50	4,240.00	4.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00			

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/18**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Informe del Trimestre :										TRIMESTRE:								
Id. y	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd		
	Varias																	
4	Construccion De Cancha Multiusos	Barrio San Juan	03-09-467	26	626,710.36	0.00	626,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Construccion Aula Kinder La Fraternidad		03-01-461	04	0.00	268,104.16	268,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Construccion De Cerca Perimetral	Barrio San Fernando	06-01-461	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Cambio De Piso Para Aula Del Kinder La Fraternidad	Barrio San Juan	06-01-461	26	50,000.00	0.00	50,000.00	28,454.99	95.00	19,044.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Remodelacion Comandancia II Etape Esc Honduras	Barrio Arriba	03-04-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cambio De Techo Modulo Escolar Esc Estados Unidos	Barrio El Carmen	06-01-461	26	755,000.00	0.00	755,000.00	717,212.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,212.00	
7	Construccion Aula Escolar Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	270,430.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,430.23	
Total del Sector					7,143,597.82	1,787,375.32	8,930,973.14	1,511,511.77		127,935.21	0.00	19,555.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,001.98
Sector: 03 Sector vivienda																		
	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Barrios	03-03-463	26	1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	0.00	2.00	0.00	0.00	27,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.00
Total del Sector					1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	0.00		0.00	0.00	27,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.00
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																		
	Contraparte Construccion Camara De Gessel	Barrio El Carmen	03-01-461	26	300,000.00	93,620.83	393,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-573	02	1,158,387.95	455,521.79	1,613,909.74	243,296.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,296.00	
	Jovenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	04	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Programa Convida	Diferentes Sectores	03-10-581	04	0.00	49,160.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,458,387.95	706,739.83	2,165,127.78	243,296.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,296.00
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																		
	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	02	1,158,387.95	561,265.07	1,719,653.02	186,163.70	12.00	0.00	0.00	1,960.00	16,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,522.70

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: **SIGUATEPEQUE**

Departamento de: **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/18**

Informe del Trimestre: **TRIMESTRE:**

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:										FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Had			15% Funcion
Total del Sector										0.00	0.00	1,960.00	16,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,522.70	
Sector: 06 Sector Cultura																			
62	Programa Pro Patria	Diferentes Barrios	03-06-573	02	926,710.36	187,241.66	1,113,952.02	227,718.00	24.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	41,215.46	0.00	270,658.46	
Total del Sector										0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	41,215.46	0.00	270,658.46	
Sector: 07 Sector Deportes																			
52	Construccion Gradas Campo De Futbol Agua Dulce		03-04-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																			
50	Electrificacion De Cancha El Socorro		03-09-481	26	350,000.00	0.00	350,000.00	184,954.00	95.00	0.00	0.00	147,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,329.00	
20	Construccion Centro Comunal		03-04-461	26	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Mantenimiento De Los Parques	Diferentes Barrios El	06-01-467	26	500,000.00	0.00	500,000.00	167,302.23	37.00	18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,612.23	
65	Programa De Participacion Ciudadana	Diferentes Barrios Y	03-07-573	02	76,710.36	296,687.30	373,397.66	118,238.10	40.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	148,363.10	
Total del Sector										18,310.00	0.00	171,175.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	666,304.33	
Sector: 10 Sector Seguridad																			
44	Contraparte Proyecto Convivir	Diferentes Barrios	03-09-467	26	1,500,000.00	2,449,617.59	3,949,617.59	224,635.72	6.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,635.72	
74	Programa Plan De Montecillos	Diferentes Barrios	06-01-467	04	0.00	85,106.25	85,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Construccion Cancha Multiusos Juan De La Cruz Avel	Barrio Buena Vista	03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	311,077.35	97.00	55,873.56	0.00	119,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,484.64	
79	Construccion Centro Comunal		03-07-461	4	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	Construccion Centro Comunal El Achote		03-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	192,462.35	89.00	0.00	0.00	250,067.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,529.60	
49	Posta Policial Rio Bonto		03-09-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector										55,873.56	0.00	375,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,649.96	
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																			

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/18

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Informe del Trimestre :													TRIMESTRE:						
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
63	Programa De Actividades Productivas	Diferentes Barrios Y	05-01-573	02	579,193.98	922,530.15	1,501,724.13	395,908.42	31.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	43,678.84	0.00	470,027.26		
64	Programa Apoyo A Pequenas Empresas / Care	Diferentes Barrios Y	05-01-573	02	579,193.98	0.00	579,193.98	90,320.00	20.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	114,010.00	
Total del Sector																			
					1,158,387.96	922,530.15	2,080,918.11	486,228.42		0.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	65,988.84	0.00	584,037.26	

Sector: 13 Sector Saneamiento																			
78	Proyecto De Agua Potable La Laguna No 02		03-02-464	04	0.00	200,000.00	200,000.00	139,500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	
71	Compra De Bomba De Agua Aldes El Socorro		03-09-464	03	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	Perforacion De Pozo Asilo De Ancianos	Barrio Villa Alicia	03-02-464	03	0.00	240,917.58	240,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Alcantarillado Barrio Macanuya	Barrio Macanuya	03-02-466	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Contraparte Construcción Tanque De Agua El Pito		06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Contraparte Proyecto Agua Potable Compra De Bomba		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Construcción De Tanque De Agua		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	39,755.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.00	
21	Construcción Tanque De Agua El Sauce		06-01-464	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Construcción Pozo Agua Potable Pusan	Barrio Pusan	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Construcción Tanque De Agua Y Línea De Distribución	Barrio Oriente	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	Operación Mejorada Del Botadero De Basura	Barrio Caserio El	06-01-469	26	1,500,000.00	1,144,912.01	2,644,912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	Contraparte Construcción Tanque De Agua Potable	Barrio Colonia Altamira	06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,950,000.00	2,085,829.59	5,035,829.59	179,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,255.00	

Sector: 14 Sector electrificación																			
70	Electrificación Quebrada Honda El Rincon		03-09-481	03	0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	329,186.71	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,186.71	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/18

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.													
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia																			
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.			15% Funcion.												
Total del Sector																			0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	329,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,186.71
Sector: 16 Sector Red Vial																															
35	Pavimento Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	Barrio Arriba Y Barrio	06-01-466	26	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
18	Construccion Alcantarillado Sanitario Las Colinas	Barrio Las Colinas	06-01-466	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
10	Construccion De Cunetas Aguas Lluvias	Barrio Saragoza	06-01-466	26	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
17	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio Buenos Aires	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
16	Reparacion Lozas De Concreto De Pavimentos	Barrios Arriba El	06-01-466	26	400,000.00	0.00	400,000.00	80,000.00	58.00	153,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,561.38													
08	Construccion De Canales De Aguas Lluvias	Barrio San Juan	06-01-464	26	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
75	Programa De Pacot	Siguatepeque	06-01-461	04	0.00	57,610.45	57,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
37	Pavimento San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	87,190.60	37.09	284,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,003.99													
03	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio San Ramon	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
40	Continuacion Alcantarillado Sanitario Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	513,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00													
01	Construccion De Puente Peatonal	Colonias Villas Del Rio	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
36	Pavimento Macaruya	Barrio Macaruya	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
34	Pavimento Barrio Suyupita	Barrio Suyupita	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
33	Pavimento Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
32	Pavimento El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
30	Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-466	26	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,950,770.70	74.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,770.70													
29	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-466	26	6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	1,955,709.38	39.00	479,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,584.28													

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/18

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
28	Construccion Cajas Puentes Paso De Aguas Lluvias	Barrio Colonia Mata	06-01-466	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Pavimento San Francisco	Barrio San Francisco	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,783.36	18.00	73,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,014.54	
39	Pavimento Barrio El Parnaso	Barrio El Parnaso	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Construccion Puente Sinal	Barrio Sinal	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	623,971.85	81.00	103,793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,765.64	
Total del Sector					23,908,500.00	257,610.45	24,166,110.45	5,315,425.89	2,110,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,700.53	
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																			
11	Construccion De Segunda Etapa Techo Del Mercado	Barrio San Juan	06-01-461	26	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Diferentes Barrios	06-01-461	26	623,387.65	324,276.65	947,664.30	381,130.96	52.00	113,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,668.96	
Total del Sector					1,373,387.65	324,276.65	1,697,664.30	381,130.96	113,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,668.96	

ECTOS	49,238,427.88	12,045,288.08	61,283,715.96	10,539,204.90	2,425,931.4	0.00	627,049.98	680,219.03	0.00	6,325.00	107,204.30	0.00	14,387,874.62
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------	------------	------------	------	----------	------------	------	---------------

DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL
 6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

Alcalde(sa) Municipal
 Firma y Sello

Secretario(a) Municipal
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Firma y Sello

