

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE  
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de : COMAYAGUA  
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy                   | Nombre del Proyecto                            | Ubicacion              | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modifi caciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Obs |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|
|                             |                                                |                        |                |          |                         |                                |                       |                             |          | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |     |
|                             |                                                |                        |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Hnd. | 15% Funcion. |                           |     |
| Sector: 01 Sector Salud     |                                                |                        |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |     |
| 41                          | Construccion Cerco Perimetral Centro De Salud  |                        | 03-02-461      | 26       | 300,000.00              | 0.00                           | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 42                          | Construccion Modulo Centro De Salud El Socorro |                        | 03-02-461      | 26       | 350,000.00              | 0.00                           | 350,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 43                          | Electrificacion Centro De Salud El Parnaso     | Barrio El Parnaso      | 06-01-481      | 26       | 30,000.00               | 0.00                           | 30,000.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 55                          | Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud       | Barrio Suyapita Aldeas | 06-01-461      | 26       | 500,000.00              | 0.00                           | 500,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 58                          | Proyecto De Salud                              | Diferentes Barrios Y   | 03-02-581      | 02       | 2,245,969.88            | 502,156.24                     | 2,748,126.12          | 778,918.70                  | 34.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 142,041.45     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 920,960.15                |     |
| Total del Sector            |                                                |                        |                |          | 3,425,969.88            | 502,156.24                     | 3,928,126.12          | 778,918.70                  |          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 142,041.45     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 920,960.15                |     |
| Sector: 02 Sector Educacion |                                                |                        |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |     |
| 67                          | Construccion Genaro Muñoz Hernandez            | Barrio El Centro       | 03-01-461      | 03       | 240,917.58              | 490,917.58                     | 731,835.16            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 68                          | Construccion Kinder Santa Rosita               |                        | 03-01-461      | 03       | 0.00                    | 300,000.00                     | 300,000.00            | 284,970.55                  | 95.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 284,970.55                |     |
| 04-1                        | Construccion De Cancha Multiusos               | Barrio San Juan        | 06-01-467      | 14       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 58                          | Proyecto De Educacion                          | Diferentes Barrios Y   | 03-01-581      | 02       | 2,645,969.88            | 234,052.08                     | 2,880,021.96          | 896,200.00                  | 34.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 82,725.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 978,925.00                |     |
| 24                          | Construccion De Aulas C E B Renacimiento       | Barrio El Parnaso      | 06-01-461      | 26       | 550,000.00              | 0.00                           | 550,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 25                          | Construccion Aula Escolar Buena Vista          |                        | 06-01-461      | 26       | 250,000.00              | 0.00                           | 250,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 27                          | Construccion Aula Escolar Kinder Mil Tesoro    | Barrio San Antonio     | 06-01-461      | 26       | 285,000.00              | 0.00                           | 285,000.00            | 270,430.23                  | 95.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 270,430.23                |     |
| 51                          | Remodelacion Comandancia Il Etape Esc Honduras | Barrio Arriba          | 03-04-461      | 26       | 300,000.00              | 0.00                           | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 13                          | Contraparte Techo Escuela Marco Aurelio Solo   |                        | 06-01-461      | 26       | 240,000.00              | 0.00                           | 240,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |     |
| 14                          | Cambio De Estructura De Techo En Escuela       |                        | 06-01-461      | 26       | 135,000.00              | 0.00                           | 135,000.00            | 67,463.60                   | 95.00    | 60,717.24                       | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 128,180.84                |     |

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy                              | Nombre del Proyecto                                | Ubicacion            | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modifi- caciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Obs. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
|                                        |                                                    |                      |                |          |                         |                                 |                       |                             |          | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |      |
|                                        |                                                    |                      |                |          |                         |                                 |                       |                             |          |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Ind. | 15% Funcion. |                           |      |
|                                        |                                                    |                      |                |          |                         |                                 |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 02                                     | Construccion De Cancha Multiusos                   |                      | 03-05-461      | 26       | 500,000.00              | 0.00                            | 500,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 51-1                                   | Remodelacion Comandancia II Etape Esc Honduras     | Barrio Arriba        | 06-01-461      | 14       | 0.00                    | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 04                                     | Construccion De Cancha Multiusos                   | Barrio San Juan      | 03-09-467      | 26       | 626,710.36              | 0.00                            | 626,710.36            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 77                                     | Mantenimiento Y Reparacion Escuelas Varlas         | Aldes Santa Cruz Del | 03-01-461      | 04       | 0.00                    | 494,301.50                      | 494,301.50            | 22,195.00                   | 7.00     | 0.00                            | 0.00                   | 14,060.00     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 36,255.00                 |      |
| 06                                     | Cambio De Techo Modulo Escolar                     |                      | 03-01-461      | 26       | 250,000.00              | 0.00                            | 250,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 07                                     | Construccion De Cerca Perimetral                   | Barrio San Fernando  | 06-01-461      | 26       | 150,000.00              | 0.00                            | 150,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 76                                     | Construccion Aula Kinder La Fraternidad            |                      | 03-01-461      | 04       | 0.00                    | 268,104.16                      | 268,104.16            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 09                                     | Cambio De Piso Para Aula Del Kinder La Fraternidad | Barrio San Juan      | 06-01-461      | 26       | 50,000.00               | 0.00                            | 50,000.00             | 47,499.60                   | 95.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 47,499.60                 |      |
| 13                                     | Remodelacion Aula Esc Gracias A Dios Y Kinder MI E | Barrio Purañ         | 06-01-461      | 26       | 165,000.00              | 0.00                            | 165,000.00            | 136,031.00                  | 82.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 136,031.00                |      |
| 12                                     | Cambio De Techo Modulo Escolar Esc Estados Unidos  | Barrio El Carmen     | 06-01-461      | 26       | 755,000.00              | 0.00                            | 755,000.00            | 717,212.00                  | 95.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 717,212.00                |      |
| Total del Sector                       |                                                    |                      |                |          | 7,143,597.82            | 1,787,375.32                    | 8,930,973.14          | 2,442,001.98                |          | 60,717.24                       | 0.00                   | 14,060.00     | 82,725.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2,599,504.22              |      |
| Sector: 03 Sector vivienda             |                                                    |                      |                |          |                         |                                 |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 57                                     | Pisos Y Techos Solidarios                          | Diferentes Barrios   | 03-03-463      | 26       | 1,158,387.95            | 304,962.27                      | 1,463,350.22          | 27,154.00                   | 12.00    | 0.00                            | 0.00                   | 148,321.50    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 175,475.50                |      |
| Total del Sector                       |                                                    |                      |                |          | 1,158,387.95            | 304,962.27                      | 1,463,350.22          | 27,154.00                   |          | 0.00                            | 0.00                   | 148,321.50    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 175,475.50                |      |
| Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia |                                                    |                      |                |          |                         |                                 |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 72                                     | Jovenes Emprendedores                              | Diferentes Barrios   | 03-10-581      | 04       | 0.00                    | 108,437.21                      | 108,437.21            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 73                                     | Programa Convida                                   | Diferentes Sectores  | 03-10-581      | 04       | 0.00                    | 49,160.00                       | 49,160.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 56-1                                   | Contraparte Construccion Camara De Gessel          | Barrio El Carmen     | 06-01-461      | 14       | 0.00                    | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 56                                     | Contraparte Construccion Camara De Gessel          | Barrio El Carmen     | 03-01-461      | 26       | 300,000.00              | 93,620.83                       | 393,620.83            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/18**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

| Informe Trimestre : PRIMESTR          |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| Cod. Proy                             | Nombre del Proyecto                                | Ubicacion             | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modifi- caciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecu | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Obs. |
|                                       |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |      |
|                                       |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Ind. | 15% Funcion. |                           |      |
| 60                                    | Programa De Niñez Y Juventud                       | Diferentes Barrios Y  | 03-10-573      | 02       | 1,158,387.95            | 455,521.79                      | 1,613,909.74          | 232,458.50                  | 17.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 47,376.90      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 279,835.40                |      |
| Total del Sector                      |                                                    |                       |                |          | 1,458,387.95            | 706,739.83                      | 2,165,127.78          | 232,458.50                  |         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 47,376.90      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 279,835.40                |      |
| Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 81                                    | Programa De La Mujer                               | Diferentes Barrios Y  | 03-11-573      | 02       | 1,158,387.95            | 561,265.07                      | 1,719,653.02          | 204,522.70                  | 14.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 32,255.90      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 236,778.60                |      |
| Total del Sector                      |                                                    |                       |                |          | 1,158,387.95            | 561,265.07                      | 1,719,653.02          | 204,522.70                  |         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 32,255.90      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 236,778.60                |      |
| Sector: 06 Sector Cultura             |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 62                                    | Programa Pre Patria                                | Diferentes Barrios    | 03-06-573      | 02       | 926,710.36              | 187,241.66                      | 1,113,952.02          | 270,658.46                  | 24.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 270,658.46                |      |
| Total del Sector                      |                                                    |                       |                |          | 926,710.36              | 187,241.66                      | 1,113,952.02          | 270,658.46                  |         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 270,658.46                |      |
| Sector: 07 Sector Deportes            |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 52                                    | Construccion Gradas Campo De Futbol Agua Dulce     |                       | 03-04-461      | 26       | 285,000.00              | 0.00                            | 285,000.00            | 0.00                        | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| Total del Sector                      |                                                    |                       |                |          | 285,000.00              | 0.00                            | 285,000.00            | 0.00                        |         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| Sector: 08 Sector Part. ciudadana     |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 50                                    | Electrificacion De Cancha El Secomo                |                       | 03-09-481      | 26       | 350,000.00              | 0.00                            | 350,000.00            | 332,329.00                  | 96.00   | 0.00                            | 0.00                   | 3,450.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 335,779.00                |      |
| 53-1                                  | Mantenimiento De Los Parques                       | Diferentes Barrios El | 06-01-467      | 14       | 0.00                    | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                        | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 20                                    | Construccion Centro Comunal                        |                       | 03-04-461      | 26       | 565,000.00              | 0.00                            | 565,000.00            | 0.00                        | 23.00   | 0.00                            | 0.00                   | 131,494.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 131,494.00                |      |
| 53                                    | Mantenimiento De Los Parques                       | Diferentes Barrios El | 06-01-467      | 26       | 500,000.00              | 0.00                            | 500,000.00            | 269,402.83                  | 62.00   | 41,608.00                       | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 311,010.83                |      |
| 65                                    | Programa De Participacion Ciudadana                | Diferentes Barrios Y  | 03-07-573      | 02       | 76,710.36               | 296,687.30                      | 373,397.66            | 148,363.10                  | 48.00   | 0.00                            | 0.00                   | 12,175.00     | 0.00           | 0.00          | 19,580.00     | 0.00         | 0.00         | 180,118.10                |      |
| Total del Sector                      |                                                    |                       |                |          | 1,491,710.36            | 296,687.30                      | 1,788,397.66          | 750,094.93                  |         | 41,608.00                       | 0.00                   | 147,119.00    | 0.00           | 0.00          | 19,580.00     | 0.00         | 0.00         | 958,401.93                |      |
| Sector: 10 Sector Seguridad           |                                                    |                       |                |          |                         |                                 |                       |                             |         |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 49                                    | Posta Policial Rio Bonito                          |                       | 03-09-461      | 26       | 300,000.00              | 0.00                            | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 48                                    | Construccion Cancha Multiusos Juan De La Cruz Avel | Barrio Buena Vista    | 03-05-461      | 26       | 500,000.00              | 0.00                            | 500,000.00            | 486,484.64                  | 97.00   | 673.94                          | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 487,158.58                |      |
| 44                                    | Contraparte Proyecto Convivir                      | Diferentes Barrios    | 03-09-467      | 26       | 1,500,000.00            | 2,449,617.59                    | 3,949,617.59          | 486,122.87                  | 14.00   | 0.00                            | 0.00                   | 59,568.78     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 545,691.65                |      |

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE  
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de : COMAYAGUA  
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Informe del Trimestre : PRIMER TRIMESTRE            |                                                     |                         |                |          |                         |                               |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Cod. Proy                                           | Nombre del Proyecto                                 | Ubicacion               | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Observaciones |
|                                                     |                                                     |                         |                |          |                         |                               |                       |                             |          | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |               |
|                                                     |                                                     |                         |                |          |                         |                               |                       |                             |          |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Hnd. | 15% Funcion. |                           |               |
| 47                                                  | Construccion Centro Comunal El Achote               |                         | 03-01-461      | 26       | 500,000.00              | 0.00                          | 500,000.00            | 442,529.60                  | 95.00    | 0.00                            | 0.00                   | 32,392.50     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 474,922.10                |               |
| 74                                                  | Programa Plan De Montecillos                        | Diferentes Barrios      | 06-01-467      | 04       | 0.00                    | 85,106.25                     | 85,106.25             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 79                                                  | Construccion Centro Comunal                         |                         | 03-07-461      | 4        | 0.00                    | 570,000.00                    | 570,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| Total del Sector                                    |                                                     |                         |                |          | 2,800,000.00            | 3,104,723.84                  | 5,904,723.84          | 1,415,137.11                |          | 673.94                          | 0.00                   | 91,961.28     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,507,772.33              |               |
| Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña |                                                     |                         |                |          |                         |                               |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |               |
| 84                                                  | Programa Apoyo A Pequeñas Empresas / Cava           | Diferentes Barrios Y    | 05-01-573      | 02       | 579,193.98              | 0.00                          | 579,193.98            | 114,010.00                  | 29.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 56,015.00    | 0.00         | 170,025.00                |               |
| 83                                                  | Programa De Actividades Productivas                 | Diferentes Barrios Y    | 05-01-573      | 02       | 579,193.98              | 922,530.15                    | 1,501,724.13          | 905,147.26                  | 71.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 156,167.93   | 0.00         | 1,061,315.19              |               |
| Total del Sector                                    |                                                     |                         |                |          | 1,158,387.96            | 922,530.15                    | 2,080,918.11          | 1,019,157.26                |          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 212,182.93   | 0.00         | 1,231,340.19              |               |
| Sector: 13 Sector Saneamiento                       |                                                     |                         |                |          |                         |                               |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |               |
| 19                                                  | Contraparte Proyecto Agua Potable Compra De Bomba   |                         | 06-01-464      | 26       | 100,000.00              | 0.00                          | 100,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 05                                                  | Construccion De Tanque De Agua                      |                         | 06-01-464      | 26       | 100,000.00              | 0.00                          | 100,000.00            | 39,755.00                   | 98.00    | 58,108.00                       | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 97,863.00                 |               |
| 23                                                  | Construccion Pozo Agua Potable Puran                | Barrio Puran            | 06-01-464      | 26       | 300,000.00              | 0.00                          | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 68                                                  | Alcantarillado Barrio Macanuya                      | Barrio Macanuya         | 03-02-466      | 03       | 0.00                    | 300,000.00                    | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 89                                                  | Perforacion De Pozo Asilo De Ancianos               | Barrio Villa Alicia     | 03-02-464      | 03       | 0.00                    | 240,917.58                    | 240,917.58            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 78                                                  | Proyecto De Agua Potable La Laguna No 02            |                         | 03-02-464      | 04       | 0.00                    | 200,000.00                    | 200,000.00            | 139,500.00                  | 70.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 139,500.00                |               |
| 21                                                  | Construccion Tanque De Agua El Sauca                |                         | 06-01-464      | 26       | 250,000.00              | 0.00                          | 250,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 71                                                  | Compra De Bomba De Agua Aldes El Socorro            |                         | 03-09-464      | 03       | 0.00                    | 200,000.00                    | 200,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |
| 28                                                  | Construccion Tanque De Agua Y Linea De Distribucion | Barrio Oriente          | 06-01-464      | 26       | 300,000.00              | 0.00                          | 300,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 1,228.86      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,228.86                  |               |
| 31                                                  | Operacion Mejorada Del Botadero De Basura           | Barrio Caserio El       | 06-01-469      | 26       | 1,500,000.00            | 1,144,912.01                  | 2,644,912.01          | 99,222.50                   | 96.00    | 45,709.75                       | 0.00                   | 2,400,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2,544,932.25              |               |
| 45                                                  | Contraparte Construccion Tanque De                  | Barrio Colonia Altamira | 06-01-464      | 26       | 200,000.00              | 0.00                          | 200,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |               |

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy                         | Nombre del Proyecto                                | Ubicacion               | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modifi caciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Ob |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                                   |                                                    |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |    |
|                                   |                                                    |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Hnd. | 15% Funcion. |                           |    |
|                                   |                                                    |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |    |
|                                   | Agua Potable                                       |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |    |
| 46                                | Contraparte Construccion Tanque De Agua El Pito    |                         | 06-01-464      | 26       | 200,000.00              | 0.00                           | 200,000.00            | 0.00                        | 88.00    | 0.00                            | 0.00                   | 175,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 175,000.00   |                           |    |
| Total del Sector                  |                                                    |                         |                |          | 2,950,000.00            | 2,085,829.59                   | 5,035,829.59          | 278,477.50                  |          | 103,817.75                      | 0.00                   | 2,576,228.86  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 2,958,524.11 |                           |    |
| Sector: 14 Sector electrificacion |                                                    |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |    |
| 70                                | Electrificacion Quebrada Honda El Rincon Y Otros   |                         | 03-09-481      | 03       | 0.00                    | 1,003,889.71                   | 1,003,889.71          | 391,991.71                  | 44.00    | 0.00                            | 0.00                   | 20,573.60     | 0.00           | 0.00          | 29,200.00     | 0.00         | 441,765.31   |                           |    |
| Total del Sector                  |                                                    |                         |                |          | 0.00                    | 1,003,889.71                   | 1,003,889.71          | 391,991.71                  |          | 0.00                            | 0.00                   | 20,573.60     | 0.00           | 0.00          | 29,200.00     | 0.00         | 441,765.31   |                           |    |
| Sector: 16 Sector Red Vial        |                                                    |                         |                |          |                         |                                |                       |                             |          |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |    |
| 39                                | Pavimento Barrio El Parnaso                        | Barrio El Parnaso       | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 10                                | Construccion De Cunetas Aguas Lluvias              | Barrio Saragoza         | 06-01-466      | 26       | 158,500.00              | 0.00                           | 158,500.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 37                                | Pavimento San Miguel                               | Barrio San Miguel       | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 372,003.99                  | 41.00    | 42,151.35                       | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 414,155.34   |                           |    |
| 38                                | Pavimento San Francisco                            | Barrio San Francisco    | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 497,720.96                  | 73.00    | 233,672.31                      | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 731,393.27   |                           |    |
| 01                                | Construccion De Puente Peatonal                    | Colonias Villas Del Rio | 06-01-466      | 26       | 900,000.00              | 0.00                           | 900,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 33                                | Pavimento Barrio San Juan                          | Barrio San Juan         | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 75                                | Programa De Pacot                                  | Siguatopeque            | 06-01-461      | 04       | 0.00                    | 57,610.45                      | 57,610.45             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 03                                | Contraparte Alcantarillado Sanitario               | Barrio San Ramon        | 06-01-466      | 26       | 500,000.00              | 0.00                           | 500,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 34                                | Pavimento Barrio Suyapita                          | Barrio Suyapita         | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 40                                | Continuacion Alcantarillado Sanitario Santa Martha | Barrio Santa Martha     | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                           | 1,000,000.00          | 513,000.00                  | 51.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 513,000.00   |                           |    |
| 08                                | Construccion De Canales De Aguas Lluvias           | Barrio San Juan         | 06-01-464      | 26       | 650,000.00              | 0.00                           | 650,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 28                                | Construccion Cajas Puentes Paso De Aguas Lluvias   | Barrio Colonia Mata     | 06-01-466      | 26       | 150,000.00              | 0.00                           | 150,000.00            | 0.00                        | 0.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |    |
| 29                                | Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas          | Diferentes Sectores     | 06-01-466      | 26       | 6,000,000.00            | 200,000.00                     | 6,200,000.00          | 2,509,105.28                | 53.00    | 333,469.79                      | 0.00                   | 460,750.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 3,303,325.07 |                           |    |

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/18**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

| Informe del Trimestre :                             |                                                   |                                |                |          |                         |                                 |                       |                             |            |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| Cod. Proy                                           | Nombre del Proyecto                               | Ubicacion                      | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modifi- caciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut   | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO |                        |               |                |               |               |              |              | Monto del Gasto Acumulado | Obs. |
|                                                     |                                                   |                                |                |          |                         |                                 |                       |                             |            | Propios                         | Subsidios / Donaciones | Transferencia |                |               |               |              |              |                           |      |
|                                                     |                                                   |                                |                |          |                         |                                 |                       |                             |            |                                 |                        | 15 % Proy     | 35% Vida Mejor | 5% Prog Mujer | 20% Todos/Paz | 10% Pro-Hnd. | 15% Funcion. |                           |      |
| 32                                                  | Pavimento El Carmen                               | Barrio El Carmen               | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                            | 1,000,000.00          | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |      |
| 30                                                  | Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales         |                                | 06-01-466      | 26       | 4,000,000.00            | 0.00                            | 4,000,000.00          | 2,965,770.70                | 74.00      | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 2,965,770.70 |                           |      |
| 18                                                  | Construccion Alcantarillado Sanitario Las Colinas | Barrio Las Colinas             | 06-01-466      | 26       | 550,000.00              | 0.00                            | 550,000.00            | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |      |
| 35                                                  | Pavimento Barrio Arriba Y Barrio San Antonio      | Barrio Arriba Y Barrio Antonio | 06-01-466      | 26       | 1,200,000.00            | 0.00                            | 1,200,000.00          | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |      |
| 22                                                  | Construccion Puente Sinal                         | Barrio Sinal                   | 06-01-466      | 26       | 900,000.00              | 0.00                            | 900,000.00            | 727,765.64                  | 95.00      | 126,915.06                      | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 854,680.70   |                           |      |
| 17                                                  | Contraparte Alcantarillado Sanitario              | Barrio Buenos Aires            | 06-01-466      | 26       | 1,000,000.00            | 0.00                            | 1,000,000.00          | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |      |
| 18                                                  | Reparacion Lozas De Concreto De Pavimentos        | Barrios Arriba El              | 06-01-466      | 26       | 400,000.00              | 0.00                            | 400,000.00            | 233,561.38                  | 91.00      | 130,680.85                      | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 364,242.23   |                           |      |
| 36                                                  | Pavimento Macanuya                                | Barrio Macanuya                | 06-01-466      | 26       | 500,000.00              | 0.00                            | 500,000.00            | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |      |
| Total del Sector                                    |                                                   |                                |                |          | 23,908,500.00           | 257,610.45                      | 24,166,110.45         | 7,818,927.95                | 866,889.36 | 0.00                            | 460,750.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 9,146,567.31 |                           |      |
| Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales |                                                   |                                |                |          |                         |                                 |                       |                             |            |                                 |                        |               |                |               |               |              |              |                           |      |
| 11                                                  | Construccion De Segunda Etapa Techo Del Mercado   | Barrio San Juan                | 06-01-461      | 26       | 750,000.00              | 0.00                            | 750,000.00            | 0.00                        | 0.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                           |      |
| 54                                                  | Mantenimiento Y Mejoras De Edificios              | Diferentes Barrios             | 06-01-461      | 26       | 623,387.65              | 324,276.65                      | 947,664.30            | 494,668.96                  | 63.00      | 99,127.50                       | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 593,796.46   |                           |      |
| Total del Sector                                    |                                                   |                                |                |          | 1,373,387.65            | 324,276.65                      | 1,697,664.30          | 494,668.96                  | 99,127.50  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 593,796.46   |                           |      |

|                 |               |               |               |               |              |      |              |            |      |           |            |      |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|---------------|
| TOTAL PROYECTOS | 49,238,427.88 | 12,045,288.08 | 61,283,715.96 | 16,124,169.76 | 1,172,833.74 | 0.00 | 3,459,014.24 | 304,399.25 | 0.00 | 48,780.00 | 212,182.93 | 0.00 | 21,321,379.97 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|---------------|

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

3.00  
04.07

