



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE JULIO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Aldea Santa Rita	Santa Rita, Lepaera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de La Comunidad de Santa Rita, Lepaera Municipio de Lepaera.	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación La Comunidad de Santa Rita, Lepaera haciendo el montaje de 3 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción pero ya esta casi en un 90% las actividades mayores del proyecto .como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad., c olocacion de cables, lamparas etc ya esta hecho, faltand osolamente la prueba final	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 90% Obra Fisica y financiera	Lps.200,000.00	Julio de 2018 pago financiero de la obra y culminacion de la obra fisica	Ya este proyecto se esta finalizado ,se pretende solamente falta hacer las pruebas finales de funcionalidad del proyecto y las acometidas ,con los permisos respectivos de la ENEE	hasta el momento no hay variacion ,se espera que con las pruebas finales de funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto .pero a esta etapa ya de finalizacion este proyecto no presenta cambios.
2	Ing. Jose Emanuel Cacerez Hernandez	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Publica	Barrio San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Publica para la consulta de informacion	El Proyecto ,consiste en la construcción de modulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura ,ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	Devido a que no existe un lugar en donde la poblacion en general (niños ,jóvenes y adultos) pueda leer un libro ,realizar una investigacion o elaborar cualquier tipo de trabajo .	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura , apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Plan en Hopnduras	L.1,409,599.70	Diciembre de 2017	En Proceso 55% el area financiera.	L.1,409,599.70	Agosto de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecucion de un 55% en lo que va del mes de Junio y Julio	No existe ninguna variacion por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.

3	ing. Leiva,Rosandra Lara	Electrificacion	Electrificacion en Dantas,Playitas, y Los Chiles	Las Dantas,Playitas y Los Chiles	Mejorar el nivel de Vida de los habitantes de Las Comunidades de Las Dantas ,Playitas y Los Chiles	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion de las comunidades de Las Dantas,Palyitas y Los Chiles ,Lepaera haciendo el montaje de 2 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcccion finalizando ya las actividades mayores del proyecto ,como ser:traslado e hincado de postes a la comunidad.,c olocacion de cables,lamparas etc ya esta hecho,faltand osolamente las conexiones finales	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y del Gobierno	L.2,056,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 55% el area financiera.	L.2,056,000.00	Septiembre de 2018	Ya este proyecto se esta finalizando ,se pretende solamente falta hacer la instalacion en Casa de Maquinas, la Suestacion, las pruebas finales de funcionalidad del proyecto y las acometidas ,con los permisos respectivos de la ENEE	hasta el momento no hay variacion ,se espera que con las pruebas finales de funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.pero a esta etapa ya de finalizacion este proyecto no presenta cambios.
---	-----------------------------	-----------------	--	----------------------------------	--	--	---	---	--	-----------------------------------	----------------	-------------------	------------------------------------	----------------	--------------------	--	---	---

  
 Rosandra Lara Castro  
 Jefe Unidad Tecnica de Proyectos Municipales  
*Marru Rosendo Lara C.*