

DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECRIFICACION RURAL Tel. 22352957

MEMORANDO
FOSODE-302-2018

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSODE

Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 10 de diembre 2018



Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Noviembre por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Atentamente,

CC: Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Cacao Colon"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cacao Colon
Ubicación del Proyecto	El Triunfo, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 438,508.87
Fecha de Aprobación	21 de agosto 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 438,508.87 \$ 17,966.96
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Campanario N° 2 y San Juancillo”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Campanario N° 2 y San Juancillo
Ubicación del Proyecto	Aldea Quiraguira, Masaguara, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 2,522,526.00
Fecha de Aprobación	25 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,522,526.00 \$ 103,784.59
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Dos Portillos”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Dos Portillos
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,048,383.25
Fecha de Aprobación	30 de enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,048,383.25 \$ 42,876.91
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Carrizal”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Carrizal
Ubicación del Proyecto	Aldea Agalteca, Cedros, Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 2,096,408.60
Fecha de Aprobación	22 de noviembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,096,408.60 \$ 85,793.56
Fecha de Finalización	noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El cementerio”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Diputado por Francisco Morazán, Wilmer Velásquez
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El cementerio
Ubicación del Proyecto	Tatumbula, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 6,856.81
Fecha de Aprobación	31 de agosto 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 6,865.81 \$ 281.62
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Frijol y El Pedregal”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Frijol y El Pedregal
Ubicación del Proyecto	San Marco de Colon, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,794,583.69
Fecha de Aprobación	12 de junio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,794,583.69 \$ 73,325.53
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Suyate”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Suyate
Ubicación del Proyecto	San Marco, Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 357,337.08
Fecha de Aprobación	23 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 357,337.08 \$ 14,614.42
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Bo. El Junquillo”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Bo. El Junquillo
Ubicación del Proyecto	Ojojona, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 270,991.23
Fecha de Aprobación	28 de junio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 270,991.23 \$ 11,105.38
Fecha de Finalización	noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Coyotera”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Coyotera
Ubicación del Proyecto	Masagura, Intibuca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,534,698.46
Fecha de Aprobación	25 de octubre 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,534,698.46 \$ 63,142.28
Fecha de Finalización	noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Vaca”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Vaca
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,471,290.03
Fecha de Aprobación	19 de enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,471,290.03 \$ 60,173.00
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Las Golondrinas"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Golondrinas
Ubicación del Proyecto	San Francisco de Valle, Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 299,789.09
Fecha de Aprobación	23 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 299,789.09 \$ 12,260.81
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Los Lequines”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Lequines
Ubicación del Proyecto	San Marco, Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 188,561.66
Fecha de Aprobación	23 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 188,561.66 \$ 7,711.82
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Varias Comunidades”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Diputado por Francisco Morazán, Wilmer Velásquez
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades
Ubicación del Proyecto	Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 136,501.40
Fecha de Aprobación	9 de marzo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 136,501.40 \$ 5,598.98
Fecha de Finalización	Noviembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

