



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Electrificación La Cañada El Cerro .		11	11	13-01-005-47210	05-2108	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Proyecto de Apatana la Comunidad de las Torres		11	11	12-02-004-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
3	Electrificación EL Carrizal de la comunidad de Tierra Arada		11	11	12-02-009-47210	05-2018	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	Proyecto de Electrificación de la comunidad El trigal	Apatana	11	11	12-02-006-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,202.83	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Caja Puente	La cañada	11	11	13-01-004-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
6	proyecto de electrificación de Tierra Arada, Mesitas, Terrenitos.	El Carrizal	15	15	11-02-007-001-47210		0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
7	embellecimiento de obras publicas ,mejoramiento de plazas ,parques de recreo	casco urbano	11	11	23400		57,603.60	0.00	0.00	0.00	57,603.60	0.00	0.00	28,430.03	0.00	0.00	28,430.03	49.00 %	29,173.57	50.00 %		NO SE EJECUTO		
8	proyecto de electrificación EL CHAGUITES, Cerro El Alto ,la pedrera.	San Antonio	15	15	11-02-009-001-47210		0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
9	Electrificación de la comunidad El Uvial	El Vino	11	11	12-02-010-47210	05-2018	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
10	Electrificación de la comunidad El taragon	La Cañada	11	11	14-02-006-47210	05-2018	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	Proyecto de electrificación de la comunidad La Mesas	El Vino	11	11	12-02-0003-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
12	Remodelación Del Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	15-02-001-47110	22-2017	482,642.70	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
13	Remodelación de Salon Comunal	Los Achotes	11	11	15-02-004-47110	22-2017	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
14	Aporte municipal al Proyecto de alcantarillado sanitario .	La Brisas	11	11	12-01-002-47210	22-2017	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
15	Cancha Moises Aguilar	Dulce nombre	11	11	12-03-001-47210	05-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	40.00 %	119,900.00	59.00 %	EN PROCESO	
16	Electrificación de la comunidad La Torres	San Antonio	11	11	12-02-002-47210	22-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	proyecto de Electrificación de la comunidda de Las Torres	san Antonio	11	11	14-02-001-47210	22-2107	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
18	Remodelación de las calles del Casco urbano	Sabanagrande	11	11	12-02007-47210	22-2017	435,750.55	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
19	Remodelación de Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	13-01-002-47110	22-2017	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	Caja Puente	la Trinidad	11	11	14-02-004-47210	22-2017	87,357.30	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
21	Aporte municipal Al Proyecto de Agua potable .	La Trinidad	11	11	12-01-001-47210	22-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
22	Proyecto de Electrificación	Chaguite,Cerro Alto, Pedrera, Obrajito	11	11	12-02-011-47210	05-2017	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	0.00	361,050.17	0.00	0.00	361,050.17	99.00 %	400.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Escuela Palo Real	La Ceiba	11	11	47110		0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %		100.00 %	EN PROCESO	
24	proyecto de electrificación la Mochagua ,Araditos.	EL Divisadero	15	15	11-02-008-001-47210		0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	proyecto de electrificación El Uviel ,El vino.	El Vino	15	15	11-02-0010-001-47210		0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,509.00	99.00 %	20.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	embellesimio de obras publicas ,plazas ,parques.	casco urbano	11	11	23400		689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	0.00	1,384,206.21	0.00	0.00	1,384,206.21	99.00 %	930.15	0.00 %	TERMINADO	
27	Proyecto de Electrificación las Crucitas	EL Divisadero	11	11	15-02-006-000-001-47210		0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Electrificación del LLano	El divisadero	11	11	14-02-00547210	05-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	Electrificación de la comunidad La Mochagua	El Divisadero	11	11	12-02-008-47210	05-2018	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
30	Proyecto de EL Vino Electrificación de la comunidad De las Mesas		11	11	13-01-003-47210	22-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto de Apatana electrificación de la comunidad La Colina		11	11	12-02-005-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,852.83	100.00 %	EN PROCESO	
32	Remodelación de las calles del Casco Urbano		11	11	13-01-001-47210	22-2017	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Caja Puente	Los Nanzales	11	11	14-02-002-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Caja Puente	Los Portillos	11	11	14-02-003-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Cerca Piremetral de la Escuela Gloria figeroa	Los Chorros	11	11	15-02-003-47110	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,260,424.27	2,841,147.11	342,008.97	1,372,404.34	913,944.34	9,218,022.41	361,110.00	0.00	8,510,433.03	0.00	0.00	8,871,543.03	346,479.38				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiihvYPmffD5zB7qqERqXRwDErh62+xIIAfpoXfilJR7z/c74hKcGkYKTD56HyK3zSyfVCEGQb6aqtK2LDiXHdwACPJJE+G+9sW2NZPocETxXXkd6VxQFtdojT7I4R6xy+C6JdZyU/DxsMegkUhY1AOkidC+ttMw8D+St4eqAQU1e9wt2R//jnu807xIIToI83U8J5fqrleJ