



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Includes sub-sections for various infrastructure projects like 'APOYO A LAS COMUNIDADES Y ENTES MUNICIPALES', 'CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2015 11:45:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 11

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, units, quantities, costs, and progress percentages for various road construction and rehabilitation projects.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2015 11:45:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 11

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



12/05/2015 11:45:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 11

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M						
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,918.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00		229,918.00	0.00		0.00	0.00		229,918.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V						
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554,652.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	7,554,652.00	0.00		0.00	0.00		7,554,652.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	SURPERSIVADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA						
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,909.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	2,366,909.00	0.00		0.00	0.00		2,366,909.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA						
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.						
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63	METRO	S	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30	DICTAMEN	S	200.00	0.00	0.00	173.00	0.00	135,695.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	135,695.00
Total Actividad - Obra:					200.00		0.00	173.00		135,695.00	0.00		0.00	173.00		135,695.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2015 11:45:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 11

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 12 main activity blocks, each with a summary row and a detailed data row.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 2



12/05/2015 11:45:35
 Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 11

Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL		Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILOMETRO	S	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					768,080.85	0.00	0.00	23,540.63	0.00	131,152,571.00	0.00	0.00	0.00	23,540.63	0.00	131,152,571.00	3.06
Totales del Reporte:					768,080.85	0.00	0.00	23,540.63	0.00	131,152,571.00	0.00	0.00	0.00	23,540.63	0.00	131,152,571.00	0.00