



Alauca, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



### Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2019

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

IS C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos								
Construcción Barrio El Centro 11 Alauca		11	11	47210	11	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
Construcción Barrio Abajo Puenta Alauca		11	11	47210	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6.00 %	140,000.00	93.00 %	EN PROCESO
Construcción Barrio Arriba Parillado Alauca		11	11	47210	11	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	32,750.00	16.00 %	167,250.00	83.00 %	EN PROCESO
Revisión Proyectos Barrio El Centro Alauca		11	11	47210	11	100,000.00	92,105.16	0.00	0.00	15,000.00	177,105.16	0.00	0.00	42,000.00	23.00 %	135,105.16	76.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Aldea Los Limones		11	11	47110	02	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	23,621.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción y Reparación Barrio Abajo Alauca		11	22	47110	01	0.00	63,327.12	0.00	0.00	0.00	63,327.12	0.00	0.00	47,384.56	74.00 %	15,942.56	25.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Barrio El centro Alauca		11	11	47220	02	300,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4.00 %	300,000.00	95.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Barrio El Centro Alauca IRMA		11	11	47110	01	250,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	70,160.00	24.00 %	212,340.00	75.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Barrio El Centro Alauca		11	11	47220	02	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Barrio Abajo Alauca		11	11	47110	02	0.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Aldea Sabana Redonda		11	11	47110	02	0.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	106,939.00	0.00	0.00	106,939.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
Reconstrucción Aldea Sabana Redonda		11	11	47220	02	400,000.00	467,578.80	0.00	140,921.20	0.00	1,008,500.00	0.00	0.00	672,500.00	66.00 %	336,000.00	33.00 %	EN PROCESO

Alauca, EL PARAÍSO  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



### Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2019

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

is C.A.  
 ODO: SEGUNDO TRIMESTRE  
 DO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Ejecutado	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
						1,400,000.00	849,821.08	0.00	420,921.20	15,000.00	2,655,742.28	0.00	0.00	1,349,104.56	0.00	0.00	1,349,104.56	1,306,637.72		


**Observaciones:**  
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Gonzalez Suarez

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Esau Espinoza castellanos

Nombre Completo

Firma y Sello



Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCqD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1Q0iU/8I6UDU4NbY5FHBeupE/x4KdV  
 ZSg4kz7pEmTvF/tlxLCNEAaMmTVBoBoB3FUzKTIOjv0WRj+mnskOYKh6L77N7inmowCuq4tn//C24doode4IK6MzHrp1rJ+EODMNIHdm7I3vANz40YcmT8Sw2eENSZa  
 IGKZsqJleR+HjhpDcP0zqnp8MHyTCzxLYTQ==