

DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO  
FOSODE-0194-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ  
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA  
Director FOSODE

Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 08 de julio 2019



Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de marzo por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cumpliendo con lo establecido por la Gerencia de Verificación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Gerencia General a través MEMORANDO GG-178-2019.

Atentamente,

CC: Archivo



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: “La Sidra”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Sidra
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Guaxinlaca Municipio: San Adres, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00

	Préstamo BCIE-1736: L. 526,737.76 Municipalidad: L. 92,953.72
Fecha de Aprobación	30 de noviembre 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 624,461.48 \$ 25,296.59
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6856

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: “La Puerta San Francisco”

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Puerta San Francisco (bomba de agua)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Puerta San Francisco Municipio: San Marcos de Colon, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo ENEE, FOSODES y Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 ENEE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 86,152.55
Fecha de Aprobación	20 de septiembre 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 100,462.55 \$ 4,074.06
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

101



**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: "San Juan Bautista Mejía Sector 2"

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Juan Bautista Mejía
Ubicación del Proyecto	Municipio: Nacaome, Departamento: Valle
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo ENEE, FOSODES y Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 5,342.40 ENEE: L. 5,342.40


	Municipalidad: L. 281,037.95
Fecha de Aprobación	21 de agosto 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 291,722.75 \$ 11,820.59
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6792

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Pol:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: "Iluminacion de Parqueo"

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Patronato
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Iluminación Parqueo
Ubicación del Proyecto	Colonia: San José de la Peña Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES. *Liquidación de Material LPI-100-017/2017 FOSODE 2018
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 28,587.70
Fecha de Aprobación	31 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 28,587.70 \$ 1, 158.37
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6792

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: “San Román”

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Román
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Román Municipio: Curaren, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES. *Liquidación de Material LPI-100-017/2017 FOSODE 2018
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 17,451.84
Fecha de Aprobación	10 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 17,451.84 \$ 707.15
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6792

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

P.O.:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: “Campo de Futbol”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Campo de Futbol
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Varias Municipio: Curaren, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES. *ENEE (almacén Ceiba)
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 100,236.34

Fecha de Aprobación	22 de febrero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 100,236.34 \$ 4,061.57
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6792

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

rob:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyecto: “Varias Comunidades”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Varias Comunidades Municipio: Curaren, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES. *ENEE (almacén Ceiba)

Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 104,737.64
Fecha de Aprobación	25 de octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 104,737.64 \$ 4,243.96
Fecha de Finalización	Junio 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6792

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

