

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
COMPROMISOS FINANCIEROS DEL FIHTT
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fuente Financiera	N° Contrato	Nombre del Proyecto	Monto Comprometido del Proyecto	% Ejecutado	EJECUTADO	COMPROMETIDO
12	GARH-FIHTT-001-2018	Proyecto de Electricidad/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 4,993,099.50	100%	L 4,993,099.50	L -
12	GARH-FIHTT-003-2019	Proyecto de Obras Grises/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 4,995,431.92	80%	L 3,996,345.54	L 999,086.38
12	GARH-FIHTT-002-2018	Proyecto de Redes/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 2,954,903.59	100%	L 2,954,903.59	L -
SUB-TOTAL			L 12,943,435.01	92%	L 11,944,348.63	L 999,086.38

