


MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2019


CÓDIGO: LPN-1217-01-2019 RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: COT121707-2019 MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: COT121703-2019 CONSTRUCCIÓN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: si hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: COT121710-2019, CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR, ALDEA SIMPINULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ARROZAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: COT121704-2019 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO: COT121708-2019, MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KÍNDER, ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO COT121709-2019 REPARACIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CÁRCAMO, ALDEA LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay
CÓDIGO COT121711-2019 CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90, ALDEA ARENALES Y LAS TORRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: no hay



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ' and 'DEPARTAMENTO DE PROYECTOS' around the perimeter. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2019

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
LPN-1217-01-2019	RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	NO HAY	SE CONSTRUYE EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL MERCADO ACTUALMENTE. SE REALIZARÁN EXCAVACIONES PROFUNDAS	COMPAÑÍA DE INGENIERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, S DE RL DE CV. (COINFA)	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	EN PROCESO	L. 3,377,406.18	sábado 11 de abril de 2020
COT121707-2019	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR	NO HAY	SE REALIZARÁN EXCAVACIONES A LO LARGO DE LA CALLE DE TIERRA	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	L. 484,137.94	sábado 04 de enero de 2020
COT121703-2019	CONSTRUCCIÓN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUÍA	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	100%	L. 420,450.29	sábado 07 de septiembre de 2019
COT121710-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	L. 453,326.62	sábado 30 de noviembre de 2019
---	MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	NO HAY	NO HAY	JOSÉ MARÍA SOSA MÁRQUEZ	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	100%	L. 102,564.11	miércoles 02 de octubre de 2019
COT121704-2019	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	79.97%	L. 589,114.19	domingo 10 de noviembre de 2019
COT121708-2019	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KÍNDER	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	L. 239,733.14	lunes 23 de diciembre de 2019
COT121709-2019	REPARACIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CÁRCAMO	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	L. 496,080.57	sábado 30 de noviembre de 2019
COT121711-2019	CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90	NO HAY	EXCAVACIONES EN TERRENO	EN PROCESO	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	EN PROCESO	EN PROCESO



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2019

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: LPN-1217-01-2019	COMPañIA DE INGENIERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, S DE RL DE CV. (COINFA)	Sector Obras Sociales/ RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	COMUNIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, AL IGUAL QUE LA ESTÉTICA DE LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL EL CUAL CONTARÁ CON DOS PISO EN LA PRIMERA PLANTA SE CONSTRUIRÁ UN ÁREA DE ALIMENTOS, Y SEGUNDA PLANTA ÁREA DE NEGOCIOS COMO SER VENTA DE ROPA, ENTRE OTROS
CÓDIGO: COT121707-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Sector Obras Sociales/ MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR	EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD.	MEJORAMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA, Y DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA A LO LARGO DE 2.2 KM
CÓDIGO: COT121703-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUÍA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA	CONSTRUCCIÓN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	AMPLIAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN U. LA CUAL CONSTA DE PISO DE TERRAZO, CIELO FALSO Y ACERAS
CÓDIGO: COT121710-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR	SIMPINULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	AMPLIAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN U. LA CUAL CONSTA DE PISO DE TERRAZO, CIELO FALSO Y ACERAS. Y REPARACIÓN DE AULA EXISTENTE
---	JOSÉ MARÍA SOSA MÁRQUEZ	Sector Obras Sociales/ MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL	ARROZAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	HACER RELLENO EN ÁREA DE CAMPO DE FUTBOL	ACARREO DE MATERIAL, EL CUAL SERIA UTILIZADO EN RELLENO PARA EL CAMPIO DE FUTBOL
CÓDIGO: COT121704-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO LA PAZ	MEJORAR ESPACIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CON ACERA Y VENTANALES. EL SISTEMA ELÉCTRICO SOLAMENTE SE DEJA LA TUBERÍA, DEBIDO A QUE NO HAY ENERGIA ELÉCTRICA
CÓDIGO: COT121708-2019	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	Sector Obras Sociales/ MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KÍNDER	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KÍNDER	LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CERCA PERIMETRAL, CON UN PORTÓN DE ACCESO
CÓDIGO: COT121709-2019	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	Sector Obras Sociales/ REPARACIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CÁRCAMO	REPARACIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CÁRCAMO	LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CERCA PERIMETRAL, CON UN PORTÓN DE ACCESO A LA ESCUELA Y OTRO AL KÍNDER
CÓDIGO: COT121711-2019	EN PROCESO	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90	CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90	ARENALES Y LAS TORRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	CONSTRUCCIÓN DE 40 PILAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS


MUNICIPALIDAD SANTA MARIA
Luis Fernando Amador Portillo