



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS, 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II, 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II, 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, 002-GASTOS OPERATIVOS, 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID, 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI). Each section includes a summary table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	S	0.00 0.00 0.00	0.41	0.00 531,308.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.41 0.00 531,308.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.41	531,308.00	0.00	0.00	0.00	0.41	531,308.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL -PTO.CASTI		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.37	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.37 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	S	0.00 0.00 0.00	0.37	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.37 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	S	0.00 0.00 0.00	0.72	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.72 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, and financial data. Each row represents a specific activity or result, including fields for description, unit, quantity, cost, and progress percentages.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Cantidad, Ejecutado Julio, Costo, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra), programs (Programa), sub-programs (Sub Programa), and projects (Proyecto). Each section includes a table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 19

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Costo, Ejecutado Agosto, Costo, Ejecutado Septiembre, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 3, Costo, % de Avance Trimestre 3. It contains 12 main activity blocks, each with a summary row and a detailed row for '01' results.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00							
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES Y VADOS															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	CAJA PUENTE Y VADOS CONSTRUIDOS	63	METRO	S	184.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	122.28	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					184.00		0.00	225.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	225.00	122.28		0.00	122.28		0.00						
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	433.33	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	117.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	117.00	433.33		0.00	433.33		0.00						
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 009-CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR,CASERIO EL BASILAR, ALDEA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPTO. DE CHOLUTECA															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.81	0.00	0.00	362.26	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	97.81		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	97.81	362.26		0.00	362.26		0.00						
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR, CASERIO EL BASILAR,ALDEA LA TRINIDAD,MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPTO DE CHOLUTECA															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 003-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)				
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.72		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.72		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA				
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Cantidad, Ejecutado Julio, Costo, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Costo, Ejecutado Agosto, Costo, Ejecutado Septiembre, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 3, Costo, % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[DESCRIPCIÓN]' and ending with 'Total Actividad - Obra:'. Each row includes program and sub-program details and a summary of execution metrics.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



Actividad Obra: 059-REPARACION DE CARRETERA DE LAS MARIAS A SAN JUDAS, EL CORPUS, CHOLUTECA															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Obra: 060-REPARACION DE CARRETERA DE CHICHIGUAS A LAS MONTAÑAS, EL CORPUS, CHOLUTECA															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 061-SUPERVISION DEL APOYO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPTO. DE OLANCHO															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 062-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 063-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 064-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53	KILOMETRO	S	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 065-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 066-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 067-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINUS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PAIS.	53	KILOMETRO	S	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 068-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINUS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS															Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE				
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	244.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	204.51							
Total Actividad - Obra:					244.00		0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	204.51	0.00						



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 18 de 19

Table with multiple rows and columns detailing project results. Columns include: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %), Ejecutado Julio (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Agosto (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Septiembre (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %), Costo, and % de Avance Trimestre 3. Rows are grouped by Activity (Actividad Obra), Program (Programa), Sub-program (Sub Programa), and Project (Proyecto).



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3**



10/08/2015 10:04:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 19 de 19

Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REGULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL		Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.87		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					675,091.99		0.00	253,747.30		181,829,319.00	0.00		0.00	253,747.30		181,829,319.00
Totales del Reporte:					675,091.99		0.00	253,747.30		181,829,319.00	0.00		0.00	253,747.30		181,829,319.00