



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE TRAMO DE ALCANTARIL LADO BO. LAS DELICIAS	12	12	465	108	0.00	0.00	0.00	532,918.23	0.00	532,918.23	0.00	0.00	532,918.23	0.00	0.00	532,918.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	AMPLIACION ELECTRICA BO. EL CODO	11	11	481	108	0.00	6,000.00	0.00	6.00	0.00	6,006.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	99.00 %	6.00	0.00 %	TERMINADO		
3	ELECTRIFICACION DE TRES CANCHAS DEPORTIVAS LA COLMENA, CAMPANARIO Y ALDEA NUEVA	12	12	481	108	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	PAVIMENTO EN TRAMO DE CALLE BO. EL HIDRAULICO CENTRO FRENTE A CASA DEL SEÑOR CARLOS GUEVARA	11	11	466	108	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA PLATANARES	11	11	466	108	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
6	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA PLATANARES	12	12	466	108	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	125,960.00	0.00	0.00	125,960.00	69.00 %	54,040.00	30.00 %	EN PROCESO		
7	MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS SAN FRANCISCO	12	12	466	108	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
8	REPARACION PROYECTO DE AGUA POTABLE BO. EL CENTRO	12	12	464	95	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00	24.00 %	7,589.00	75.00 %	EN PROCESO		
9	CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS PARA FAMILIAS CONCEPCION DE BARRNCAS	12	12	465	95	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
10	REPOSICION PROYECTO DE AGUA TECOMASUCH E	12	12	464	95	0.00	28,818.00	0.00	0.00	0.00	28,818.00	0.00	0.00	28,818.00	0.00	0.00	28,818.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	85 Y 95	472,340.50	550,829.74	0.00	1,200,000.00	0.00	2,223,170.24	0.00	0.00	2,189,859.00	0.00	0.00	2,189,859.00	98.00 %	33,311.24	1.00 %	EN PROCESO		
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	95, 102	0.00	343,194.75	0.00	84,745.00	350,715.33	77,224.42	7,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.75	9.00 %	69,795.57	90.00 %	EN PROCESO		
13	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO	11	11	467	95	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	34.00 %	6,560.00	65.00 %	EN PROCESO		
14	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO	12	12	467	95	0.00	17,931.65	0.00	0.00	0.00	17,931.65	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	18.00 %	14,551.65	81.00 %	EN PROCESO		



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos									Transferencias	ERP	Otros	
15	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	LA COLMENA	12	12	467	95	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
16	PAVIMENTACION DE CENTRO CALLE	BO. EL CENTRO	11	11	466	85	200,000.00	0.00	0.00	0.00	84,745.00	115,255.00	115,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,255.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	PAVIMENTACION DE CALLE	BO. EL CENTRO Y DELICIAS	12	12	466	85, 95 y 102	400,000.00	0.00	0.00	369,976.80	0.00	769,976.80	769,976.80	0.00	0.00	0.00	769,976.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
18	REPARACION VALLE (BALASTEADO, COLONIA CONFORMACION Y COMPACTACION) CALLE PRINCIPAL	MAGDALENA Y MADRID	12	12	466	95	0.00	225,042.20	0.00	280,637.80	0.00	505,680.00	505,680.00	0.00	0.00	0.00	505,680.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
19	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	95	0.00	337,563.32	0.00	0.00	0.00	337,563.32	0.00	0.00	0.00	11,384.00	3.00 %	326,179.32	96.00 %	EN PROCESO			
20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO	LA ZONA N DE	12	12	466	85	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
21	REPARACION DE DESVIO Y CARRETERA PRINCIPAL	EL CAMPANARIO	12	12	466	85	300,000.00	0.00	0.00	0.00	196,366.60	103,630.40	103,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	103,630.40	100.00 %	EN PROCESO		
22	REPARACION DE CARRETERA Y BALASTEADO	SAN BUENA VENTURA	12	12	466	85	200,000.00	0.00	126,864.90	0.00	0.00	73,135.10	73,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	73,135.10	100.00 %	EN PROCESO			
23	CONSTRUCCION DE BOULEVAR	VALLE MAGDALENA	12	12	466	85	700,000.00	0.00	177,615.35	0.00	0.00	522,384.65	522,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	522,384.65	100.00 %	EN PROCESO			
24	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FOOTBALL	LA CUCHILLA PLATANARES	12	12	467	85	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	207,274.24	0.00	0.00	207,274.24	82.00 %	42,725.76	17.00 %	EN PROCESO			
25	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FOOTBALL	CHEPELARES	12	12	467	85	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	197,810.40	0.00	0.00	197,810.40	79.00 %	52,189.60	20.00 %	EN PROCESO			
26	NIVELACION DE FOOTBALL	CUCHILLA DE PLATANARES	12	12	467	102	0.00	0.00	194,490.00	0.00	0.00	194,490.00	194,490.00	0.00	0.00	194,490.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
27	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	POTRERILLOS N, Y BALASTEADO Y TORRECCILLA CONFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS	12	12	466	102	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
28	PAVIMENTO BO. EL HIDRAULICO CENTRO, FTE. EN TRAMO CASA DEL SR. DE CALLE CARLOS GUEVARA		12	12	466	102 Y 0.00 108	0.00	0.00	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	81,180.00	89.00 %	9,900.00	10.00 %	EN PROCESO
29	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA		12	12	464	102 0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	189,785.00	0.00	0.00	189,785.00	82.00 %	36,015.00	17.00 %	EN PROCESO
30	REPARACION, BALASTEADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TRAMO DE CALLE	CASERIO PEDERNALES	12	12	466	102 0.00	0.00	0.00	304,260.00	0.00	304,260.00	0.00	0.00	304,260.00	0.00	0.00	304,260.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



La Jigua, COPÁN
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 12/10/2017
 Hora : 12:55 p.m.
 Pagina: 4 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP					Otros
Totales							3,172,340.50	1,556,309.86	304,480.25	3,727,013.83	1,031,829.93	7,119,353.81	235,923.75	0.00	5,531,416.67	0.00	0.00	5,787,340.42	1,352,013.39		

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN GUERRA ECHEVERRIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JHONY MAGDIEL ENAMORADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk4PdbAzsmC6ld4eEPI1YtrT8T7Jzwe661kVhow/GIQ1weBZEI1YReeobs8EMBvVWtctq5PVzuda/Uyih2EegyID0dQF5SDY/vdsLizBIT3+BKvDxcZVmnhW4c6L1I
 22mChxacoL6OEcazFi2MQmrd95Sr0esdqEWtAV6aDhR4CNPFEAgZuiWQqw+JLP5e5V7k0B8Xmbdf+WTt0YRvF9Bo2Tdj66vao1BDrTJGEHtvh+LYFFZ95y7QaGj2mptQMxOMI
 P25+Pv5I+ezPb9F3zNJT8W+vi+w9cU5NlouemiBeyG4WwRux8s