



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del cuarto nivel del Edificio de la Salas de Juicios Orales Tegucigalpa.	Salas de Juicios Orales de Tegucigalpa.	Construir el cuarto nivel de la Salas de Juicios Orales para la creación de nuevas salas de Juicios Orales.	El proyecto consiste en la construcción de ambientes , demolición de todas las estructuras que estén dañadas, mejora de los detalles de las fachadas con el nuevo modelo, pintura, piso en el área donde se quite la loseta, instalación de cielo falso decorativo, nuevas instalaciones hidrosanitarias y de aguas lluvias, impermeabilizado de losas, sistema eléctrico , sistema de transporte vertical para el traslado de archivos y de personas de los diferentes niveles , sistema de aire acondicionado, generador de energía de emergencia, voz y datos, sistema de iluminación, tomacorrientes regulados y normal y sistema de transferencia automática de carga de emergencia.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción cuarto nivel del Edificio de la Salas de Juicios Orales de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 300 días	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	13,413,800.35		Finalizado	11,392.669.71 (incluyendo orden de cambio N° 1)	29 de marzo de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>calendario, por un monto de L. 10,538,463.54, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 35-2017, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

<p>Variación en el costo 854,206.17</p>	<p>Variaciones en el alcance y duración Disminución y aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.</p>	<p>Razones de los cambios antes mencionados Obra que disminuye por cambios surgidos al momento de la medición y en la obra que aumenta por razones estructurales, arquitectónicas y constructivas, así como obra que era necesaria para el mejor funcionamiento del edificio como ser el sistema de servicio exclusivo y cámara de seguridad en el elevador para los jueces que harán uso de este, cambio de ubicación del generador de energía y el transfer entre otros.</p>
--	---	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Palacio Judicial del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira	Lepaera, Departamento de Lempira	Construir un edificio que cumpla con las condiciones requeridas para albergar todas las Dependencias del Poder Judicial de Lepaera en el Departamento de Lempira.	El proyecto consiste en la construcción de un Edificio con un área de 2,100 M2, de tres niveles, distribuidos de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - Tres oficinas de Jueces de Letras. - Tres oficinas de Jueces de Paz - Dos salas de Juicios Orales - Ocho Jueces de Sentencia con sus Escribientes y Asistentes, sus áreas de archivos y Auxiliares. - Oficina de Antecedentes Penales - Oficina de Defensa Pública - Parqueo para usuarios y para empleados

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Palacio Judicial del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de 18 meses, por un monto de L. 55,227,394.18, que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	65,000,000.00		En ejecución	55,227.345.54	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>en el contrato N° 10-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

<p>Variación en el costo - 48.64</p>	<p>Variaciones en el alcance y duración Obra adicional, obras contractuales que aumenta y que disminuyen, no existe tiempo adicional.</p>	<p>Razones de los cambios antes mencionados Las actividades que disminuyen la mayoría son recalcule de las cantidades de obra en campo, como ser columnas, vigas, muros de mampostería y paredes de bloque, en las actividades contractuales como ser movimiento de tierra, obras de concreto de vigas, castillo, losa de entepiso, firme de concreto, tipos de porcelanato y tuberías de aguas lluvias, en las actividades nuevas aditivos Hyper Admix FLX, muro de retención, cisterna, suministro e instalación de baños anti vandálicos, columnas en la azotea y planta de tratamiento de aguas residuales</p>
---	--	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Edificio Judicial del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida.	Ceiba, Atlántida	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, reparación de techos, reparación e impermeabilización de canales de concreto, impermeabilización de losas , instalación de coladeras y tubería de drenaje en canales de concreto, cambio de canales de aguas lluvias, cambio de flashings, retiro de cerámica quebrada, instalación de cerámica de piso, cambio de molduras de piso dañadas , resane de juntas de construcción de piso y de pared, cambio de cielo falso dañado, instalación de laminas de cielo falso, pintura de paredes interiores y exteriores, pintura general, pintado de señalización horizontal de estacionamiento, resane y pintado de puertas, cambio de llavines, demolición de pared dañada , construcción de pared aérea, construcción de muebles de cocineta, construcción de acceso para imputados, instalación de postes de seguridad en área de acceso vehicular, cambio de accesorios de servicios sanitarios y lavamanos, desmontaje e instalación de tableros de distribución de aires acondicionados, instalación de breakers, cambio de luminarias exteriores dañadas, desmontaje de luminarias interiores, desmontaje y reinstalación de aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del	Fuentes de	Presupuesto	Fecha	Estado	Costo final (valor	Fecha finalización
---------	--------------	------------	-------------	-------	--------	--------------------	--------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

	contacto	financiamiento		aprob. presupuestado		contrato) incluyendo orden de cambio	
El proyecto Reparaciones varias en el Edificio Judicial del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se realizará en un plazo de 6 meses, por un monto de L. 5,269,102.16, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 12-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	5,737,561.73	10 de abril de 2019

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 468,459.57	Variaciones en el alcance y duración Disminución y aumento de obra y modificación	Razones de los cambios antes mencionados Obra que disminuye, que aumenta y obra nueva
---	---	---



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

	en tiempo de ejecución.	descrita en orden de cambio N° 1.
--	-------------------------	-----------------------------------

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Rehabilitación del Juzgado de lo	San Pedro Sula,	Que las áreas del	El proyecto consiste en el cambio total de

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

	Penal y área de comunicaciones en el Edificio Judicial de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	Departamento de Cortes.	Juzgado de lo Penal y de Comunicaciones quedan funcionales, en vista de los daños de infraestructura provocados por manifestantes en abril de 2018.	ventanería frontal, suministro e instalación de cielo falso, construcción de pared de tablayeso y pared de bloque, cambio de inodoros, lavamanos, pintura general de varios espacios físicos, suministro e instalación de puertas y vidrios, en el area de comunicaciones: cambio de vidrios y cerrar otra parte con pared de bloque, instalación de nueva iluminación, nuevo sistema de datos, fuerza y ductos de aires acondicionados, sensores de incendio, control de aire acondicionado, interruptores, tomacorrientes, teléfono, luces de emergencia y limpieza sobre el cielo falso.
--	--	-------------------------	---	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuestado	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Rehabilitación del Juzgado de lo Penal y Área de Comunicaciones en el Edificio Judicial de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se realizará en un plazo de 80 días calendario, por un monto de L. 891,960.85, que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	958,855.92 (incluye orden de cambio N° 1)	05 de abril de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

en el contrato N° 11-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa COINFA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.						
--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 66.895.07	Variaciones en el alcance y duración Obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva no contratada y 62 días calendario en tiempo adicional.	Razones de los cambios antes mencionados Obra contratada que disminuye L. 93,510.93, obra contratada que aumenta 128,366.50, obra nueva no contratada 32,039.50, lo que representa una diferencia de 66,895.92, siendo el monto final de L. 958,855.92
--	--	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Oficina de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Poder Judicial de Tegucigalpa	Construir un segundo nivel sobre la actual Bodega de	El proyecto consiste en efectuar la demolición de estructuras existentes, desmontaje de ventanas, portones, extractores e inyectores de aire, desmontaje bajante de aguas lluvias y lámparas,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

			<p>Suministros, el cual funcionaran las oficinas de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones.</p>	<p>nivelación, conformado, trazado y marcado del edificio, excavación y construcción de muros de contención, excavación para elementos estructurales, construcción de paredes de bloque reforzado, entablicados, paredes de tabla yeso y suministro e instalación de pared tipo cortina plegable, repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de mochetas de puertas y ventanas, suministro e instalación de pisos, construcción de aceras y gradas, suministro e instalación de techo de estructura metálica y lamina de aluzinc troquelada, colocación de cielo falso en el interior, cielo falso, faldones y fascias de tabla yeso, impermeabilizado de losas y la colocación de un flashing metálico en las paredes perimetrales, aplicación de pintura en las paredes interiores y exteriores, colocación de cerámica en paredes de servicios sanitarios, enchape de paredes exteriores, suministro e instalación de rotulo exterior e instalación de placa conmemorativa, suministro e instalación de barandal en gradas exteriores, instalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de muebles modulares, extensión de línea primaria, suministro e instalación de transformador, acometidas eléctricas, base de medición, tableros eléctricos, aires acondicionados, salidas para iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, luminarias, interruptores de iluminación, acometida telefónica.</p>
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto aprobado	Fecha aprob.	Estado	Costo final (valor contrato incluye)	Fecha finalización
---------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------	--------------------------------------	--------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

				presupuest o		orden de cambio N° 1)	
El proyecto Construcción de la Oficina de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial de Tegucigalpa , se realizará en un plazo de Ciento Ochenta (180) días calendario, por un monto de once millones setecientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y un lempiras con 95/100 centavos (L. 11,768,871.95) que incluye la construcción de dichas oficinas con todas las actividades descritas en el contrato firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería , con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial. Mejorando la calidad de atención tanto a los usuarios, empleados y funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional, así	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	11,974,305.71	10 de junio de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

como el uso y la transparencia en el manejo de fondos del Poder Judicial, mejorando también los Procesos de Licitación de obras publicas, privadas y obras menores, garantizando el correcto y oportuno cumplimiento estricto de la ley.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 205,433,76	Variaciones en el alcance y duración Disminución e, incremento de obra y modificación en el tiempo de ejecución de la orden de cambio N° 1 y N° 2, además de cláusulas escalatorias.	Razones de los cambios antes mencionados Disminución e incremento de obras descritas en la orden de cambio N° 1 y N° 2, además del aumentos de precios en materiales y mano de obras durante la ejecución del proyecto.
---	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias y construcción de muro perimetral del Juzgado de Paz del Municipio de Balfate, departamento de Colón	Balfate, departamento de Colón	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la demolición de la estructura y cubierta de techo, suministro e instalación de techo de estructura metálica y lamina de aluzinc , colocación de cielo falso e impermeabilización losas existentes, pintura de paredes interiores y exteriores, reparación de

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

				<p>aparatos sanitarios y limpieza de cisterna, suministro e instalación de un tanque, hidroneumático, remozado de puertas existentes de madera, suministro e instalación de puertas termoformadas y de aluminio, lijado y pintura de balcones, suministro e instalación de puertas metálicas en la entrada principal, de transformador, desinstalación de poste de madera y suministro e instalación de un nuevo poste, desinstalación de acometida triplex, suministro e instalación de acometida eléctrica triples # 2, demolición de base de medición y suministro e instalación de una base de medición, desinstalación de acometida subterránea y suministro e instalación de nueva acometida subterránea 3#2, desinstalación de tablero existente, suministro e instalación de tableros de 42 espacios, suministro e instalación de polo a tierra, construcción caja de registro eléctrica, salidas telefónicas, de datos, tomacorrientes , desmontaje y recuperación de luminarias existentes, circuitos de iluminación, cables, tuberías y cajas, suministro e instalación de cajas de registro metálicas, salidas de luminarias , luminarias fluorescentes y spot para interiores, tomas especiales, interruptores sencillos, dobles vaivén y vaivén dobles, acometida telefónica, salidas para aire acondicionados, tomacorrientes para duchas, para estufa, equipo de aire acondicionado de 24000 y de 36000, equipo hidroneumático y bomba de agua.</p>
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Reparaciones varias y construcción de Muro Perimetral del Juzgado de Paz del Municipio de Balfate, se realizará en un plazo de 120 días calendario, por un monto de L. 1, 371,499.29, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 14-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	1, 371,499.29	11 de abril de 2019

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Oficinas para los Jueces de Sentencia y Climatización de la Sala de Juicios de Yoro, Departamento de Yoro.	Yoro, Departamento de Yoro	Acondicionar oficinas de Jueces de Sentencia y la climatización de Sala de Juicios Existentes, para brindar un mejor servicio y	El proyecto consiste en la construcción de paredes de tablayeso que incluye ventanas y puertas, pintura, así como el suministro e instalación de estaciones modulares, suministro e instalación de dos unidades mini Split, salidas telefónicas, datos, tomacorrientes, salidas de luminarias, interruptores sencillos y de luminarias fluorescentes para interiores y exteriores.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

			comodidad tanto al usuario como al personal que labora en el Poder Judicial.	
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato incluyendo orden de cambio -)	Fecha finalización
El proyecto Acondicionamiento de Oficinas para los Jueces de Sentencia y Climatización de la Sala de Juicios Existentes, se realizará en un plazo de ejecución de 45 días calendario, por un monto de L. 726,370.50, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 15-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	726,386.91		Finalizado	688,515.69 (726,370.50 valor contrato)	10 de enero de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Poder Judicial.							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo - 37,854.80	Variaciones en el alcance y duración Obra nueva adicional, obra contractual que aumenta y obra contractual que disminuye	Razones de los cambios antes mencionados La Disminución de obra contratada por un monto de L. 97,971.62, obra contratada que aumenta por un monto de L. 27,445.58, obra nueva no contratada 32,671.24 lo que representa una diferencia negativa en base al monto final de 37,854.80
---	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones generales, construcción de sanitarios y caseta de vigilancia en el Juzgado de Paz del Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán.	San Buenaventura, Francisco Morazán.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en realizar cambio de puertas, de cubierta de techo por estructura metálica, reparaciones de repellos, pintura en paredes y de balcones, instalación de lámparas de iluminación exterior, tanque de reserva de agua, construcción de caseta de vigilancia y de dos baños de uso publico.

ELABORACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Reparaciones generales, construcción de sanitarios y caseta de vigilancia en el Juzgado de Paz del Municipio de San Buenaventura, se realizará en un plazo de 90 días calendario, por un monto de L. 468,882.44, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 16-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	468,882.44	26 de febrero de 2019

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo y acondicionamiento de oficinas para el Tribunal de Sentencia de Comayagua.	Comayagua, Departamento de Comayagua	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de techo de la segunda planta del edificio, acondicionamiento de oficinas de jueces de sentencia que incluye construcción de divisiones de tablayeso, reparación puertas, pintura y cambio de las instalaciones eléctricas y de datos.

ELABORACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Cambio de techo y acondicionamiento de oficinas para el Tribunal de Sentencia de Comayagua, se realizará en un plazo de 90 días calendario, por un monto de L. 1, 505,297.58, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 20-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	1,597,618.76	17 de mayo de 2019

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
	Obra nueva, obra adicional, obra contractual que	Se climatizaron oficinas de Jueces y Escribientes del

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

92,321.18	aumenta y obra contractual que disminuye y modificación tiempo de ejecución.	Tribunal de Sentencia que no estaban incluidas en el presupuesto inicial, porque el Poder Judicial había planificado una licitación pública para el sistema de aire acondicionado para varias áreas del Poder Judicial incluyendo estas oficinas, pero por la tardanza de la misma, fue necesario incluirlas en una orden de cambio, además se efectuaron cambios realizados por recomendaciones de Antropología Historia y cambio de ruta de algunos alimentadores y obras aumentadas en imprevistos en la construcción (incluidas en orden de cambio).
-----------	--	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá	San Juan Intibucá	Contar con edificio propio que cumpla con los requerimientos necesarios de espacio, iluminación y privacidad, para el buen desarrollo de	El inmueble a construir, en un edificio de bloque de aproximadamente 211 metros cuadrados de construcción, repellido, pulido y pintado, piso granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, además de la construcción de muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

			la actividad jurisdiccional en el Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá.	
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, se realizará en un plazo de 210 días calendario, por un monto de L. 3,815,302.04, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 02-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Constructora Lempira, con la supervisión directa del Departamento de	Departamento de Obras Fisicas	Poder Judicial			Finalizado	3,817,591.27	31 de octubre de 2019, según contrato y ordenes de cambio (recepción provisional el 14 de noviembre de 2019)

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Obras dependencia Poder Judicial.	Físicas del						
---	----------------	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
2,289.23	Modificación tiempo de ejecución y costo en el proyecto de acuerdo a órdenes de cambio N° 1 y N° 2.	Obras adicionales, obras contractuales que aumentaron, obras que disminuyeron, fue necesario para que el edificio quedara en buen funcionamiento y seguridad.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de La Unión, Departamento de Lempira	La Unión Departamento de Lempira	Contar con edificio propio que cumpla con los requerimientos necesarios de espacio, iluminación y privacidad, para el buen desarrollo de la actividad jurisdiccional en el	El inmueble a construir, consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 211.00 metros cuadrados de construcción, repellido, pulido y pintado, piso granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, además de la construcción de muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

			Municipio de la Unión, Departamento de Lempira.	
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de la Unión, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de 210 días calendario, por un monto de L. 4,283,928.67, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 16-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Constructora Lempira, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	4,349,430.30	13 de noviembre de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 65,501.63	Variaciones en el alcance y duración Modificación en tiempo de ejecución de acuerdo a ordenes de cambio N°1 y N° 2 y costo del proyecto.	Razones de los cambios antes mencionados Obras contratadas que disminuyen, que aumentan y obra nueva contratada de acuerdo a los anexos del informe técnico de la orden de cambio N° 2.
--	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Instalación de Sistema de Protección, Regulación de Voltaje General y del Elevador, Disminución de Perdidas Reactivas en el Sistema Eléctrico del Edificio Principal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	Edificio Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés	Dejar en funcionamiento el elevador, contrarrestar y proteger los equipos y la reducción del alto consumo de energía de dicho edificio.	El proyecto consiste en instalar Banco de Capacitores que es un sistema de regulación de voltaje independiente y exclusivamente para el elevador, un sistema de supresores de transciendes que protejan los equipos del edificio y reguladores de alta tensión.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Instalación de Sistema de Protección, Regulación de Voltaje General y del Elevador, Disminución de Perdidas Reactivas en el Sistema Eléctrico del Edificio Principal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se realizará en un plazo de 8 meses por un monto de L. 3,551,703.81, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 17-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Construcciones Consultoría suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS), con la supervisión directa del Departamento de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	3,604,305.26	11 de diciembre de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Obras dependencia Poder Judicial.	Físicas del						
---	----------------	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 52,601.45	Variaciones en el alcance y duración Obra nueva y obra contractual que aumenta, no se requiere tiempo adicional, según ordenes de cambio N° 1 y N° 2 del proyecto.	Razones de los cambios antes mencionados Para que el elevador este dentro de la planta de emergencia, fue necesario incluir como obra nueva la conexión eléctrica del elevador de pasajeros al circuito del generador de emergencia incluida en ella varias actividades descritas en la ordenes de cambio N° 1 y N° 2 del proyecto.
--	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del muro perimetral del Edificio Centro Integrado de Servicios Múltiples hasta el Tribunal de sentencia de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Dar continuidad a la construcción del muro frontal del Edificio Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples; asimismo brindar mayor seguridad a las instalaciones, al personal laborante	El proyecto consiste en la construcción de 274 M de muro perimetral, construcción de caseta de vigilancia, suministro e instalación de tres portones, instalaciones eléctricas, sistema de monitoreo e instalaciones hidrosanitarias.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

			y a los usuarios.	
--	--	--	-------------------	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción del muro perimetral del Edificio Centro Integrado de Servicios Múltiples hasta el Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 90 días calendario por un monto de L. 3,378,205.29, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 18-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	3,688,547.43	24 de septiembre de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 310,342.14	Variaciones en el alcance y duración Obra nueva, obra adicional, obra contractual que aumenta, obra contractual que disminuye y modificación en tiempo de ejecución (ordenes de cambio N° 1 y N°2)	Razones de los cambios antes mencionados Fue necesario realizar obras nueva tales como: Zapata aislada 1.10x1.10x0.30 m. 10#4 A/S; Columna 40x40 cm. 8#5, #3 a 15 cm. Armadura tipo joist h=40 cm. 4 ángulos de 2 1/2x2 1/2x1/4, 2 ángulos de 1 1/2x1 1/2x 3/16; forrado de vigas joist con Durock y afinado con Jamo; Tallado y pintado de columnas 40x40 cm. ; Tallado de elementos de concreto en caseta de vigilancia, además de obras contractuales que disminuyen y que aumentan.
--	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro perimetral, cambio de instalaciones eléctricas y reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copán	San Juan de Opoa, Departamento de Copán	Brindar seguridad al inmueble y a los empleados del Poder Judicial de San Juan de Opoa.	El proyecto consiste en la construcción de muro perimetral de bloque de concreto sisado, reparación y pintado de tanque de agua potable, pintura general del edificio, cambio de instalaciones sanitarias, construcción de rampas, cunetas de desagüe, cambio de instalaciones eléctricas y suministro e instalación de aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamient	Presupuesto	Fecha aprob.	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
---------	-----------------------	--------------------------	-------------	--------------	--------	------------------------------	--------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

		o		presupue sto			
El proyecto "Construcción de muro perimetral, cambio de instalaciones eléctricas y reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 90 días calendario por un monto de L. 632,604.27, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 21-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	692,659.78	16 de septiembre de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 78,511.18	Variaciones en el alcance y duración Disminución y aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución	Razones de los cambios antes mencionados Obra que disminuye, que aumenta y obra nueva descrita en orden de cambio N° 1.
---	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Paz del Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida.	Jutiapa, Departamento de Atlántida	Dejar el edificio y óptimas condiciones, en vista del deterioro total del mismo.	El proyecto consiste en efectuar el desmontaje , suministro e instalación de estructura y cubierta de techo y cielo falso interior y en aleros, demolición de solera de calafateo y picado de repello y pulido de paredes con hongos, desmontaje de puertas, pintura general, resmosado de puertas de tambor de tablero, suministro de puertas termoformadas metálicas de balconería y de aluminio, limpieza de cisterna, fosa séptica, pozo de absorción, cajas de registro, reparación de tanques de inodoros, cambio de tubos de abasto, suministro e instalación de un

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

				<p>tanque de rotoplas, reparación de pila, suministro e instalación de transformador de 25 KVA, desinstalación de acometida triples existente, suministro e instalación de nueva acometida eléctrica y de una base de medición, acometida subterránea, desinstalación de tablero, de supresor de tanscientes, polo a tierra, construcción de caja de registro, suministro e instalación de salidas telefónicas, datos, rack, switch y pach panel de datos, tomacorrientes, desmontaje y recuperación de luminarias existentes, circuitos de iluminación, cables de tubería y cajas de registro metálicas, suministro e instalación de salidas de luminarias, luminarias fluorescentes y spot para interiores y exteriores, tomas especiales , interruptores sencillos, dobles, vaivén, acometida, telefonía, salidas eléctricas para aires acondicionados, tomacorrientes para duchas, toma para estufa y equipos de aires acondicionados.</p>
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Paz del	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	796,013.70		finalizado	807,275.58	16 de septiembre de 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida, se realizará en un plazo de 90 días calendario por un monto de L. 796,013.70, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 20-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
87,232.35	Disminución, aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución	Obra que disminuye, que aumenta y obra nueva descrita en orden de cambio N° 1.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca.	San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	Dotar al municipio de un Edificio para que funcione el Juzgado de Paz que permita una buena administración de justicia y facilitar con esto el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 211.00 metros cuadrados de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metalico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, además de obras exteriores como ser: sistema de almacenamiento de agua potable tipo cisterna, muros perimetrales y caseta de vigilancia.

ELABORACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca, se realizará en un plazo de 300 días calendario por un monto de L. 3, 744,646.87, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 22-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Obras de Construcción y Consultoría Álvarez (OCCA) con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	3, 744,646.87	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Dotar de un Edificio Judicial para que albergue todas las dependencias judiciales que permita una buena administración de justicia y facilitar con esto el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 662.00 metros cuadrados de construcción, consta de zapatas aisladas, vigas de cimentación y zapata corrida, columnas de concreto reforzado, losas de entepiso y azotea, piso de cerámica, puertas de aluminio y vidrio, puertas interiores termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio corredizas, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc tipo teja, construcción de muros perimetrales de bloque en la parte posterior y lateral derecha, muros decorativos en la parte frontal y lateral izquierda, portón peatonal y vehicular y un sistema de almacenamiento de agua potable tipo

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

				cisterna.
--	--	--	--	-----------

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 300 días calendario por un monto de L. 13,249,244.79, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 23-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INVERZA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	13,249,244.79		En ejecución	13,249,244.79	



EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Dotar de una Sede Judicial que albergue las diferentes dependencias ubicadas en locales arrendados y facilite con esto, el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, un edificio de bloque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, repellido, pulido y pintado, piso de porcelanato, puertas de madera de color, aluminio y vidrio, metálicas, puertas de pánico y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo diseñada para la construcción de un quinto nivel de acuerdo a la proyección de crecimiento a futuro, acabados interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y construcción de muros perimetrales y frontales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del	Fuentes de	Presupuesto	Fecha	Estado	Costo final (valor	Fecha finalización
---------	--------------	------------	-------------	-------	--------	--------------------	--------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

	contacto	financiamiento		aprob. presupuesto		contrato)	
El proyecto de Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 18 meses por un monto de L. 124,253,644.25, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 24-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa KOSMOX S. DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	124,253,644.25		En ejecución	124,253,644.25	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir programa sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, practicar inspección de campo, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deben quedar ocultas, inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

				<p>contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto</p>
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 20 meses	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	8, 822,000.00,		En ejecución	8, 822,000.00,	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

<p>por un monto de L. 8, 822,000.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas</p>						
--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Supervisión de la ejecución del contrato de Construcción del edificio judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán Departamento de Santa Bárbara	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, llevar control y seguimiento de la ejecución de contrato, practicar inspección de campo, ordenar ensayos y análisis materiales y unidades de obras para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, realizar mensualmente y en forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el período, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, verificar las reclamaciones por reconocimiento de mayores

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

				<p>costos y autorizar cuando corresponda, la aplicación de la cláusula escalatoria, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto</p>
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
La Supervisión de la ejecución del contrato	Departamento de Obras	Poder Judicial	1,440,100.00,		En ejecución	1,440,100.00,	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

<p>de Construcción del edificio judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara , se realizará en un plazo de 330 días calendario por un monto de L 1,440,100.00 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 26-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas</p>	Físicas					
---	---------	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Rehabilitación del edificio para las oficinas de la Defensa Pública, Escuela Judicial y Antecedentes Penales, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.	San Pedro Sula, Departamento de Cortes.	Dotar a la Escuela Judicial, Antecedentes Penales y la Defensa Pública de un espacio físico para el desarrollo óptimo de las operaciones de justicia que se realizan en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.	El proyecto consiste en realizar obras de remodelación de ambientes y acabados, se mejoraran los detalles de las fachadas, se pintará todo el edificio, se remozaran muebles de cocina y puertas en mal estado, reparación del cielo falso y de las paredes de tablayeso además de construirse nuevas, revisión de las instalaciones hidrosanitarias. En la obra electromecánica se instalarán dos transformadores, acometidas, tableros de distribución, cambio de cable UTP, nuevos tomas de datos, desinstalación y reubicación de circuitos de tomas regulados y desinstalación de 10 unidades de aires acondicionados

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Rehabilitación del edificio para las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	9,206,076.37		En ejecución	9,206,076.37	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>oficinas de la Defensa Pública, Escuela Judicial y Antecedentes Penales, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. , se realizará en un plazo de 240 días calendario por un monto de L. 9,206,076.37, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 27-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Texiguat, Departamento de El Paraíso.	Texiguat, Departamento de El Paraíso.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la demolición de la estructura y cubierta de techo, mueble existente y closets, mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, limpieza de cerámica, pintura general e impermeabilización de losas existentes, construcción de acera, remozado de puertas y ventanas y el suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrios corredizos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Texiguat, Departamento de El Paraíso, se realizará en un plazo de 120 días calendario por un monto de L. 1, 112,921.36, que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1, 112,921.36		En ejecución	1, 112,921.36	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>actividades descritas en el contrato N° 31-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de la Secretaría del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Maximizar espacios con estaciones de trabajo para ubicar más personal asignado al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa	El proyecto consiste en estaciones modulares para 4 personas, estaciones lineales para 3 personas y estaciones triangulares para tres personal, además de la construcción de pared de tablayeso en área de ventanillas de atención al público.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de la Secretaría del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 45 días calendario por un monto de L. 396,469.00, que	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	396,469.00		En ejecución	396,469.00	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

<p>incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 33-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--



Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas