

Gerencia General

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

MEMORANDUM FOSODE-028-2020

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSDE

ASUNTO: Informacion Portal de Transparencia

FECHA: 11 de febrero de 2020




PÁG. 1/1

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de enero por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

 Archivo



DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3do. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+(504)2235-2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Complejo Juan Orlando Hernandez
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Complejo Juan Orlando Hernandez y Bo. Nuevo Municipio: Yocón, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,500.80 ENEE y Municipalidad: L. 648,705.35
Fecha de Aprobación	1 de diciembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 663,206.15 \$ 26,713.42
Fecha de Finalización	Enero 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8267

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Lima
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Lima Santa Lucia, Municipio: Danli, Departamento: El Pariso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 ENEE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 225,990.55
Fecha de Aprobación	21 de abril 2016
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 240,300.55 \$ 9,679.51
Fecha de Finalización	Enero 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8257

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Tapias
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Las Tapias Mateo, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 38,914.88 Municipalidad: L. 63,653.78
Fecha de Aprobación	09 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 102,568.66



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 4,131.52
Fecha de Finalización	Enero 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8259

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Agua Fria
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Agua Fria Barrio El Centro y Sector Familia Zerón Aldea Majada, Municipio: Danli, Departamento: El Pariso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Nordicos • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 430,225.36 ENEE: L. 141,566.44 F. Nordicos: L. 74,360.64 Municipalidad: L. 983,533.58



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Fecha de Aprobación	15 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,629,686.02 \$ 65,642.74
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8266

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las cañas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Las Cañas 2, Municipio: Comayagua, Departamento: Comayagua.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 141,129.62 Municipalidad: L. 39,476.89
Fecha de Aprobación	08 de octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 180,606.51



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 7,274.48
Fecha de Finalización	Enero 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8274

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE
ENEE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com