



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyecto Remodelación del Parque Central	Barrio el centro	11	11	47210	24	0.00	38,767.09	0.00	0.00	0.00	38,767.09	0.00	0.00	38,117.12	0.00	0.00	38,117.12	98.00 %	649.97	1.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto Construcción de Plaza Turística Orilla del Río Humuya	Barrio el Centro	15	15	47210	23	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Desague de Aguas Negras Colonia Altiplano 1 y 2	Colonia Altiplano	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto Iluminación de Cancha Barrio Linda Vista	Barrio Linda Vista	15	15	47210	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Proyecto de Mantenimiento de Carretera a Pequeños y Medianos Productores, Aldea Capulín	Aldea Capulín	11	11	23400	27	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Proyecto de Enchapado Calle Hacia Escuela Rigoberto Sandoval Corea	Barrio Pueblo Nuevo	15	15	47210	23	950,000.00	0.00	0.00	0.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 %	32.53	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Compra de Terreno	Santa Rita, Yoro	11	11	41130	23	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Proyecto Iluminación de Cancha Barrio Bella Vista	Santa Rita, Yoro	15	15	47210	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53.00 %	70,000.00	46.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Sanitarios en Kinder Jose Cecilio del Valle	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	27	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	99.00 %	2.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Proyecto de Mejora e Iluminación del Estadio Leonel Espinoza	Barrio El Centro	11	11	47210	43	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Proyecto de Construcción de cancha Multiusos	Barrio Nueva Vida	11	11	47210	46	0.00	996,821.53	0.00	0.00	0.00	996,821.53	0.00	0.00	396,075.45	0.00	0.00	396,075.45	39.00 %	600,746.08	60.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Proyecto Construcción de Cancha Multiusos	Colonia Buen Pastor	11	11	11100	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Proyecto de Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Sentadero	Aldea Sentadero	11	11	47110	24	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Proyecto de Pavimento Ciclopista Barrio Prestaciones	Barrio Prestaciones	11	11	47210	23	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Proyecto de Mantenimiento de Calles en El Municipio	Santa Rita, Yoro	15	15	23400	23	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	239,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	239,530.67	93.00 %	15,469.33	6.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto de Mantenimiento de Calles en El Municipio	Santa Rita, Yoro	11	11	23400	23	400,000.00	0.00	0.00	130,000.00	530,000.00	0.00	0.00	470,823.00	0.00	0.00	470,823.00	88.00 %	59,177.00	11.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento Auditorio del Instituto Gabino Vasquez Argueta	Barrio Nueva Vida	11	11	47210	42	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,891.00	0.00	0.00	19,891.00	99.00 %	109.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela	Aldea Quebrada Seca	11	11	47210	42	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Proyecto de Parque Recreativo	Colonia Ceden	11	11	47210	43	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Proyecto de Estudio del Boulevard	Barrio El Centro y Colonia Ceden	11	11	47210	46	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Proyecto Desagüe de aguas Negras	Colonia Altiplano	15	15	47210		0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Proyecto de Electrificación de Cancha de Fútbol Instituto Gabino Vasquez Argueta	Barrio Nueva Vida	11	11	47210	27	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Instalación de Semáforos	Santa Rita, Yoro	15	15	42520	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Proyecto de Iluminación de Cancha de Fútbol	Barrio Bella Vista	11	11	47210	43	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	46.00 %	80,000.00	53.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela	Aldea Los Angeles	11	11	47210	42	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Proyecto Construcción de Cancha Barrio Bella Vista	Barrio Bella Vista	11	11	47210	27	0.00	22,046.77	0.00	0.00	0.00	22,046.77	0.00	0.00	22,046.77	0.00	0.00	22,046.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Proyecto de Electrificación Cancha de Fútbol Aldea Tapiquiales	Aldea Tapiquiales	11	11	47110	24	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Proyecto Remodelación Edificio Municipal	Barrio El Centro	15	15	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	195,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,698.00	65.00 %	104,302.00	34.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción de Caja Puente Barrio Subirana	Barrio Subirana	15	15	47210	23	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Remodelación Escuela Marco Aurelio Aldea Cangrejales	Aldea Cangrejales	15	15	23400	23	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	232.15	0.00 %	69,767.85	99.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto de Techos y Pisos Dignos	Santa Rita, Yoro	15	15	36930	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	41,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,435.00	41.00 %	58,565.00	58.00 %	EN PROCESO	
32	Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol Aldea Casiano	Aldea Casiano	11	11	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Proyecto de Construcción Paseo La Amistad	Barrio el Centro	11	11	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	Proyecto de Electrificación e Iluminación	Santa Rita, Yoro	11	11	47210		0.00	68,430.00	0.00	0.00	0.00	68,430.00	0.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00	67.00 %	21,910.00	32.00 %	EN PROCESO	
35	Proyecto Compra de Rotoplast y Reparación de los baños Escuela Dionisio de Herrera	Barrio Buenos Aires	11	11	47210		0.00	76,601.00	0.00	0.00	0.00	76,601.00	0.00	0.00	32,360.00	0.00	0.00	32,360.00	42.00 %	44,241.00	57.00 %	EN PROCESO	
36	Proyecto Construcción de cancha multiuso en Colonia Buen Pastor	Colonia Buen Pastor	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	198,948.00	0.00	0.00	198,948.00	99.00 %	1,052.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	Proyecto Construcción de Cancha Barrio Linda Vista	Barrio Linda Vista	11	11	47210	27	0.00	44,223.05	0.00	0.00	0.00	44,223.05	0.00	0.00	44,223.05	0.00	0.00	44,223.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
38	Proyecto de Adoquinado de Calle Principal Barrio El Milagro	Barrio El Milagro	11	11	47210	27	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	135,560.00	0.00	0.00	135,560.00	45.00 %	164,440.00	54.00 %	EN PROCESO	
39	Proyecto de Techos y Pisos Dignos	Santa Rita, Yoro	11	11	36930	23	197,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	197,440.34	0.00	0.00	45,015.00	0.00	0.00	45,015.00	22.00 %	152,425.34	77.00 %	EN PROCESO	
40	Proyecto Mantenimiento de Carreteras a Pequeños y Medianos Productores	Santa Rita, Yoro	11	11	23400	23	127,920.05	50,000.00	0.00	0.00	0.00	177,920.05	0.00	0.00	177,920.05	0.00	0.00	177,920.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Proyecto Enchapado Ciclopio de Calle Principal Hacia La Posta	Barrio El Centro	15	15	47210	23	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	449,738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	449,738.22	99.00 %	261.78	0.00 %	TERMINADO	
42	Proyecto de Adoquinado de calle Principal Barrio 4 de Septiembre	Barrio 4 de Septiembre	11	11	47210	27	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	108,640.00	0.00	0.00	108,640.00	31.00 %	241,360.00	68.00 %	EN PROCESO	
43	Construccion de Pozo Aldea San Fernando	Aldea San Fernando	11	11	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Remodelacion del Parque Central	Barrio el centro	15	15	47210	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	144,000.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	49.00 %	72,360.00	50.00 %	EN PROCESO	
45	Remodelacion del Parque Central	Barrio el centro	11	11	47210	23	176,122.50	71,915.00	0.00	0.00	100,000.00	148,037.50	0.00	0.00	107,763.00	0.00	0.00	107,763.00	72.00 %	40,274.50	27.00 %	EN PROCESO	
46	Construccion de dos Fosas Lagunetas en el Relleno Sanitario	Benque de	11	11	47210	23	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Proyecto de Construcción de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes, Aldea Vertiente	Aldea el Vertiente	11	11	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	74,996.00	0.00	0.00	74,996.00	24.00 %	225,004.00	75.00 %	EN PROCESO	
48	Construccion de Escuela Omara Rivera Aldea El Balsamo	Aldea El Balsamo	11	11	47210	27	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00	32,260.00	94.00 %	1,740.00	5.00 %	EN PROCESO	
49	Proyecto Remodelacion de Parque de Las Aguas Ternailes	Barrio Lara	15	15	47210	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,668.00	20.00 %	119,332.00	79.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUÍA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Proyecto de Reconstrucción de Mercado Municipal Col. Ceden	Colonia Ceden	11	11	47210	27	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Proyecto de Parque Recreativo en Colonia Sitraterco	Colonia Sitraterco	11	11	47210	27	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	Remodelación de Cementerio	Barrio Lara n de	11	11	23400	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
53	Construcción de escuela Omara Rivera Aldea El Balsamo	Aldea El Balsamo	15	15	47210	23	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	69,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.99	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
54	Proyecto Construcción de Plaza Turística Orilla del Río Humuya	Barrio el centro	11	11	47210	23	900,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Proyecto Construcción Paseo La Amistad	Barrio el Centro	15	15	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,366.00	85.00 %	14,634.00	14.00 %	EN PROCESO	
56	Proyecto Enchapado Ciclopio de Calle Principal Hacia la Posta Policial	Barrio El Centro	11	11	47210	23	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	495,813.00	0.00	0.00	495,813.00	99.00 %	4,187.00	0.00 %	EN PROCESO	
57	Proyecto de Pavimento Ciclopio Barrio Prestaciones	Barrio Prestaciones	15	15	47210	23	500,000.00	0.00	0.00	433,667.47	0.00	933,667.47	459,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	459,685.64	49.00 %	473,981.83	50.00 %	EN PROCESO	
58	Proyecto de Electrificación e Iluminación	Santa Rita, Yoro	15	15	47210	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,270.00	20.00 %	119,730.00	79.00 %	EN PROCESO	
59	Proyecto de Electrificación de Aldea San Fernando, El Sitio, Regadillo y Capulin	Santa Rita, Yoro	11	11	47110	24	0.00	33,417.80	0.00	0.00	0.00	33,417.80	0.00	0.00	33,417.80	0.00	0.00	33,417.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	Proyecto de Construcción de Parque Industrial para el Desarrollo del Municipio	Santa Rita, Yoro	11	11	41110	24	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
61	Construcción de Tres Aulas en Escuela Francisco Morazan	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	27	0.00	140,000.00	0.00	220,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	347,036.00	0.00	0.00	347,036.00	96.00 %	12,964.00	3.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
62	Construcción de Cuneta para Aguas Fluviales Barrio Pueblo Nuevo y Colonia Gracias a Dios	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	23	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	98,965.62	0.00	0.00	98,965.62	24.00 %	301,034.38	75.00 %	EN PROCESO	
63	Proyecto de Mejoramiento de agua Potable Aldea Capulin	Aldea Capulin	15	15	23400	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
64	Construccion de Benque de Dos Fosas Lagunetas en el Relleno Sanitario	Benque de Dos Fosas Lagunetas	15	15	47210	23	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	Proyecto Caja Puente en Aldea Remolino	Aldea Remolino	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	Remodelación Casa de La Cultura	Barrio el centro	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,521.00	0.00	0.00	17,521.00	35.00 %	32,479.00	64.00 %	EN PROCESO	
67	Proyecto Remodelación del Parque de Las Aguas Termiales	Barrio Lara	11	11	47210	23	147,920.05	0.00	0.00	0.00	100,000.00	47,920.05	0.00	0.00	26,940.83	0.00	0.00	26,940.83	56.00 %	20,979.22	43.00 %	EN PROCESO	
68	Proyecto de Mantenimiento de carreteras a Pequeños y Medianos Productores, Aldea Capulin	Aldea Capulin	15	15	23400	23	147,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	147,920.05	147,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	147,920.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
69	Proyecto de Reconstrucción de Mercado Municipal	Colonia Ceden	15	15	47210		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,946.96	99.00 %	53.04	0.00 %	TERMINADO	
70	Proyecto de Reparación de Centro de Salud Aldea Casiano	Aldea Casiano	11	11	47210	27	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	129,690.00	0.00	0.00	129,690.00	72.00 %	50,310.00	27.00 %	EN PROCESO	
71	Proyecto de Cancha en Barrio Pueblo Nuevo Santa Rita, Yoro	Barrio Pueblo Nuevo	11	11	47210	27	0.00	30,004.66	0.00	0.00	0.00	30,004.66	0.00	0.00	30,004.66	0.00	0.00	30,004.66	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Proyecto Remodelación Edificio Municipal	Barrio El Centro	11	11	47210	23	241,193.49	120,000.00	0.00	0.00	0.00	361,193.49	0.00	0.00	272,755.24	0.00	0.00	272,755.24	75.00 %	88,438.25	24.00 %	EN PROCESO	
73	Proyecto Remodelación Edificio Municipal	Barrio El Centro	11	11	47110	24	0.00	53,266.00	0.00	0.00	0.00	53,266.00	0.00	0.00	53,266.00	0.00	0.00	53,266.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
74	Proyecto de Plaza Municipal Frente a Escuela de Varones Dionisio de Herrera, Barrio Los Laureles	Barrio Los Laureles	15	15	47210	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	Reconstrucción de Escuela Clemente Tinoco Bardales Aldea Sentadero	Aldea Sentadero	11	11	47210	27	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
76	Reparación de Cancha de Fútbol en Aldea Sentadero, Santa Rita, Yoro	Aldea Sentadero	11	11	47210	27	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
77	Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol Aldea Santuario	Aldea Santuario	11	11	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							13,563,516.48	8,334,492.90	0.00	2,943,667.47	3,670,967.47	21,170,709.38	3,867,130.68	0.00	7,231,566.59	0.00	0.00	11,098,697.27		10,072,012.11			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Alexi Caballero Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yeltzin Josue Munguia Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jeymi Yasmin Mejia Jimenez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7iGxQwpnq74A5NIIFkPMo8IYpxGn/TUSh2HGXYXVau9pp0Jnpet04gOcwI3Mcagpi6WzPUoZrZarSNGNEBmJJIDqKcmKCoJhk+LA3EFJBgU4BayB1tDnNEigTThv
dIGK/EcR4Y3N+1aATAQSDQ9DYtGJIN+0hJQ3iViJe503ykyVxv6gOLOnedAo5x7AokVYkRYxYgjinCdpj74Zh+QG1XhCyl3J3EE5vfYn7JwhB3PusZv1SRv12B8SBikNn0EcOK
E1QyDWH5OHMUMJGk4w