

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Palacio Judicial del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira	Lepaera, Departamento de Lempira	Construir un edificio que cumpla con las condiciones requeridas para albergar todas las Dependencias del Poder Judicial de Lepaera en el Departamento de Lempira.	El proyecto consiste en la construcción de un Edificio con un área de 2,100 M2, de tres niveles, distribuidos de la siguiente manera: - Tres oficinas de Jueces de Letras. - Tres oficinas de Jueces de Paz - Dos salas de Juicios Orales - Ocho Jueces de Sentencia con sus Escribientes y Asistentes, sus áreas de archivos y Auxiliares. - Oficina de Antecedentes Penales - Oficina de Defensa Pública - Parqueo para usuarios y para empleados

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Palacio Judicial del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de 18 meses, por un monto de L.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	65,000,000.00		Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	55,225.839.43	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

55,227,394.18, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 10-2018, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo -1,506.11	Variaciones en el alcance y duración Obra adicional, obras contractuales que aumenta y que disminuyen, con tiempo adicional de 66 días calendario.	Razones de los cambios antes mencionados Las actividades que disminuyen en la Orden de cambio N° 1, en mayoría son recalcule de las cantidades de obra en campo, como ser columnas, vigas, muros de mampostería y paredes de bloque, en las actividades contractuales como ser movimiento de tierra, obras de concreto de vigas, castillo, losa de entrepiso, firme de concreto, tipos de porcelanato y tuberías de aguas lluvias, en las actividades nuevas aditivos Hyper Admix FLX, muro de retención, cisterna, suministro e instalación de baños anti vandálicos, columnas en la azotea y planta de tratamiento de aguas residuales. En la Orden de Cambio N° 2 , en las obras que disminuyen , en su mayoría son a un recalcule en los obras contratadas como ser relleno y compactado,
---	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE MARZO, 2020

		paredes, puertas, ventanas, muebles, pavimento y actividades por cambio de diseño como ser gradas, frontón y sus actividades, muebles y louvers, actividades contractuales que aumento, por recalcu como ser muros, pisos, enchapes de cerámica, paredes de vitro bloque, ventanas y supresores de trascientes actividades nuevas no contratadas como ser: transformadores en seco, tallado de vigas, fascias en cubo de gradas, gradas por cambio de diseño, rejillas para cajas de aguas lluvias, entabicanos para evitar fuga de aires acondicionados, pasamanos y barandales para evitar accidentes, cunetas el manejo de las aguas lluvias, louvers con mayor refuerzo y protección para testigos protegidos y jueces y cuchillas sin fusibles.
--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca.	San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	Dotar al municipio de un Edificio para que funcione el Juzgado de Paz que permita una buena administración de justicia y facilitar con esto el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 211.00 metros cuadrados de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, además de obras exteriores como ser: sistema de almacenamiento de agua potable tipo cisterna, muros perimetrales y caseta de vigilancia.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca, se realizará en un plazo de 300 días calendario	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	3, 744,646.87	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

por un monto de L. 3, 744,646.87, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 22-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Obras de Construcción y Consultoría Álvarez (OCCA) con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Dotar de un Edificio Judicial para que albergue todas las dependencias judiciales que permita una buena administración de justicia y facilitar con esto el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 662.00 metros cuadrados de construcción, consta de zapatas aisladas, vigas de cimentación y zapata corrida, columnas de concreto reforzado, losas de entrepiso y azotea, piso de cerámica, puertas de aluminio y vidrio, puertas interiores termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio corredizas, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc tipo teja, construcción de muros perimetrales de bloque en la parte posterior y lateral derecha, muros decorativos en la parte frontal y lateral izquierda, portón peatonal y vehicular y un sistema de almacenamiento de agua potable tipo cisterna.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	13,249,244.79		Se paralizó por el Estado de Emergencia	13,249,244.79	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 300 días calendario por un monto de L. 13,249,244.79, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 23-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INVERZA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.					Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020		
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Dotar de una Sede Judicial que albergue las diferentes dependencias ubicadas en locales arrendados y facilite con esto, el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, un edificio de bloque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, repellado, pulido y pintado, piso de porcelanato, puertas de madera de color, aluminio y vidrio, metálicas, puertas de pánico y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo diseñada para la construcción de un quinto nivel de acuerdo a la proyección de crecimiento a futuro, acabados interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y construcción de muros perimetrales y frontales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 18 meses por un monto de L. 124,253,644.25, que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	124,253,644.25		Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	124,253,644.25	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE MARZO, 2020

actividades descritas en el contrato N° 24-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa KOSMOX S. DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir programa sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, practicar inspección de campo, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deben quedar ocultas, inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

				señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 20 meses por un monto de L. 8, 822,000.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	8, 822,000.00,		Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	8, 822,000.00,	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE MARZO, 2020

--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Supervisión de la ejecución del contrato de Construcción del edificio judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán Departamento de Santa Bárbara	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, llevar control y seguimiento de la ejecución de contrato, practicar inspección de campo, ordenar ensayos y análisis materiales y unidades de obras para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, realizar mensualmente y en forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el período, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, verificar las reclamaciones por reconocimiento de mayores costos y autorizar cuando corresponda, la aplicación de la cláusula escalatoria, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE MARZO, 2020

				activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto
--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
La Supervisión de la ejecución del contrato de Construcción del edificio judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 330 días calendario por un monto de L 1,440,100.00 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 26-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,440,100.00,		Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	1,440,100.00,	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Rehabilitación del edificio para las oficinas de la Defensa Pública, Escuela Judicial y Antecedentes Penales, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.	San Pedro Sula, Departamento de Cortes.	Dotar a la Escuela Judicial, Antecedentes Penales y la Defensa Pública de un espacio físico para el desarrollo óptimo de las operaciones de justicia que se realizan en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.	El proyecto consiste en realizar obras de remodelación de ambientes y acabados, se mejoraran los detalles de las fachadas, se pintará todo el edificio, se remozaran muebles de cocina y puertas en mal estado, reparación del cielo falso y de las paredes de tablayeso además de construirse nuevas, revisión de las instalaciones hidrosanitarias. En la obra electromecánica se instalarán dos transformadores, acometidas, tableros de distribución, cambio de cable UTP, nuevos tomas de datos, desinstalación y reubicación de circuitos de tomas regulados y desinstalación de 10 unidades de aires acondicionados

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Rehabilitación del edificio para las oficinas de la Defensa Pública, Escuela Judicial y Antecedentes Penales, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. ,	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	9,206,076.37		Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	9,595,173.85	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

se realizará en un plazo de 240 días calendario por un monto de L. 9,206,076.37, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 27-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 389,097.48	Variaciones en el alcance y duración Obra que disminuye, obra que aumenta y obra nueva, no se modifica tiempo.	Razones de los cambios antes mencionados
---	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Texiguat, Departamento de El Paraíso.	Texiguat, Departamento de El Paraíso.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la demolición de la estructura y cubierta de techo, mueble existente y closets, mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, limpieza de cerámica, pintura general e impermeabilización de losas existentes, construcción de acera, remozado de puertas y ventanas y el suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrios corredizos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Texiguat, Departamento de El Paraíso, se realizará en un plazo de 120 días calendario por un monto de L. 1, 112,921.36, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 31-2019, firmado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1, 112,921.36		Finalizado	1,128,214.12	Falta recepción de Comisión

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

entre el Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
15,292.76	Obra que disminuye y obra nueva, no modifica tiempo.	Obra que disminuye: es diferencia de obra contratada/obra ejecutada y obra nueva: varias actividades descritas en orden de cambio N° 1.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de la Secretaría del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Maximizar espacios con estaciones de trabajo para ubicar más personal asignado al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa	El proyecto consiste en estaciones modulares para 4 personas, estaciones lineales para 3 personas y estaciones triangulares para tres personal, además de la construcción de pared de tablayeso en área de ventanillas de atención al público.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de la Secretaría del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 45 días calendario por un monto de L. 396,469.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 33-2019, firmado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	396,469.00		Finalizado	402,843.34	21 de febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo 6,374.34	Variaciones en el alcance y duración Obra que disminuye, obra que aumenta, obra nuevo y ampliación de tiempo de 28 días calendario	Razones de los cambios antes mencionados En la orden de cambio N° 1, obra que disminuye estación de trabajo de forma lineal: Obra que aumenta, construcción de pared de tablayeso y obra nueva estación de trabajo de 2 personas
--	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cuneta, cambio de canal de aguas lluvias, impermeabilización de techo y cambio de cielo falso en el frontón del Edificio Judicial del Municipio de La Paz, departamento de La Paz.	La Paz, La Paz.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la construcción de una nueva cuneta de evacuación de aguas lluvias, instalación de nuevo canal de techo, impermeabilización de losa, cambio de cielo falso, cambio de láminas de cielo falso y el suministro e instalación de tubería de pvc para drenar agua lluvia.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de cuneta, cambio de canal de aguas lluvias, impermeabilización de techo y cambio de cielo falso en el frontón del Edificio Judicial del Municipio de La Paz, departamento de La Paz, se realizará en un plazo de 90 días calendario por un monto de L. 465,340.49, que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	465,340.49		Se emitió orden de inicio Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	465,340.49	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

actividades descritas en el contrato N° 07-2020, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Corquín, Departamento de Copán.	Corquín, Copán	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, donde funcione el Juzgado de Paz, que constará de: Sala de Atención al Público, Despacho de Juez, Secretaría, Sala de Mediación, Sala de Juicios Orales, Espacio para Defensa y Fiscalía, Salas de Espera para Imputados, Salas de Testigos, cocineta y servicios sanitario,	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 211.00 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Corquín,	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	4,829,382.81		Se emitió orden de inicio	4,829,382.81	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

Departamento de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 210 días calendario por un monto de L. 4,829,382.81, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 02-2020, firmado entre el Poder Judicial y la Constructora Lempira, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.					Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020		
---	--	--	--	--	---	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

31 DE MARZO, 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de cubierta de techo, canales y pintura exterior del Edificio Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, canales de aguas lluvias, cielo falso del tercer nivel, pintura total exterior del edificio, desmontaje de cubierta de techo, canales, capote, cielo falso de fibra mineral del tercer nivel, cielo falso de los aleros, reparación de fascia exterior, pintura exterior total e interior del tercer nivel.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Cambio de cubierta de techo, canales y pintura exterior del Edificio Judicial de Santa Rosa de Copán, se realizará en un plazo de 60 días calendario por un monto de L. 798,853.04, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 06-2020, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Servicios	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	798,853.04		Se emitió orden de inicio Se paralizó por el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 según PCM N° 05-2020	798,853.04	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
31 DE MARZO, 2020

de Ingeniería (SERIN), con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas