



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



12/10/2015 13:46:50
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOGRAR LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, CON UN ACCIONAR ENMA

Objetivos:

01	LOGRAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
02	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGETICA ASI COMO LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL PAIS
03	INCREMENTAR EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
04	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL PAIS
05	ARMONIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE Y PARTICIPATIVA
06	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL, CON CONOCIMIENTO SOBRE LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO
07	FOMENTAR LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PAIS.

Proyecto: 001-REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS GRISES, CONSTRUIDAS	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	0.00	24,724,762.00	0.00	0.00	1,161,255.00	0.00	0.00	321,438.00	2.00	0.00	3,966,991.00	2.00	0.00	5,469,684.00	0.00	0.00	22.12
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	24,724,762.00	0.00	0.00	1,161,255.00	0.00	0.00	321,438.00	2.00	0.00	3,966,991.00	2.00	0.00	5,469,684.00	0.00	0.00	22.12

Proyecto: 002-DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	0.00	1,349,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	982,084.00	0.00	0.00	1,204,084.00	0.00	0.00	89.26
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	1,349,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	982,084.00	0.00	0.00	1,204,084.00	0.00	0.00	89.26
Total Institución:					0.00	0.00	26,073,762.00	0.00	0.00	1,268,255.00	0.00	0.00	456,438.00	2.00	0.00	4,949,075.00	2.00	0.00	6,673,768.00	0.00	0.00	25.60
Totales del Reporte:					0.00	0.00	26,073,762.00	0.00	0.00	1,268,255.00	0.00	0.00	456,438.00	2.00	0.00	4,949,075.00	2.00	0.00	6,673,768.00	0.00	0.00	25.60