



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 1 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------|------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KINDER | GOASCORAN | 12 | 12 | 461 | 113 Y 23 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 2 | ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL | EL SISIN | 12 | 12 | 467 | 113 y 23 | 250,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 3 | REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | TODO EL MUNICIPIO | 12 | 12 | 481 | 113 | 500,000.00 | 118,808.37 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 118,808.37 | 0.00 | 0.00 | 64,706.73 | 0.00 | 0.00 | 64,706.73 | 54.00 % | 54,101.64 | 45.00 % | | TERMINADO |
| 4 | ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FOOTBALL | ALDEA NUEVA | 12 | 12 | 467 | 113,3 0 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 5 | REPARACION DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos rurales y accesos) | LA TEJERA | 12 | 12 | 466 | 113 y 23 | 100,000.00 | 205,693.50 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 255,693.50 | 0.00 | 0.00 | 240,825.19 | 0.00 | 0.00 | 240,825.19 | 94.00 % | 15,068.31 | 5.00 % | | TERMINADO |
| 6 | PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO | ALDEA NUEVA | 11 | 11 | 466 | 113 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 7 | PAVIMENTO DE TRAMO EN CUESTA | POTRERILLOS | 12 | 12 | 466 | 113 y 23,30 | 250,000.00 | 47,710.23 | 0.00 | 0.00 | 284,000.00 | 3,710.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.23 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 8 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CALLE PRINCIPAL) | SAMARGUALA - LA PINTADA | 12 | 12 | 466 | 113,3 0 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 70,000.00 | 855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 915,000.00 | 95.00 % | 40,000.00 | 4.00 % | | EN PROCESO |
| 9 | REPARACION DE CARRETERA | TORRECILLAS | 12 | 12 | 466 | 113,3 0 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 10 | REPARACION DE CARRETERA | CONCEPCION DE BARRANCAS | 12 | 12 | 466 | 113 | 222,203.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 182,203.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,203.34 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 11 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | TODO EL MUNICIPIO | 11 | 11 | 463 | 01 | 0.00 | 50,001.00 | 0.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | 160,001.00 | 154,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,619.00 | 96.00 % | 5,382.00 | 3.00 % | | EN PROCESO |
| 12 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN FRANCISCO | 12 | 12 | 464 | 113,3 0 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |
| 13 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA RECAUDACION DE AGUAS LLUVIAS | LA TEJERA | 12 | 12 | 464 | 113,3 0 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO |



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 2 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PROTEGER SOLAR DE ESCUELA | TECOMASUCH | 12 | | 461 | | 113,320,000.00 | 46,619.93 | 0.00 | 0.00 | 239,400.00 | 7,219.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,219.93 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA | SAN JOSE LA LLOROSA | 12 | 12 | 461 | | 113,323,30 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | TODO EL MUNICIPIO | 12 | 12 | 463 | | 113,233,30 | 1,778,313.35 | 308,808.39 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,187,121.74 | 0.00 | 0.00 | 962,210.05 | 0.00 | 0.00 | 962,210.05 | 81.00 | 224,911.69 | 18.00 | | TERMINADO |
| 17 | DONACIÓN DE SOLARES A PERSONAS SIN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS | VALLE DE MAGDALENA | 12 | 12 | 463 | | 113,323 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 18 | ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL | LA COLMENA | 12 | 12 | 467 | | 113,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO | |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTISUSOS | CONCEPCIÓN BARRANCAS | 11 | 11 | 467 | | 113 | 375,257.79 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 15,257.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257.79 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 20 | REPARACIÓN DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos Rurales) | CHEPELARES - LA ZONA PLATANARES | 12 | 12 | 466 | | 113 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 447,802.56 | 0.00 | 0.00 | 447,802.56 | 99.00 | 2,197.44 | 0.00 | | TERMINADO | |
| 21 | REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CARRETERA | EL CAMPANARIO | 12 | 12 | 466 | | 113 | 250,000.00 | 255,505.25 | 0.00 | 0.00 | 344,238.33 | 161,266.92 | 0.00 | 0.00 | 119,920.00 | 0.00 | 0.00 | 119,920.00 | 74.00 | 41,346.92 | 25.00 | | TERMINADO |
| 22 | PAVIMENTO DE CALLES | Bo. LAS DELICIAS | 11 | 11 | 466 | | 113 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL | LA PINTADA | 12 | 12 | 461 | | 113,320,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 340,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 24 | ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL | SAN FRANCISCO | 12 | 12 | 467 | | 113,320,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |
| 25 | REPARACIÓN EN CEMENTO HIDRAULICO EN ENTRADA A COMUNIDAD | SAN BUENA VENTURA | 12 | 12 | 466 | | 113,320,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,700.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 100.00 | | NO SE EJECUTO |



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 3 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | Presupuesto Ejecutado | (% Ejecutado) | Monto Pendiente de Ejecución | (% Pendiente de Ejecución) | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | |
|-----|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP |
| 26 | PAVIMENTACIÓN DE CUESTAS MAS CRITICAS DE CARRETERA PRINCIPAL | LA CUCHILLA | 12 | 12 | 466 | 113 y 23,30 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 27 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO | ALDEA NUEVA | 12 | 12 | 466 | 113 y 14,30 | 329,518.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,200.00 | 36,318.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,318.10 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE MURO | TECOMASUCH | 11 | 11 | 461 | 01 | 0.00 | 52,754.79 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,754.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.79 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA | EL CAMPANARIO | 11 | 11 | 461 | 08 Y 15 | 0.00 | 92,451.37 | 0.00 | 301,000.00 | 10,630.37 | 382,821.00 | 382,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,821.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA | EL CAMPANARIO | 12 | 12 | 461 | 08 Y 15 | 0.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,758.00 | 0.00 | 0.00 | 7,758.00 | 77.00 % | 2,242.00 | 22.00 % | TERMINADO |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO | BARRIO LAS DELICIAS | 12 | 12 | 465 | 08 Y 15 | 0.00 | 607,707.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,707.32 | 0.00 | 0.00 | 567,878.30 | 0.00 | 0.00 | 567,878.30 | 93.00 % | 39,829.02 | 6.00 % | TERMINADO |
| 32 | REPARACION Y CONFORMACION DE LA CUCHILLA CARRETERA | ZAMARGUALA-12 CHEPELARES - SAN FRANCISCO - LA CUCHILLA | 12 | 12 | 466 | 08 | 0.00 | 70,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,080.00 | 0.00 | 0.00 | 70,080.00 | 0.00 | 0.00 | 70,080.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 33 | REHABILITACION DE TRAMO DE CARRETERA | SAN FRANCISCO HACIA BARRANCAS | 12 | 12 | 466 | 08 | 0.00 | 37,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,715.00 | 0.00 | 0.00 | 37,715.00 | 0.00 | 0.00 | 37,715.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 34 | REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | VALLE MAGDALENA, CHEPELARES, LA ZONA, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, BARRANCAS | 11 | 11 | 481 | 08 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 35 | PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS | ALDEA NUEVA | 12 | 12 | 461 | 15 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,815.00 | 0.00 | 0.00 | 58,815.00 | 58.00 % | 41,385.00 | 41.00 % | TERMINADO |
| 36 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA PINTADA | Bo. EL OCOTILLO, CARRERA PIEDRA | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 99.00 % | 20.00 | 0.00 % | TERMINADO |



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 4 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | |
| 37 | CONSTRUCCION DE PIEDRA PINTADA CERCA EN CANCHA DE FUTBOL | PIEDRA PINTADA | 12 | 12 | 467 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 38 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN LA JIGUA, CASCO URBANO | LA JIGUA, CASCO URBANO | 12 | 12 | 467 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 | 71.00 % | 1,970.00 | 28.00 % | TERMINADO | |
| 39 | REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, CONCEPCION BARRANCAS | 12 | 12 | 481 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,088.00 | 0.00 | 0.00 | 14,088.00 | 93.00 % | 914.00 | 6.00 % | TERMINADO | |
| 40 | REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | Bo. LAS DELICIAS | 12 | 12 | 464 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,368.00 | 0.00 | 0.00 | 18,368.00 | 91.00 % | 1,632.00 | 8.00 % | TERMINADO | |
| 41 | INSTALACION DE PARRILLA METALICA EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DE ALICIA SAGASTUMI | BARRIO EL CENTRO | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,415.00 | 0.00 | 0.00 | 14,415.00 | 96.00 % | 585.00 | 3.00 % | EN PROCESO | |
| 42 | REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS | BARRIO EL CENTRO | 12 | 12 | 461 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.00 | 67.00 % | 1,601.00 | 32.00 % | TERMINADO | |
| 43 | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL | BARRIO EL CENTRO | 12 | 12 | 461 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 | 11,492.00 | 99.00 % | 8.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 44 | CONSTRUCCION DE LA ZONA CAJA FUENTE | PLATANARES | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 45 | CONSTRUCCION DE 255 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | CALLE PRINCIPAL DE VALLE MAGDALENA | 12 | 12 | 466 | 15,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326,911.04 | 0.00 | 0.00 | 1,326,911.04 | 98.00 % | 23,088.96 | 1.00 % | TERMINADO | |
| 46 | MEJORAS A CANCHA DE FUTBOL | SAN FRANCISCO | 12 | 12 | 467 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 98.00 % | 200.00 | 2.00 % | EN PROCESO | |
| 47 | MANTENIMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos Rurales) | LA COLMENA HACIA LA CUCHILLA | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 129,732.09 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 609,732.09 | 0.00 | 0.00 | 607,771.92 | 0.00 | 0.00 | 607,771.92 | 99.00 % | 1,960.17 | 0.00 % | TERMINADO | |



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 5 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA 330 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | LA ZONA PLATANARES | 12 | 12 | 466 | 15,30 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,173,435.00 | 0.00 | 1,323,435.00 | 0.00 | 1,238,357.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,357.00 | 93.00 % | 85,078.00 | 6.00 % | TERMINADO | |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA 330 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | LA ZONA PLATANARES | 11 | 11 | 466 | 15 y 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,750.00 | 59,900.00 | 357,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,868.00 | 99.00 % | 982.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 50 | INSTALACIÓN DE VALLE EN KINDER | TECHOMAGDALENA | 11 | 11 | 461 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 51 | INSTALACIÓN DE VALLE EN KINDER | TECHOMAGDALENA | 12 | 12 | 466 | 15 Y 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,832.00 | 0.00 | 49,832.00 | 0.00 | 49,832.00 | 0.00 | 0.00 | 49,832.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 52 | REPARACIÓN DE LA PINTADA DE CARRETERA PRINCIPAL | LA PINTADA | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 90.00 % | 7,000.00 | 10.00 % | TERMINADO | |
| 53 | REPARACIÓN DE CONCEPCIÓN DE BARRANCAS DE CARRETERA | CONCEPCIÓN DE BARRANCAS | 12 | 12 | 466 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 33,750.00 | 0.00 | 0.00 | 33,750.00 | 84.00 % | 6,250.00 | 15.00 % | TERMINADO | |
| 54 | REPARACIÓN DE EL CAMPANARIO DE CARRETERA | EL CAMPANARIO | 12 | 12 | 466 | 15 Y 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 106,730.00 | 0.00 | 0.00 | 106,730.00 | 97.00 % | 3,270.00 | 2.00 % | TERMINADO | |
| 55 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA TECOMAZUCHE | LA CUCHILLA PLATANARES | 12 | 12 | 466 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,145.33 | 0.00 | 449,145.33 | 0.00 | 449,145.33 | 0.00 | 0.00 | 449,145.33 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO SAT "JOSE TRINIDAD CABANAS" | ALDEA NUEVA | 12 | 12 | 461 | 23,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,211.00 | 0.00 | 26,211.00 | 0.00 | 26,111.00 | 0.00 | 0.00 | 26,111.00 | 99.00 % | 100.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE | LA PINTADA | 12 | 12 | 461 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,130.00 | 0.00 | 45,130.00 | 0.00 | 45,130.00 | 0.00 | 0.00 | 45,130.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 58 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (MANTENIMIENTO) | SAMARGUALA-CHEPELARES | 12 | 12 | 466 | 23,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,000.00 | 0.00 | 884,000.00 | 0.00 | 883,113.12 | 0.00 | 0.00 | 883,113.12 | 99.00 % | 886.88 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE COLUMPIOS EN JARDIN DE NIÑOS | EL SISIN | 11 | 11 | 461 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,630.37 | 0.00 | 10,630.37 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9.00 % | 9,630.37 | 90.00 % | EN PROCESO | |



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 6 de 7

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | |
| 60 | REPARACION DE ESCUELA "JUAN LINDO" | POTRERILLOS | 12 | 12 | 461 | 23,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,585.00 | 0.00 | 101,585.00 | 0.00 | 0.00 | 101,535.00 | 0.00 | 0.00 | 101,535.00 | 99.00 % | 50.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 61 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN COEPREB SUENOS INFANTILES | CAMPANARIO | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.00 | 98.00 % | 48.00 | 1.00 % | TERMINADO |
| 62 | PINTADO DE BARRIO EL KINDER ROGELIO CHAVARRIA | CENTRO | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.00 | 99.00 % | 1.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 63 | REPARACION DE TECHO DE DOS AULAS EN INSTITUTO JUVENTUD DEL FUTURO | BARRIO EL CALVARIO | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,737.00 | 0.00 | 0.00 | 28,737.00 | 95.00 % | 1,263.00 | 4.00 % | TERMINADO |
| 64 | MEJORAMIENTO DE AULA EN CENTRO BASICO CRISTOBAL COLON | BARRANCAS | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 10,380.00 | 98.00 % | 120.00 | 1.00 % | TERMINADO |
| 65 | CONSTRUCCION DE CERCA EN CENTRO BASICO PEDRO NUFIO | LA CUCHILLA PLATANARES | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,313.00 | 0.00 | 0.00 | 38,313.00 | 99.00 % | 187.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 66 | PINTADO DEL CENTRO DE SALUD | LA JIGUA, CALVARIO | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 67 | PINTADO DEL CENTRO DE SALUD | LA CUCHILLA PLATANARES | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 | 8,420.00 | 99.00 % | 80.00 | 0.00 % | TERMINADO |
| 68 | APOYO PARA PROYECTO PURIFICADORA DE AGUA | EL CAMPANARIO | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 99.00 % | 50.00 | 1.00 % | TERMINADO |
| 69 | REPARACION DE CALLE INTERNA | EL PUENTE GOASCORAN | 12 | 12 | 466 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 98.00 % | 50.00 | 1.00 % | TERMINADO |
| 70 | CONSTRUCCION DE COLUMPIOS EN JARDIN DE NIÑOS | EL SISIN | 12 | 12 | 461 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13,223.00 | 0.00 | 0.00 | 13,223.00 | 99.00 % | 77.00 | 0.00 % | TERMINADO |



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 03:46 p.m.

Página: 7 de 7

| No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | Observaciones | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | | | | | | Traspaso de menos | Préstamos | Transferencias | ERP |
| Totales | | | | | | | 8,056,292.58 | 2,838,587.24 | 40,000.00 | 6,971,168.70 | 7,031,068.70 | 10,794,979.89 | 11,558.00 | 0.00 | 8,681,091.24 | 0.00 | 0.00 | 9,592,649.24 | 1,202,330.58 |

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.


Cuarto Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN GUERRA ECHEVERRIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JHONY MAGDIEL ENAMORADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
 TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4PdbAzsimC6ld4eEPI1YtrT8T7Jzwe661kVhowlGIQ1weBZE1YReeobs8EMBvVWtctq5PVzuda/Uyih2EegyI7JOKvVWhi5Ah98zAsj097wcrRpaKDCvz5P7K
 nDI+0x91yZeswrETMvLswVkBMbn3sUj7vT8zEXIVAT2HR8Ds9whTyaCOntj7vkDxFVXZyEQQK1k96Lnggid+/zuvxdpLSuVbLxPwMJJI0gTXtgQZwlaV6WwLDFSHDL1085djNp
 4YDbeu3A7fOqCreYP3fgruTFkgQ/KLR4z582W4cLEDORO1ZHcM+EUmFs7DLL8miS4NuZyxwHPPXnk1bNx41J3eYt+Lwb19NCpNac44BDN3Qt4v+c