



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de julio 2020

CÓDIGO COT121701-2020 PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ
 Orden de cambio: No hay
 Ampliación de Tiempo: No hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121701-2020	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	11.58%	L. 996,122.00	lunes, 24 de agosto de 2020

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121701-2020	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE 200 TRS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO





 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR P.