

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA FEBRERO 2020

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	FEBRERO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
				Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales				
		100%	% Avance	Construccion De Un Kinder, Aldea El Bambu	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion De Auditorio En CEB Eduardo Caballero Sanchez, Aldea Brisas De Monga	100%	82%	82%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento De Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2	100%	37%	37%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Cerco Perimetral En Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de un aula en escuela Ramon Amaya Amador Aldea ElBambu	100%	21%	21%	1 Proyecto Formulado
				Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales				
		100%	% Avance	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento al Estadio Municipal	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Modulo de Mercado para Instalación de Oficinas de Aguas de Olanchito	100%	30%	30%	1 Proyecto Formulado
				Ayuda a personas de escasos recursos				
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Viviendas de personas de Escasos recursos Económicos	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
				Infraestructura Vial				
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulado
				Recreativo				
		100%	% Avance	Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Coyoles Central	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Cancha Multiusos, Aldea Santa Barbara	100%	84%	84%	1 Proyecto Formulado



LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL