

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2020

| |
|---|
| CÓDIGO COT121701-2020 PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay |
| CÓDIGO LPN-121701-2020 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay |
| CÓDIGO COT-121715-2019, CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO |
| CÓDIGO COT121718-2019-CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO |
| CÓDIGO COT121701-2020-AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay |
| CÓDIGO COT121716-2019-CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO |
| CÓDIGO COT121717-2019-CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO |

| ÍTEM | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO) | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| COT121701-2020 | PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN | 01/01/2020 | 100% (AVANCE FÍSICO) | L. 996,122.00 | |
| LPN-1217-01-2020 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | PROCESO | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA | 01/01/2020 | ESPERA DE LA FIRMA DE CONTRATO | PROCESO | PROCESO |
| COT-121715-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN | 01/01/2020 | 95% (AVANCE FÍSICO) | L. 423,182.27 | |
| COT121718-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN | 01/01/2020 | 85% (AVANCE FÍSICO) | L. 419,935.88 | |
| COT121701-2020 | AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA | | 10% (AVANCE FÍSICO) | L. 469,950.80 | 29/01/2020 |
| COT121716-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN | 01/01/2020 | 100% (AVANCE FÍSICO) | L. 422,687.16 | |

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2020

| ÍTEM | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO) | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| COT121717-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS | NO HAY IMPACTO | NO HAY IMPACTO | ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN | 01/01/2020 | 75% (AVANCE FÍSICO) | L. 389,719.7 | |

| ÍTEM | ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | SECTOR/SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPÓSITO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |
|----------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| CÓDIGO: COT121701-2020 | ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ | SECTOR OBRAS SOCIALES/ PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO | PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO | CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO | CONSTRUCCIÓN DE 200 TRS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO |
| LPN-1217-01-2020 | PROCESO | SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO | BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS |
| COT-121715-2019 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO | PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO | EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS |
| COT121718-2019 | ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS | SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO | EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS |
| COT121701-2020 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | SECTOR OBRAS SOCIALES/ AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO | LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD | AMPLIACIÓN ÁREA DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD LOS PLANES |
| COT121716-2019 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA | SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO | CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS | EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS EN CENTROS EDUCATIVOS |
| COT121717-2019 | ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHAVEZ | SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS | AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES | LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS |



 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR P.