



Guayape, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: OSCAR.VALDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/11/2020
Hora : 03:30 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO EN LA ALDEA DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE QUAYAPE	11	11	47210	52	300.000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	ELECTRIFICACION DEL BARRIO MEL ZELAYA DEL CASCO URBANO DE QUAYAPE	BARRIO MEL ZELAYA	11	11	47210	52	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33.00 %	20,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
3	ELECTRIFICACION DE LA ALDEA EL PARAISO	EL PARAISO	11	11	47210	52	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	120,285.46	0.00	0.00	120,285.46	40.00 %	179,704.54	59.00 %	EN PROCESO	
4	FINALIZACION DEL CENTRO SOCIAL DE BARRIO EL CAMPO	BARRIO EL CAMPO	11	11	47110	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	52,913.00	0.00	0.00	52,913.00	52.00 %	47,087.00	47.00 %	EN PROCESO	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SANTA CRUZ, QUAYAPE.	11	15	47110	52	13,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.27	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11.00 %	11,922.27	88.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE QUAYAPE AREA DE RECREO INFANTIL	BARRIO EL CENTRO, QUAYAPE OLANCHO	11	11	47210	52	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10.00 %	450,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO EN EL CASCO URBANO DE QUAYAPE	QUAYAPE	11	11	47210	52	316,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,144.40	0.00	0.00	156,888.00	0.00	0.00	156,888.00	49.00 %	159,256.40	50.00 %	EN PROCESO	
8	ELECTRIFICACION DE LA ALDEA EL COYCLAR	EL COYCLAR	11	11	47210	52	264,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11.00 %	234,577.60	88.00 %	EN PROCESO	
9	ELECTRIFICACION DE LA ALDEA EL COYOL	EL COYOL	11	11	47210	52	157,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.08	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	50.00 %	77,080.08	49.00 %	EN PROCESO	

