

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cód. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Proy	No. Lota	Presupuesto Anual Apto.	Modifi. concursos (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecuto	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propio	Subsidios / Donaciones	Transformación					15% Función						
												15 % Proy	35% Vida Mujer	5% Prog Mujer	20% Todos/Par	10% Pro-Ind	15% Función						
Sector_01 Sector Salud																							
107	Construcción Salón de Reuniones En La Cruz Rapa Se	Cof Las Americas	06-01-401	1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
17	Construcción De Módulo Sanitario, Pila, Pomerado		06-01-409	11	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07	Contraparte Materiales Clínica El Dabellon	So. San Juan	06-01-401	11	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
78	Programa De Salud	Siguatqueque	03-02-081	11	2,895,000.00	800,761.85	5,761,761.85	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	708,080.00	0.00	0.00	0.00	708,080.00						
41	Construcción De Centro De Salud		03-02-001	11	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total del Sector					4,195,000.00	1,000,761.85	5,201,761.85	0.00		0.00	0.00	0.00	708,080.00	0.00	0.00	0.00	708,080.00						
Sector_02 Sector Educacion																							
88	Contraparte I Etapa Construcción De Lusa Giffoni	So. El Centro	06-01-401	11	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50	Construcción De Dos Aulas En Ceb Resucamento	So El Pomerado	06-01-401	11	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
46	Mesa Preescolar En Escuela San Francisco	So. San Francisco	06-01-401	11	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42	Aula Escolar Escuela Alfonso Goulon Delve	So Sempaya	03-02-001	11	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
39	Remedio Del Kinter		06-01-401	11	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
38	Aula Escolar Y Módulo De Baños Para Jardín De Niños	So. Alamosa	06-01-401	11	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29.00	122,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,659.71						
36	Aula Escolar		06-01-401	11	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34.00	102,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,519.48						
34	Construcción De Lusa Para Segundo Paso En Escuela	So El Centro	06-01-401	11	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
37	Módulo De 1 Aulas En Escuela Lomera	So Las Colinas	06-01-401	11	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
81	Construcción De Un Aula Mas Módulo De Baños		06-01-401	11	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
82	Construcción De Dos Aulas Ceb Jose		06-01-401	11	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUAPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup	No. Acta	Presupuesto Anual Aprob.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecuto	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Otro	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind			15% Funcion.
	Cuadro Del Val																		
106	Proyecto Escuelas Varas	Siguatepeque	06-01-401	1	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	26.00	52,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00	
	Proyecto Cambio De Techo Y Modulos Sanitarios Ceb		06-01-401	1	0.00	92,974.33	92,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88	Proyecto Ambon Jardin De Niños Nuevo Intendencia (con)		06-01-401	1	0.00	167,700.00	167,700.00	0.00	95.00	0.00	159,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.99	
91	Proyecto Ambon Ceb Resacimiento (substitucion Medu)	Barrio El Pinar	06-01-401	1	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	95.00	49,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.65	
90	Proyecto Ambon Ceb Presentacion Centeno (construic)		06-01-401	1	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	95.00	49,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.65	
89	Proyecto Ambon Escuela Esteban Dominguez (constr)		06-01-401	1	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	95.00	49,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.65	
85	Proyecto Ambon Escuela Rafael Pineda Ponce (constr)		06-01-401	1	0.00	167,700.00	167,700.00	0.00	95.00	0.00	159,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.99	
87	Proyecto Ambon Ceb La Igualdad (substitucion 1 Aul)		06-01-401	1	0.00	167,700.00	167,700.00	0.00	95.00	0.00	159,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.99	
86	Proyecto Ambon Ceb Juan Jose Castro (substitucion)		06-01-401	1	0.00	167,700.00	167,700.00	0.00	95.00	0.00	159,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.99	
79	Programa De Educacion	Siguatepeque	03-01-591	15	5,744,212.00	836,761.95	5,881,023.95	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	
83	Construccion De Dos Aulas Mas Modulo De 4 Baños		06-01-401	15	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	Modulo De 1 Aulas En Escuela	Aldea Las Cruces	06-01-401	15	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Cambio De Techo Escuela Esteban Lindero	Bo. El Carmen	06-01-401	15	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Aula De Clases Y Modulo De Baños Kinder M Fecio	Bo San Antonio	06-01-401	15	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Aula Escolar En Escuela Esteban Changara	Bo. San Ramon	06-01-401	15	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Construccion De Cocina, Baño Y Codo Pabn En Au	Bo. Abajo	06-01-401	15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cód. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Aprob.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut.	FONDO UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia					15% Funcion.		
												15 % Proy	35% Vial Mayor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Par	10% Pro-Ind			
16	Materiales Para Asesoramiento De Peto En Escu		05-01-461	33	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Construcción De Módulos Sanitarios Con Fosa Septic		05-01-461	33	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Construcción De Un Aula De Clases En Escuela José		05-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	Construcción De Aula En Escuela Dionisia De Herre		05-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Construcción 1 De Aulas En Escuela Santiago Ventur	Col. 8 De Mayo	05-01-461	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Censo Perimetral Escuela Honduras	Bo. Amiba	05-01-407	33	225,035.80	0.00	225,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					11,983,897.80	1,925,840.41	13,914,744.20	0.00	424,380.45	437,163.96	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,044.41		
Sector: 03 Sector vivienda																			
77	Piso Y Techos Solidarios	En Diferentes Sectores	03-03-463	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00		
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
03	Proyecto Comedia Unica!	Siguatpeque	03-10-581	1	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	Programa Niñez Y Juventud	Siguatpeque	03-10-573	33	1,313,705.00	322,704.73	1,636,409.73	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	392,390.73	0.00	0.00	0.00	392,390.73	0.00	
Total del Sector					1,313,705.00	372,204.73	1,685,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	392,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	392,390.73		
Sector: 05 Sector Atención a la Mujer																			
80	Programa De La Mujer	Siguatpeque	03-11-579	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,082.00	0.00	0.00	0.00	106,082.00	0.00	
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,082.00	0.00	0.00	0.00	106,082.00		
Sector: 06 Sector Cultura																			
63	Programa Todo Por La Piz (culture)	Siguatpeque	03-04-579	33	245,474.17	322,704.74	568,178.91	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
45	Reconstrucción De Iglesia Católica	Aldea El Calche	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Contraparte Para Construcción De Correo En Iglesia		06-01-407	33	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUIATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cód. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Propp.	No. Ruta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi. existentes (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								15% Funcion
												15 % Proy	35% Vida Mayor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Par	10% Pro-Ind				
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		
Sector: 07 Sector Deportes																				
84	Programa Todo Por La Paz (deportes)	Siguatepeque	03-05-573	33	100,852.00	104,040.37	270,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	Cancha Multifusos, Campo Siguatepeque	Bo. Campo Alegre	03-05-461	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	Gradiente Del Campo De Fútbol San Marcos	Bo. San Juan	06-03-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Construcción De Cancha Multifusos	Aldea Los Chagüeles	06-03-461	33	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector										1,750,852.00	104,040.37	1,920,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																				
40	Reconstrucción De Centro Comunal		06-03-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,177.82	0.00	0.00	150,177.82		
82	Programa Todo Por La Paz (participacion ciudadana)	Siguatepeque	03-05-573	33	154,303.32	322,704.74	477,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	Centro Perimetral En Salón Comunal	Bo. Buena Vista	05-03-469	33	570,401.68	0.00	570,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector										1,373,705.00	322,704.74	1,390,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	150,177.82	0.00	0.00	150,177.82
Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																				
25	Reconstrucción De Antigua Comendancia	Bo. Ambo	03-04-461	33	508,230.83	0.00	508,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector										508,230.83	0.00	508,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 10 Sector Seguridad																				
100	Proyecto Conectar Aldea Los Cuatiles		06-03-467	1	0.00	24,612.29	24,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	Programa Mensuras Solistas	Siguatepeque	03-05-573	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	Contratista Del Proyecto Conectar 3%	Delimitación Sereno De	03-05-461	33	1,500,000.00	322,704.74	1,822,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,209.04	0.00	0.00	95,209.04		
88	Proyecto Conectar Línea Base	Siguatepeque	06-03-467	1	0.00	7,831.03	7,831.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector										1,500,000.00	355,108.06	1,855,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	95,209.04	0.00	0.00	95,209.04
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																				

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 31/03/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obr.
										Propia		Subsidios / Donaciones		Transferencias					
														15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mejor	Todos/Paz		
75	Contra Parte Pdm	Siguatepeque	05-01-573	33	1,300,564.00	258,365.82	1,300,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Proyecto Jóvenes Emprendedores	Siguatepeque	05-10-581	1	0.00	108,537.23	108,537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Contra Parte De La Udel	Siguatepeque	05-01-573	33	784,223.30	193,622.84	991,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,656.53	0.00	0.00	183,656.53	0.00
74	Contra Parte Proyecto Cere	Siguatepeque	05-01-573	33	480,600.00	193,622.84	633,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00	37,360.00	0.00

Total del Sector

2,299,187.50

753,946.71

3,653,134.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sector: 12 Sector Turismo																					
103	Proyecto Pauti	Siguatepeque	05-01-467	1	0.00	58,080.25	58,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Proyecto Convent Dima	Siguatepeque	05-01-467	1	0.00	243,717.35	243,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Proyecto Plan De Manejo De Montecolón	Siguatepeque	05-01-467	1	0.00	84,526.25	84,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total del Sector

0.00

426,323.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sector: 13 Sector Saneamiento																					
76	Contra Parte Proyecto De Agua Aldea Villa Alca		05-01-464	33	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Proyecto Del Chupadero	Sito El Chupadero	05-01-469	1	0.00	95,475.33	95,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Contraparte Para Cierre Técnico De Instalación		05-01-469	33	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	32.00	1,584,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.20	0.00
86	Contraparte Proy Agua	San Alca De Santa	05-01-464	33	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Contraparte Para Perforación De Pozo	Col. Unión Y Esperanza	05-01-464	33	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Contraparte Para Ampliación De Red De Agua Potable		05-01-464	33	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Ampliación De La Red De Agua Potable		05-01-464	33	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Tanque De Distribución Y Almacenamiento De Agua		05-01-464	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Contraparte Proy Agua	San Oriente	05-01-464	33	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Contraparte Para Ampliación De Red De Agua Potable	San San Ramon	05-01-464	33	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cód. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Proy.	No. Act.	Presupuesto Anual Aprob.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecuto	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Otro			
										Propio	Subsidios / Donaciones	Transferencias							15% Funcion		
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Infal					
Total del Sector										7,440,600.00	50,675.35	7,535,675.35	0.00	1,594,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,002.20	
Sector: 14 Sector electrificación																					
45	Contratare Electrificación	Aldea Cañitas	06-01-481	33	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	Implantación De La Red De Electrificación	Bo. Ceilan	01-07-481	33	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	Cableado Y Máquinas Al Sistema Eléctrico Del Mun.	Siguatepeque	06-01-481	1	0.00	541,151.71	541,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Implantación De La Red Eléctrica		06-01-481	33	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector										700,000.00	541,151.71	1,241,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector: 16 Sector Red Vial																					
06	Mantenimiento De Calles Urbanas	Casco Urbano	06-01-406	33	8,650,000.00	790,475.74	8,790,475.74	0.00	15.00	1,334,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,355.20		
04	Conformación, Cuadranteo Y Boleado De 2 Km De C.		06-01-406	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	300 Metros De Huellas De Concreto	Cal. Victor Chavez	06-01-406	33	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	99.00	332,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,634.30		
44	Construcción De Canal De Aguas Lluvias Desde Bar.	Bo. San Antonio - Cal	06-01-464	33	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Construcción De Puertas Rotatorias Para Pisos De C.	Bo. Alfo De San	06-01-460	33	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	3 Cuadras Pavimento Concreto Hidráulico Bo. Alfo	Bo. Alfo	06-01-406	5	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Mantenimiento De Calles Rurales		06-01-460	33	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	10.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00		
104	Distribución De Huellas Plan Del Páramo	Cal. Plan Del Páramo	06-01-406	1	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	100 Metros Lineales De Huellas Del Caserío	Cal. San Fernando	06-01-406	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Construcción De 120 Metros De Quím. Para Maneg. D	Bo. Cabañas	06-01-406	33	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	3 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidráulico	Bo. San Miguel	06-01-406	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cód. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Proy.	No. Act.	Presupuesto Anual Apto.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Proyectos	Subsidios / Donaciones	Transferencias									
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todas las Pz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.				
60	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Amiba	06-01-404	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	Puente Peatonal	Bo. Pujan	06-01-466	33	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Calificación Semafórica	Bo El Centro	06-01-454	33	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo. El Carmen	06-01-400	33	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Fatima	06-01-406	33	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Francisco	06-01-405	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	801 Metros Lineales De Huellas Der. e Izquierdas	Bo. Alfo de Fatima	06-01-401	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Calle Temporal Frente Al Parque Central	Bo El Centro	06-01-406	33	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico - B	Bo San Juan	06-01-400	33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	4 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Antonio	06-01-406	33	2,000,000.00	719,203.05	2,719,203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sector: 17 Sector Edificación de Bienes Municipales																					
32	Construcción De Nichos Cementario Las Mercedes	Bo Las Mercedes	06-01-401	33	870,634.60	0.00	870,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	Mantenimiento De Plazas Y Parques	Centro Urbano	06-01-407	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	23.00	347,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,333.34	
72	Mantenimiento Y Obras En El Edificio	Bo El Centro	06-01-401	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	
87	Proyecto Concuri Bo El Carmen	Bo El Carmen	06-01-407	1	0.00	283,113.41	283,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	Garantías De Calidad De Proyectos	Siguatepeque	06-01-407	1	0.00	3,501.12	3,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Construcción De Corredor Pista	Bo El Centro	06-01-401	33	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Primer Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Promp	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Costo Acumulado	Obs
										Transferencia									
										Propios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	35% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hab.	15% Funcion.		
	Ejercicios																		
55	Escuela Taller	B. Campo Alegre	06-41-401	13	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Proyecto Construye Bo San Juan	Bo San Juan	06-41-407	1	0.00	283,113.40	283,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					3,120,634.00	566,817.93	5,096,452.42	0.00		431,633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	461,793.35	
TOTAL PROYECTOS					31,995,056.00	9,641,534.52	40,636,591.51	0.00		4,696,403.60	437,163.96	0.00	1,402,470.73	106,082.00	368,886.86	276,916.53	0.00	7,471,523.68	

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56