



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
 MES DE SEPTIEMBRE 2020

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO O CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Jose Mario Rodriguez Iraheta	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas(Acarreo de Material)	Aldea Guaymitas	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	- Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas. Levantamiento o capa vegetativa.	en esta area no a sufrido ningun impacto y en las comunidades existe mejoramiento o de circulación de vehiculos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps. 84,000.00	21 de Septiembre del 2020	Finalizado	Lps. 84,000.00	24 de Septiembre del 2020	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	AMACON S. DE R.L.	Sector Mejoramiento de Calles y Avenidas de La Ciudad	Construccion, Adicion y Mejora de Continuacion de Pavimento	Colonia Suazo Cordova en esta Ciudad	Mejorar el area de rodadura de calles para uso satisfactorio de los ciudadanos	consiste en construir una losa de pavimento de concreto y sus respectivos bordillos	planificar y concluir los diseñado en este proyecto	las diferentes excavaciones y rellenos previos al fundido de losa de concreto	las excavaciones y rellenos que se realizaron para el mejoramiento de la rasante a construir	Fondos Municipales	Lps. 998,404.60	15 de Septiembre del 2020	En Proceso	Lps. 998,404.60	07 de Octubre del 2020	Acertado	Ninguno	No Aplica

Rommel Edgardo Cano Ramirez
 Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal
 Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)
 "CIUDAD BONITA"

