



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas Trimestre: 3



07/09/2015 11:23:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados																										
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PUBLICA QUE TRABAJAMOS CON EL AGUA, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA SALUD, EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO DEL PUEBLO HONDUREÑO, SIENDO PROVEEDORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA.																										
Objetivos:																										
01 MEJORAR CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA POBLACION																										
02 INCREMENTAR LA COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																										
03 CONTRIBUIR A LA DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.																										
Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
01	CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	110	CLIENTE	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
					295,816.00	0.00	141,722,780.00	295,286.00	0.00	46,480,136.00	295,286.00	0.00	29,567,672.00	0.00	0.00	0.00	295,286.00	0.00	76,047,808.00	99.82	0.00		53.66			
Total Actividad - Obra:					295,816.00		141,722,780.00	295,286.00		46,480,136.00	295,286.00		29,567,672.00	0.00		0.00	295,286.00		76,047,808.00	99.82			53.66			
Programa: 13-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
01	CLIENTES CON SERVICIO DE SANEAMIENTO	110	CLIENTE	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
					95,600.00	0.00	13,250,650.00	95,600.00	0.00	4,913,005.00	95,600.00	0.00	2,297,558.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	7,210,563.00	100.00	0.00		54.42			
Total Actividad - Obra:					95,600.00		13,250,650.00	95,600.00		4,913,005.00	95,600.00		2,297,558.00	0.00		0.00	95,600.00		7,210,563.00	100.00			54.42			
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTREGADOS	82	SISTEMA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
					40.00	0.00	52,234,450.00	1.00	0.00	27,765,100.00	1.00	0.00	10,350,547.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	38,115,647.00	5.00	0.00		72.97			
02	SISTEMA DE SANEAMIENTO ENTREGADOS	82	SISTEMA	S	1.00	0.00	12,000,000.00	0.20	0.00	3,070,949.00	0.20	0.00	3,517,823.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	6,588,772.00	40.00	0.00		54.91			
Total Actividad - Obra:					41.00		64,234,450.00	1.20		30,836,049.00	1.20		13,868,370.00	0.00		0.00	2.40		44,704,419.00	5.85			69.60			
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
01	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES A NIVEL NACIONAL	496	SISTEMA DE AGUA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
					3.00	0.00	3,500,000.00	1.00	0.00	199,229.00	1.00	0.00	261,340.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	460,569.00	66.67	0.00		13.16			
Total Actividad - Obra:					3.00		3,500,000.00	1.00		199,229.00	1.00		261,340.00	0.00		0.00	2.00		460,569.00	66.67			13.16			
Total Institución:					391,460.00		222,707,880.00	390,888.20		82,428,419.00	390,888.20		45,994,940.00	0.00		0.00	390,890.40		128,423,359.00	99.85			57.66			
Totales del Reporte:					391,460.00		222,707,880.00	390,888.20		82,428,419.00	390,888.20		45,994,940.00	0.00		0.00	390,890.40		128,423,359.00							