



Informe Anual de Proyectos

(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Elaboracion De Pisos De Concreto	Monte Grande.La Cañada, Buenos Aires, Aldea de Opimuca	12	12	461		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,715.00	0.00	0.00	80,715.00	80.00 %	19,285.00	19.00 %	TERMINADO	
2	Fundicion De Tramo Carretero	Cacerio El Espino, Aldea Del Centro	12	12	466		0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	144,792.00	0.00	0.00	144,792.00	99.00 %	208.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Fundicion De Tramo Carretero	Cacerio La Joya, Aldea De Ojos De Agua	12	12	466		0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	122,349.00	0.00	0.00	122,349.00	99.00 %	651.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento De Calle	Los Camarones, Aldea El Centro	12	12	466		0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	134,086.00	0.00	0.00	134,086.00	99.00 %	914.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Suministro Y Instalacion De Techo Exterior Del Kinder Del Jocomico	Cacerio Jocomico Aldea Centro	12	12	461		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,835.00	0.00	0.00	18,835.00	94.00 %	1,165.00	5.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Del Campo De Futbol	Cacerio Las Ramadas Aldea Centro	13	25	467		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0080,000.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	el proyecto se encuentra en proceso de ejecucion
7	Construccion De Proyecto De Agua	Cacerio El Alto Aldea El Centro	12	12	464		170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	67.00 %	120,000.00	32.00 %	TERMINADO	
8	Construccion De Casa De Descanso	Cacerio El Llano Aldea De Opimuca	12	12	469		71,438.51	170,000.00	0.00	0.00	0.00	241,438.51	0.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00	91.00 %	21,238.51	8.00 %	TERMINADO	
9	Elaboracion De Distribucion De Agua Potable	Cacerio El Bombom Aldea De Ojos De Agua	12	12	469		0.00	48,929.65	0.00	0.00	0.00	48,929.65	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	50.00 %	24,329.65	49.00 %	TERMINADO	
10	Construccion De Techo Escuela Señora Gilda Lagos	Cacerio El Centro Aldea Del Centro	12	12	461		144,964.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	654,964.00	0.00	0.00	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00	96.00 %	26,164.00	3.00 %	TERMINADO	
11	Suministro E Instalacion Electrica En La Esceuela Villas Del Sol	Plan Hueco, Aldea Del Porvenir	12	12	461		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,676.56	0.00	0.00	35,676.56	89.00 %	4,323.44	10.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento Del Kinder Nuevo Amanecer	La Cañada, Aldea De Opimuca	12	12	461		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00	48,520.00	97.00 %	1,480.00	2.00 %	TERMINADO	
13	Mejoras En Sistema Electrico Del Instituto Modesto Rodas Alvarado	ElCacerio Campamento, Aldea la Venta Cetro	12	12	461		0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	219,660.00	0.00	0.00	219,660.00	69.00 %	94,340.00	30.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Compra De Motor Sumergible de 1.5hp, Bomba Sumergible de 1.5hp	CACERIO LA JOYA, ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	466		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	50.00 %	30,000.00	50.00 %	EN PROCESO	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE QUIOSCO	EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ALDEA DEL PORVENIR	12	12	469		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00	69.00 %	18,420.00	30.00 %	EN PROCESO	
16	PERFORACION DE POZO	COMUNIDAD DE MORA MULCA PASO REAL ALDEA DE SAN JORGE	12	12	464		150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20.00 %	200,000.00	80.00 %	EN PROCESO	PROCESO
17	BACHEO DE CALLE	COMUNIDAD DEL PORVENIR ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00	37,740.00	62.00 %	22,260.00	37.00 %	EN PROCESO	
18	FABRICACION DE 70 METROS DE TECHOS PARA EL SEÑOR DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS CRISTINIANO BACA FUNEZ	ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	573		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,017.00	0.00	0.00	24,017.00	96.00 %	983.00	3.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							536,402.51	1,935,929.65	0.00	305,000.00	0.00	2,777,332.16	0.00	0.00	2,111,570.56	0.0080,000.00	2,191,570.56	585,761.60			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Mauricio Meza Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Meuris Jean Carlos Cerrato Navas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Iliana Marieth Sierra

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk43JdRhBdGlpte86OzoSrzwhjT6fQhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6wi1dgmHntZxGcwvSSXrrR4ITqRb9TTxYVJ5z4bf3JjEFjt79NabReeZf1Sf1TvhbSLEJxOygvNbz
wjnY+u7+1/MYnp40iutAt+XdUSv2eilYqFauXsm7IRT7cqsNqvJpQgmm5V6iUoRY3koXSoLyV+0zCauKsjM1ml1xMm14i+nR3IKNu9Eus7kLU3Sg0rlwc7pzTc6dX7RyWND08J
pVgd4eagMDG4jCGZxpXJ5mny3du1S6YFL+mmsZ6UUISlpZGQt2S23laDFcQ=