




# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE Marzo 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Rigoberto Hernandez Orellana	Infraestructura Vial	CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU, FLORIDA COPAN"	El Espiritu	Proporcionar a los habitantes del area rural vías de comunicación seguras	El proyecto consiste en la construcción una caja puente según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ Fondo cafetero	200,000.00	01/02/2021	En ejecución	200,000.00	01/04/2021	12,0000.00	Ninguna	s/d
2	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	Infraestructura	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA, COPAN	Barrio Plan de Limo	Mejorar el comercio local del municipio mediante la construcción del mercado municipal	El proyecto consiste en la construcción del techo del nuevo mercado municipal según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/infraestructura social municipal a través del programa IMPULSA	1,532,252.84	16/03/2021	En ejecución	1,532,252.84	13/08/2021	654,436.02	Ninguna	s/d


**Elmer Chinchilla**  
Coord. Unidad Técnica Municipal



**Municipalidad Florida Copan**  
**Informe sobre Programas y Proyectos**  
**Ejecucion presupuestaria por Programas**  
**Mes de Marzo 2021**



<b>Numero de Programa</b>	<b>Nombre del Programa</b>	<b>Monto Ejecutado del programa</b>	<b>% Acumulado Ejecutado Monto programado anual</b>
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	527,549.50	16.56%
02	SERVICIOS PUBLICOS	10,062.99	0.32%
03	DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	1484,908.78	46.61%
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	46,062.99	1.45%
05	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00%
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1117,341.14	35.07%
		<b>3185,925.40</b>	<b>100%</b>



**P.M y C.P Maria Fernanda Figueroa**  
**Jefe de Presupuesto**