



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/04/2021
Hora : 09:30 p.m.
Página: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
1	Elaboración De Pisos De Concreto	Monte Grande La Cañada, Buzón Aires Aldea de Orituca	12	12	461	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,715.00	0.00	0.00	80,715.00	80.00 %	19,285.00	19.00 %	TERMINADO	
2	Fundición De Cacerío El Tramo Carretero	Cacerío El Espino Aldea Del Centro	12	12	466	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	144,792.00	0.00	0.00	144,792.00	99.00 %	208.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Fundición De Cacerío La Joya Aldea De Camarero	Cacerío La Joya Aldea De Camarero	12	12	466	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	122,349.00	0.00	0.00	122,349.00	99.00 %	651.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento Los Camarones De Calle	Aldea El Centro	12	12	466	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	134,086.00	0.00	0.00	134,086.00	99.00 %	914.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Suministro Y Instalación De Techo Exterior Del Kinder Del Jocomico	Cacerío Jocomico Aldea Centro	12	12	461	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,835.00	0.00	0.00	18,835.00	94.00 %	1,165.00	5.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Del Campo De Fútbol	Cacerío Las Ramadas Aldea Centro	13	25	467	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	el proyecto se encuentra en proceso de ejecución	
7	Construcción De Proyecto De Agua	Cacerío El Alto Aldea El Centro	12	12	464	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	67.00 %	120,000.00	32.00 %	TERMINADO	
8	Construcción Del Casa De Escuela	Cacerío El Llano Aldea De Orituca	12	12	469	71,438.51	170,000.00	0.00	0.00	0.00	241,438.51	0.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00	91.00 %	21,238.51	8.00 %	TERMINADO	
9	Elaboración De Distribución De Agua Potable	Cacerío El Bombón Aldea De Orituca	12	12	469	0.00	48,929.65	0.00	0.00	0.00	48,929.65	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	50.00 %	24,129.65	48.00 %	TERMINADO	
10	Construcción De Techo Escuela Señora Gilda Lagos	Cacerío El Centro Aldea Del Centro	12	12	461	144,964.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	654,964.00	0.00	0.00	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00	96.00 %	26,164.00	3.00 %	TERMINADO	
11	Suministro E Plan Huevo, Instalación De Electrica En La Escuela Villal Del Sol	Aldea Del Poverer	12	12	461	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,676.56	0.00	0.00	35,676.56	89.00 %	4,323.44	10.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento La Cañada Del Kinder Nuevo Amanecer	Aldea De Orituca	12	12	461	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00	48,520.00	97.00 %	1,480.00	2.00 %	TERMINADO	
13	Mejoras En El Sistema Elctrico Del Instituto Modesto Rodas Alvarado	Cacerío Campamento Aldea La Venta Centro	12	12	461	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	313,800.00	0.00	0.00	313,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MJC.CERRATO



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/04/2021

Hora : 09:30 p.m.

Página: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Compra De Motor Sumergible de 1.5hp Bomba Sumergible de 1.5hp	CACERIO LA JOYA ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	466	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	54,973.00	0.00	0.00	54,973.00	91.67 %	5,026.00	8.33 %	TERMINADO	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE QUIOSCO	EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ALDEA DEL PORVENIR	12	12	469	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,583.00	0.00	0.00	57,583.00	95.00 %	2,416.00	4.00 %	TERMINADO	
16	PERFORACION DE POZO	COMUNIDAD DE MORA MULCA PASO REAL ALDEA DE SAN JORGE	12	12	464	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	84,373.44	0.00	0.00	84,373.44	33.00 %	165,626.56	66.00 %	EN PROCESO	PROCESO
17	BACHEO DE CALLE	COMUNIDAD DEL PORVENIR ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	48,025.71	0.00	0.00	48,025.71	80.00 %	11,974.29	19.00 %	TERMINADO	
18	FABRICACION DE 70 METROS DE OJOS DE TECHOS PARA EL SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CRISTIAN O BACA FUNEZ	ALDEA DE AGUA	12	12	573	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,017.00	0.00	0.00	24,017.00	96.00 %	983.00	3.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUCCION DE PRIMERO DE BAÑOS, FUNDICION DEL DE 19 VENTANALE S MAYA DESPLEGADA A FUNDICION DE DOS CASTILLOS	PRIMERO DE BAÑOS, CACERIO DEL DE 19 CARRIZAL	12	12	461	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	65,283.00	0.00	0.00	65,283.00	98.91 %	716.00	1.09 %	TERMINADO	
20	Mejoramiento LAS DELICIAS De Cafe	LAS DELICIAS	12	12	466	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	101,753.00	0.00	0.00	101,753.00	44.24 %	128,246.00	55.76 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIENTO DE CALLE	LAS LAJAS, LA TEJERA, EL PORVENIR	12	12	475	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	84,032.59	0.00	0.00	84,032.59	42.00 %	115,967.41	57.00 %	EN PROCESO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/04/2021

Hora : 09:30 p.m.

Página: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Terminado	Oversaludados
22	CONSTRUCCION DE CASAS CASA UBICADA EN LA ALDEA EL CENTRO CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BOMBOM CASAS DE HABITACION UBICADA EN EL PORVENIR CASA UBICADA EN EL LLANO OPIMUCA		12	12	461	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	474,475.00	0.00	0.00	474,475.00	94.90 %	25,525.00	5.10 %	EN PROCESO		
23	HORAS MAQUINAS DANOS DE HURACANES	ALDEA DE OPIMUCA	12	12	475	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	83.33 %	1,000.00	16.67 %	TERMINADO		
24	MEJORAMIENTO DE CALLE	ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	29.50 %	70,500.00	70.50 %	EN PROCESO		
25	CONSTRUCCION DE GRADAS	BUENOS AIRES, ALDEA DE OPIMUCA	12	12	469	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	27.33 %	109,000.00	72.67 %	EN PROCESO		
26	CONSTRUCCION DE TABLON DE MURO DE PIEDRA Y CONCRETO	TABLON, TAMARINDO	12	12	469	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16.00 %	42,000.00	84.00 %	TERMINADO		
27	SEGUIMIENTO DE PLANES DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE OPIMUCA	12	12	464	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	107,142.86	0.00	0.00	107,142.86	71.43 %	42,857.14	28.57 %	EN PROCESO		
28	CONTRA PARTE MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	CESERO LAS RAMAGAS, ALDEA EL CENTRO	12	12	467	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
29	HORAS MAQUINAS	CACERIO LAS RAMAGAS, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	475	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	69.77 %	13,000.00	30.23 %	TERMINADO		
30	MEJORAMIENTO DE CALLE	ALDEA EL CENTRO	12	12	466	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	571.43	0.00	0.00	571.43	1.90 %	29,428.57	98.10 %	EN PROCESO		
31	MEJORAMIENTO DE CALLE	LOS LAGOS, ALDEA EL CENTRO	12	12	466	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	7,428.57	0.00	0.00	7,428.57	24.76 %	22,571.43	75.24 %	EN PROCESO		
32	MEJORAMIENTO DE CALLE	EL LIMON, ALDEA EL CENTRO	12	12	466	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,428.57	0.00	0.00	9,428.57	31.43 %	20,571.43	68.57 %	EN PROCESO		



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/04/2021

Hora : 09:30 p.m.

Página: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Prestamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						736.452.51	2.615.923.65	0.00	1.760.000.00	0.00	4.512.332.16	0.00	0.00	0.00	3.324.950.73	0.00	160.00 0.00	3.484.950.73		1.327.381.43			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Mauricio Meza Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Meuris Jean Carlos Cerrato Navas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Iliana Marieth Sierra

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0981J3XhK43JdRhBdGpIa86OzoSrzhT6OhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6w1dgmHhNZxGcwvSSXrrR4ITqRb9TTxYVJ5z4b3JJEfjI79NabReeZf1S11TvhbSLEJxL0MIsjq
Zeu5Nt613swjKJEEdFD0J0CexkI0mWJPrvK441kxpZZaRsZw6TLFXPaAyOUg0UYNwTMSglf4Mld7IP/hn7G5BoPINebUTnvQPXxVRQby31K5wSfzyZ1xWc+rimLEVIFBR0D
8k/RovMjLUkYnKYf8szQ+nFyW+JnAwzbCTv2yM7UafezochU7gFLXUDuSoT5/J75wUUoW4PY4Cg7md22

28/04/2021 09:30:25 p.m.