



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE ABRIL 2021

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construcción, adición, mejora y recuperación de Red terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las Aldeas; San Antonio de la Union, Sinai, Santa Elena, Los Olivos y Nueva Esperanza	Aldeas; San Antonio de la Union, Sinai, Santa Elena, Los Olivos y Nueva Esperanza	mantenimiento de la red vial	recuperación de la red terciaria del municipio	mejorar la red vial en el sector montaña	el mantenimiento de dichas vías no genera impacto ambiental negativo	el mantenimiento de dichas vías no genera impacto ambiental negativo	Fondos Municipales	Lps998,835.00	21 de Abril del 2021	Preceso	Lps. 998,835.00	25 de Abril del 2021	Acertado	Ninguno	No Aplica


Ing. Maria Elena Serrano
Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal
Municipalidad de El Progreso, Yoro



Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

"CIUDAD BONITA"