



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 19

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS, 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II, 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II, 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, 002-GASTOS OPERATIVOS, 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID, 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI). Each section includes a header with Program, Sub Program, and Project, followed by a detailed table of results with columns for Description, U.M., Quantity, Cost, and Progress.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	3,695,822.00	0.04	0.00	3,695,822.00	0.04	0.00	3,695,822.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	3,695,822.00	0.04	0.00	3,695,822.00	0.04	0.00	3,695,822.00	0.00						
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL -PTO.CASTI															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,780.00	0.00	0.00	3,154,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,942.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,780.00	0.00	0.00	3,154,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,166.00	0.00	0.00	1,207,166.00	0.00	0.00	1,207,166.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,166.00	0.00	0.00	1,207,166.00	0.00	0.00	1,207,166.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,226.00	0.00	0.00	514,073.00	0.00	0.00	3,213,919.00	0.00	0.00	8,957,218.00	0.00	0.00	8,957,218.00							
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,226.00	0.00	0.00	514,073.00	0.00	0.00	3,213,919.00	0.00	0.00	8,957,218.00	0.00	0.00	8,957,218.00	0.00						



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,			
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- CATACAMAS REHABILITADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,101,569.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,101,569.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	7,101,569.00	0.00				
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305 PROYECTO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305 PROYECTO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 131,192.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 131,192.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	131,192.00	0.00	0.00	131,192.00				
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8,970.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8,970.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00				
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 63,119.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 63,119.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	63,119.00	0.00	0.00	63,119.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19

Table with multiple columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, % de Avance Trimestre 4. It contains detailed data for various infrastructure projects across different trimesters.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 19

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	178.00	0.00	0.00	26.00	0.00	224,918.00	150.00	0.00	124,729.00	47.00	0.00	1,049,234.00
Total Actividad - Obra:					178.00	0.00	0.00	26.00	0.00	224,918.00	150.00	0.00	124,729.00	47.00	0.00	1,049,234.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,991.00	0.00	0.00	120,991.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,991.00	0.00	0.00	120,991.00
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,650.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,650.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA MARCALA LA PAZ	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,895.00	0.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	203,183.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,895.00	0.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	203,183.00
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA SUPERVISADO	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00	0.00	7,518.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00	0.00	7,518.00
Actividad Obra: 024-REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,729.00	0.00	0.00	30,000.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,729.00	0.00	0.00	30,000.00
Actividad Obra: 025-REPARACION DEL TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA						
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	525,924.00	0.00	0.00	571,052.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	525,924.00	0.00	0.00	571,052.00



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with multiple rows and columns detailing construction activities. Each row represents an activity, including description, program, sub-program, and project. It includes columns for results, descriptions, units, quantities, costs, and cumulative values across different months and quarters.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 19

Table with 15 columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, % de Avance Trimestre 4. It contains 15 rows of data for various construction and infrastructure projects across different departments like Lempira, Valle, Cortés, and Comayagua.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Main data table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4. It contains multiple rows for different projects and activities, including supervision of airports, road construction, and drainage systems.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with multiple rows and columns detailing project activities, descriptions, units, quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects in Honduras.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with multiple rows and columns containing activity details, descriptions, U.M., descriptions, quantities, costs, and percentages for various projects like 'SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO' and 'APOYO AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 19

Table with multiple rows and columns detailing construction activities. Columns include: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4. Rows list various projects like 'CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO' and 'OBRAS VARIAS'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, % de Avance Trimestre 4. It contains 15 rows of data for various road construction activities across different municipalities in Honduras.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, % de Avance Trimestre 4. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[DESCRIPCIÓN]' and ending with 'Total Actividad - Obra:'. The data shows various construction and maintenance activities across different municipalities in Honduras.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



20/01/2016 11:41:20
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 17 de 19

Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects in Honduras.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 021-CONSTRUCCION PARQUE BERLIN, MUNICIPIO DE ATIMA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4				
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%	%	%	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	198.00 0.00 638,550.00	0.00 0.00 851,097.00	198.00 0.00 1,489,647.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION PARQUE EN LA ALDEA LA VEGA, MUNICIPIO DE OJUERA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	74.00 0.00 0.00	14.80 0.00 279,751.00	0.00 0.00 625,975.00	88.80 0.00 905,726.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	74.00	14.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 90,000.00	0.00 0.00 211,126.00	0.00 0.00 93,120.00	0.00 0.00 394,246.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 024-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 98,090.00	0.00 0.00 98,090.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53 KILÓMETRO	S	2.54 0.00 0.00	1.59 0.00 17,555,848.00	1.38 0.00 13,535,430.00	0.00 0.00 13,534,240.00	2.97 0.00 44,625,518.00	116.93 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				2.54	1.59	1.38	0.00	2.97	116.93	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53 KILÓMETRO	S	1.20 0.00 0.00	1.59 0.00 347,419.00	1.38 0.00 1,063,720.00	0.00 0.00 6,346,018.00	2.97 0.00 7,757,157.00	247.50 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.20	1.59	1.38	0.00	2.97	247.50	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 890,722.00	0.00 0.00 1,913,303.00	0.00 0.00 2,391,463.00	0.00 0.00 5,195,488.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)			
01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	38,157.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,941,705.00	24,066.00 0.00 1,152,462.00	61,212.00 0.00 6,457,285.00	85,278.00 0.00 9,551,452.00	223.49 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				38,157.00	0.00	24,066.00	61,212.00	85,278.00	223.49	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CANALIZACIONES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)			
01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	255,420.00 0.00 0.00	0.00 0.00 50,000.00	24,066.00 0.00 0.00	61,212.00 0.00 256,821.00	85,278.00 0.00 306,821.00	33.39 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				255,420.00	0.00	24,066.00	61,212.00	85,278.00	33.39	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE ESPIGONES DE GAVION		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)			
01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GAVION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	12,529.00 0.00 0.00	766.00 0.00 2,568,732.00	5,645.00 0.00 4,326,525.00	9,091.00 0.00 14,352,114.00	15,502.00 0.00 21,247,371.00	123.73 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				12,529.00	766.00	5,645.00	9,091.00	15,502.00	123.73	0.00	0.00	0.00	



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	766.00	250,520.00	5,645.00	0.00	9,091.00	1,029,553.00	15,502.00	1,280,073.00	155,020,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	766.00	250,520.00	5,645.00	0.00	9,091.00	1,029,553.00	15,502.00	1,280,073.00	155,020,000.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,720.00	0.00	221,349.00	0.00	108,398.00	0.00	2,338,467.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,720.00	0.00	221,349.00	0.00	108,398.00	0.00	2,338,467.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,385.00	0.00	0.00	0.00	36,520.00	0.00	126,905.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,385.00	0.00	0.00	0.00	36,520.00	0.00	126,905.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	102,954.00	0.00	0.00	0.00	5,137,710.00	34,610.00	1,253,176.00	47,110.00	5,907,299.00	81,720.00	12,298,185.00	79.38	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				102,954.00	0.00	0.00	0.00	5,137,710.00	34,610.00	1,253,176.00	47,110.00	5,907,299.00	81,720.00	12,298,185.00	79.38	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	173,264.00	34,610.00	203,576.00	47,110.00	234,439.00	81,720.00	611,279.00	817,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	173,264.00	34,610.00	203,576.00	47,110.00	234,439.00	81,720.00	611,279.00	817,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES																		
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	REGULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149 INFORME	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676,980.00	0.00	3,676,980.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676,980.00	0.00	3,676,980.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																		
			Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53 KILOMETRO	S	3.91	0.00	1.23	5,489,370.00	0.00	20,406,354.00	0.00	0.00	12,505,440.00	1.23	38,401,164.00	31.46	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.91	0.00	1.23	5,489,370.00	0.00	20,406,354.00	0.00	0.00	12,505,440.00	1.23	38,401,164.00	31.46	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				488,585.50	0.00	41,986.45	163,258,467.00	134,670.93	236,607,967.00	240,691.03	807,947,379.00	417,348.41	1,207,813,813.00	85.42	0.00	0.00	0.00	
Totales del Reporte:				488,585.50	0.00	41,986.45	163,258,467.00	134,670.93	236,607,967.00	240,691.03	807,947,379.00	417,348.41	1,207,813,813.00					