



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Seily Judith López Martínez
Oficial de Información Pública
De: Digna Luz Hernández
Encargada de Desarrollo Comunitario
Asunto: Información Portal de Transparencia
Fecha: 06 de Julio del 2021

.....

Por este medio le remito el Informe de los **Proyectos Ejecutados** y en **Ejecución** correspondiente al mes de Junio del año 2021, para ser incorporado al Portal Único de Transparencia.

Digna Luz Hernández
Encargada de Desarrollo Comunitario






MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, COLÓN
 INFORME DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETO DEL GASTO	FECHA DE Ejecucion	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION/TRASPASO	PRESUPUESTO MAS AMPLIACION/TRASPASO	MONTO EJECUTADO	% ACUMULADO EJECUTADO
23400	20/05/2021	Mantenimiento de calles de las comunidades	La conce, Guano dos, Brisas del Valle, Brisas de Miramar, Quebrada Helada y Limoncito	L 200,000.00	L -	L -	L 93,000.00	46.00%
23400	31/05/2021	Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable	Comunidad de Flores de Oriente	L 800,000.00	L 200,000.00	L 1,000,000.00	L 200,000.00	100.00%
23400	08/06/2021	Construccion de Caja Puente	Comunidad de saludo Arriba	L 140,000.00	L 100,000.00	L 240,000.00	L 18,550.00	7.73%
47110	08/06/2021	Instalacion de Alcantarilla	Comunidad de Nueva Esperanza	L 80,357.95			L 10,800.00	13.00%
23400	09/06/2021	Mantenimiento de Calles	Comunidad de la Conse, Guano Dos, Brisas del Valle, Brisas de Miramar, Quebrada Helada y Limoncito	L 200,000.00	L -	L -	L 93,000.00	46.50%
23400	15/06/2021	Canalizacion y Desviacion de la Quebrada	Comunidad de Francia	L 572,934.38	L -	L -	L 272,934.38	47.64%
23400	17/06/2021	Mantenimiento de Calles	Tramo Carretero Bonito Oriental-Rio Miel	L 607,260.93	L 384,980.82	L 992,241.75	L 80,000.00	14.40%
23400	23/06/2021	Mantenimiento de Calles Internas	Comunidad de Francia	L 290,000.00	L -	L -	L 290,000.00	100.00%
23400	23/06/2021	Construccion de Caja Puente	Comunidad de la Fortuna	L 150,000.00	L 100,000.00	L 250,000.00	L 147,985.00	59.00%
47110	23/06/2021	Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores	Comunidad el Ocote	L 150,000.00	L -		L 33,100.00	22.00%
TOTAL				L 3,190,553.26	L 784,980.82	L 2,482,241.75	L 1,239,369.38	


Digna Luz Hernández Orellana
 Encargada de Desarrollo Comunitario

