



Alauca, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA MATAPALO	Alauca El Paraiso	11	11	47210		300,000.00	191,641.00	0.00	0.00	0.00	491,641.00	0.00	0.00	319,943.25	0.00	0.00	319,943.25	65.00 %	171,697.75	34.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de centro basico Aldea Las Manos	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	399,585.30	0.00	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	399,585.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Electrificacion Aldea Ceibita, Camalotal	Aldea Ceibita, Camalotal	11	11	47210	21	500,000.00	671,699.95	0.00	341,231.77	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Continuación Caja Puente	Aldea El Jicaró	11	11			100,000.00	104,300.00	0.00	93,565.00	0.00	297,865.00	0.00	0.00	237,365.00	0.00	0.00	237,365.00	79.00 %	60,500.00	20.00 %	EN PROCESO	
5	Remodelación Oficinas De La Municipalidad	Barrio El Centro Alauca	11	11	47210	21	213,261.51	238,807.09	0.00	0.00	0.00	452,068.60	0.00	0.00	183,826.00	0.00	0.00	183,826.00	40.00 %	268,242.60	59.00 %	EN PROCESO	
6	Compra de Terreno para campo de Fútbol	Aldea Momotombo	11	11	41110	21	145,623.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,623.10	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00 %	145,623.10	74.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Electrificación Tunas San Pedro	Alauca El Paraiso	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	287,048.12	0.00	687,048.12	0.00	0.00	687,048.12	0.00	0.00	687,048.12	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Cerca de Cancha de Fútbol Aldea La Chichigua	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	150,605.00	0.00	0.00	0.00	150,605.00	0.00	0.00	136,605.00	0.00	0.00	136,605.00	90.00 %	14,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE CERCA	LA CEIBITA	11	14	47110		0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Alauca, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2021

Hora : 02:33 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							1,658,884.61	1,825,638.34	0.00	721,844.89	0.00	4,206,367.84	0.00	0.00	3,546,304.39	0.00	0.00	3,546,304.39		660,063.45			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal Vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello




Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Suarez Gonzalez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Mirian Isolina Dominguez Cáceres

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6z4xrhfPtdIQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78Atpd+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1RgavbBqjE8Esy0j0JrTsEHb4rNOZh
 Gobqn+I+HFr548ftomysN7QMLampDnVW6hN5f4Ae35IUSLKY47AicSjez5aucNJKWesMx2HuM2UibvLrsPsfzMGJ2i3/kb44Dv2xxuQMEhupibKMfojaW5x63GllT5k63Ge+Rif
 BMRZCLF67riCO1bWiOG05voyHyYniHEKl8hZ0YJA==