



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	MEJORAMIENTO DE CACERIO LOS LAGOS, ALDEA DEL CENTRO		12	12	466		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	22.00 %	39,000.00	78.00 %	TERMINADO	
2	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PRACTICAS PRODUCTIVAS COMUNITARIAS ENFOQUE GIIH Y MIC EN LA MICROCOMUNIDAD, IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONSERVACION DE SUELOS Y DE REFORESTACION	ALDEA EL CENTRO,	13	25	573		0.00	259,131.50	0.00	0.00	0.00	259,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	259,131.50	259,131.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANES AGUA POTABLE	COMUNIDAD DE LOS ALDEA DEL CENTRO	12	12	464		100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00	10.00 %	160,235.00	89.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DEL CARRETERA GRANDE	COMUNIDAD DE MONTE ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,800.01	0.00	0.00	15,800.01	39.00 %	24,199.99	60.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA FRANCISCA TURCIOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0808-1982-00253 DE LA COMUNIDAD DEL LLANO ALDEA DE OPIMUCA	CACERIO EL LLANO AGUA FRIA ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	121,562.48	0.00	0.00	0.00	121,562.48	0.00	0.00	115,136.99	0.00	0.00	115,136.99	94.00 %	6,425.49	5.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE CACERIO LOS LAGOS, ALDEA DEL CENTRO	COMUNIDAD DEL LIMON ALDEA DEL CENTRO	12	12	466		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	18.00 %	16,400.00	82.00 %	EN PROCESO	
7	CERCA PERIMETRAL	COMUNIDAD DEL CENTRO ALDEA DEL CENTRO	12	12	573		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	84.00 %	7,600.00	15.00 %	TERMINADO	
8	REPARACION DE LA IGLESIA CATOLICA	COMUNIDAD DEL ALGODONAL ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	461		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,654.01	0.00	0.00	36,654.01	73.00 %	13,345.99	26.00 %	EN PROCESO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA MARIA IRENE MARADIAGA CON NUMERO DE IDENTIDAD 080-1945-00133	COMUNIDAD DEL PORVENIR, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	461		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1.00 %	984,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
10	BALASTREO DE CALLE	COMUNIDAD DEL PORVENIR, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	36,013.97	0.00	0.00	36,013.97	36.00 %	63,986.03	63.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO DE CALLE	COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	466	12	466		0.00	123,124.95	0.00	0.00	0.00	123,124.95	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	101,750.00	82.00 %	21,374.95	17.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE GRADAS	COMUNIDAD DE BUENOS AIRES ALDEA DE OPIMUCA	12	12	469		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00 %	20,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO DE CALLE	COMUNIDAD DEL ALTO ALDEA DEL CENTRO	12	12			0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25.00 %	90,000.00	75.00 %	TERMINADO	
14	PERFORACION DE POZO	COMUNIDAD DE MORA MULCA ALDEA DE SAN JORGE	12	12	464		80,000.00	195,093.73	0.00	0.00	0.00	275,093.73	0.00	0.00	135,648.00	0.00	0.00	135,648.00	49.00 %	139,445.73	50.00 %	EN PROCESO	
15	EXCAVACION DE POZO	COMUNIDAD DE LAS QUESERAS ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	464		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00	9.00 %	63,449.00	90.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA GRANERO	COMUNIDAD DEL PORVENIR ALDEA DEL PORVENIR	12	12	475		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	51,301.00	0.00	0.00	51,301.00	51.00 %	48,699.00	48.00 %	TERMINADO	
17	HORAS MAQUINAS	COMUNIDAD DE LA ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466		0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	201,650.00	0.00	0.00	201,650.00	99.00 %	350.00	0.00 %	TERMINADO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE HABITACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A NOMBRE DE JOSE NOEL LAINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0808-1998-00129	COMUNIDAD DE CASITAS ALDEA DEL PORVENIR	12	12	461		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	64,128.00	0.00	0.00	64,128.00	91.00 %	5,872.00	8.00 %	TERMINADO	
19	MEJORAMIENTO DE CALLE, FUNDICION Y ENCHAPADO DE TRAMO CARRETERO	COMUNIDAD DE SACA DE AGUA ALDEA DE SAN JORGE	12	12	466		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	68,364.00	0.00	0.00	68,364.00	68.00 %	31,636.00	31.00 %	TERMINADO	
20	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD DEL ALTO ALDEA DEL CENTRO	12	12	464		150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	194,032.77	0.00	0.00	194,032.77	77.00 %	55,967.23	22.00 %	TERMINADO	
21	MEJORAMIENTO DE CALLE	COMUNIDAD DEL CARRIZAL	12	12	466		0.00	121,562.48	0.00	0.00	0.00	121,562.48	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	98.00 %	1,562.48	1.00 %	TERMINADO	
22	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	LAS RAMADAS ALDEA DEL CENTRO	12	12	467		150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	199,580.00	0.00	0.00	199,580.00	95.00 %	10,420.00	4.00 %	TERMINADO	
23	COMPRA DE TRANSFORDE PALO MADOR	COMUNIDAD VERDE	12	12	461		0.00	50,937.32	0.00	0.00	0.00	50,937.32	0.00	0.00	40,135.00	0.00	0.00	40,135.00	78.00 %	10,802.32	21.00 %	TERMINADO	
24	EXCABACION DE POZO DE LAS QUASERAS	COMUNIDAD DE LAS QUASERAS	12	12	464		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21.00 %	55,000.00	78.00 %	EN PROCESO	
25	MEJORAMIENTO DE CALLE	COMUNIDAD DE LOS CAMARONES, ALDEA DEL CENTRO	12	12			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	93.00 %	2,000.00	6.00 %	TERMINADO	
26	PROYECTO DE PISOS, BAÑOS, SERVICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMUNIDAD DEL TABLON	13	25	461		0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	169,690.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
27	CONSTRUCCION DE LAS PUEBTE DE HAMAKA	COMUNIDAD DE LAS TROJAS	12	12	475		250,000.00	65,687.42	0.00	300,000.00	0.00	615,687.42	0.00	0.00	492,178.48	0.00	0.00	492,178.48	79.00 %	123,508.94	20.00 %	EN PROCESO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	MEJORAMIENTO DE CALLE DE LOS AMATES ALDEA DEL PORVENIR	COMUNIDAD	12	12	466		0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	67.00 %	45,000.00	32.00 %	EN PROCESO	
29	COMPRA DE MATERIALES DEL BOMBOM S	COMUNIDAD	12	12			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00	23,921.00	79.00 %	6,079.00	20.00 %	TERMINADO	
30	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMPRA DE 40 TUBOS HG	COMUNIDAD DE LAS LAJAS ALDEA DEL CENTRO	12	12			0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	COMUNIDAD DEL LLANO DE ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
32	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DEL SEÑOR CRESCENCIO GONZALES	COMUNIDAD DE LA CAÑADA ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	80,342.00	0.00	0.00	80,342.00	87.00 %	11,658.00	12.00 %	EN PROCESO	
33	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO 5 HP MONOFASICO A REVISION Y LIMPIEZA CAMBIO DE TUBERIA	COMUNIDAD DEL CENTRO DE ALDEA DEL CENTRO	12	12	464		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,789.00	0.00	0.00	12,789.00	85.00 %	2,211.00	14.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA FRANCISCA TURCIOS, ELABORACION DE DOS PUERTAS, CUATRO VENTANAS DE METAL	COMUNIDAD DEL LLANO DE ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	16,775.00	83.00 %	3,225.00	16.00 %	EN PROCESO	
35	REPARACION DE TECHODEL CENTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	COMUNIDAD DEL CENTRO ALDEA DEL CENTRO	12	12	469		0.00	628,784.69	0.00	60,000.00	0.00	688,784.69	299,748.38	0.00	359,991.98	0.00	0.00	659,740.36	95.00 %	29,044.33	4.00 %	EN PROCESO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
36	REPARACION DE LA JOYA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD DE LA JOYA	12	12			0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,633.00	0.00	0.00	50,633.00	84.00 %	9,367.00	15.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA DEL HIDRAHULIC CENTRO	COMUNIDAD DEL CENTRO	12	12	475		500,000.00	267,437.44	0.00	1,379,445.25	0.00	2,146,882.69	0.00	0.00	652,543.05	0.00	0.00	652,543.05	30.00 %	1,494,339.64	69.00 %	EN PROCESO	
38	REPARACION DE BOMBA	COMUNIDAD DEL JOCOMICO, ALDEA DEL CENTRO	12	12	464		0.00	59,836.90	0.00	0.00	0.00	59,836.90	0.00	0.00	4,500.01	0.00	0.00	4,500.01	7.00 %	55,336.89	92.00 %	EN PROCESO	
39	ELABORACION DE TAPADERAS	COMUNIDAD DEL ALTO DEL CENTRO	12	12	464		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	84.00 %	2,000.00	15.00 %	TERMINADO	
40	MEJORAMIENTO DE CALLES, COMPRA DE MATERIALES	COMUNIDAD DEL ESPINO, LAD DELICIAS, ALGODONAL, MONTE VIDEO ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466		0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	172,200.00	99.00 %	800.00	0.00 %	TERMINADO	
41	HORAS MAQUINAS	COMUNIDAD DE LAS RAMADAS, DESVIO DE LOS GOMEZ, ALDEA DE OPIMUCA HACIA LA COOPERATIVA	12	12	466		0.00	100,695.57	0.00	0.00	0.00	100,695.57	0.00	0.00	79,025.01	0.00	0.00	79,025.01	78.00 %	21,670.56	21.00 %	EN PROCESO	
42	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	COMUNIDAD DEL PORVENIR ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	62,250.00	88.00 %	7,750.00	11.00 %	EN PROCESO	
43	ELABORACION DE PUERTAS DE METAL EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS RAMADAS	COMUNIDAD DE LAS RAMADAS ALDEA DEL CENTRO	12	12	475		80,640.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,640.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	52.00 %	14,640.00	47.00 %	EN PROCESO	
44	PRIMERA ETAPA DE CENTROS DE USOS MULTIPLES COMPRA DE MATERIALES	LAS PILITAS ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	75,638.00	0.00	0.00	75,638.00	54.00 %	64,362.00	45.00 %	TERMINADO	
45	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	COMUNIDAD DE LA TEJERA ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	97.00 %	250.00	2.00 %	TERMINADO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	SANTA SOFIA, CALLE VIEJA	12	12	466		0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	TRANSPORTE DE MATERIAL SELECTO MERCADO MUNICIPAL	COMUNIDAD DEL CAMPAMENTO ALDEA DEL CENTRO	12	12			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	24,400.24	0.00	0.00	24,400.24	81.00 %	5,599.76	18.00 %	TERMINADO	
48	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL	COMUNIDAD DE LAS CASITAS, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	467		0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	83.00 %	10,000.00	16.00 %	TERMINADO	
49	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL	COMUNIDAD DE LA TEJERA ALDEA DEL PORVENIR	12	12	467		0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	PROYECTO DE ELECTRIFICACION (LAMPARAS POSTES)	ALDEA DEL CENTRO, ALDEA DE OPIMUCA	12	12	481		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00 %	60,000.00	60.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2021

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,800,640.00	3,532,544.90	0.00	2,330,945.25	50,000.00	8,614,130.15	299,748.38	0.00	4,046,846.52	0.00	428.82	1.92	4,775,416.82		3,838,713.33				

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Mauricio Meza Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Meuris Jean Carlos Cerrato Navas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Iliana Marieth Sierra Bustillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

0981J3Xhtk43JdRhBdGlpte86OzoSrzhwjT6fQhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6wi1dgmmHNTZxGcwvSSXrrR4ITqRb9TTxYVJ5z4bf3JjEFjt7+Aa0cvcNQISqnp6Sz22juqE7Mbzm
3QiUaF0u8DD2lzDF3W99IWXyzfTdkQPlpmb7OUaRGQ0kLcYrE5/SwvivoJEvJBfIBP9x3n7slxGgCmJYH2AI9RB9OhrXG934kTgtLxOjFwLDrT87fr9yIKcl0E2CBJLM9Li7wsY
DdTeBRhRwprEGjqtAQ/vfCCCNT8mjELty9a5EyKyG4sSIJX4ddh3pU6uBRh0=