



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Dagoberto Ferrufino Rivas	sector vial	Urbanizacion y desarrollo del Proyecto Vivienda Social, nivelacion y limpieza de terreno	Campo Buena Vista contiguo a instalaciones de Proniño de esta Ciudad	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	rehabilitacion de tramos criticos en la red secundaria dañada con los impactos de las tormentas ETA e IOTA	el mantenimiento de dichas vias no genera impacto ambiental negativo	el mantenimiento de dichas vias no genera impacto ambiental negativo	Fondos Municipales	Lps 195,800.00	14 de Diciembre del 2021	Finalizado	Lps 195,800.00	31 de Diciembre del 2021	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construccion, adicion y mejora, conformado y balastreo de Calles	Colonias; Kennedy, 06 de Julio, La Libertad, Berlin, Palermo, Dionisio Avila y Sitraterco de esta Ciudad	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construccion de dicho proyecto mejora la erosion y encauza las aguas reduciendo asi el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosion debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps 998,000.00	01 de Diciembre del 2021	Finalizado	Lps 998,000.00	19 de Diciembre del 2021	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	onstruccion, adicion, mejora y conformado de calles	Aldeas; 04 de Marzo, El Socorro, La Tarrera, Finca 10 y Finca 11	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construccion de dicho proyecto mejora la erosion y encauza las aguas reduciendo asi el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosion debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps 998,000.00	01 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps 998,000.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construccion, adicion y mejora de conformado de Calles	Aldeas: Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Rio Chiquito, Las Flore, Chumbas, Las Cuchillas, San Isidro, Naranja Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraiso, Monterrey, Palos Blancos, el 70, Ruby, Suyapa, Voluntades Unidas, Urraco Norte, El Way, Cobahsa, Esfuerzos de Jesus, Palomas Birichiche, Brisasa del Campo, Veracruz Palomas, Mocola, Unidos Venceremos, La Fragua, 45 1/2, Dora, Camalote, Los Naranjos, 02 de Agosto, Morazan, El Porvenir, Nuñez, Quebrada de Yoro, Rubi # 1,2,3, Gracias a Dios, Villa Hortensia, Centenario, Chotepe, Colorada, Castaño, Santa Ines, Guaymitas, Las 40, La 39, Mealler, El Cayo, Agua Blanca Norte, Villa Soleada, Brisas de la Libertad, La Union, Monte de los Olivos, 01 de Enero y El Progresar de este Municipio	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construccion de dicho proyecto mejora la erosion y encauza las aguas reduciendo asi el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosion debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps 998,000.00	01 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps 998,000.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

5	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construccion, adición, mejora y balastreo de calles	Aldeas: Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Rio Chiquito, Las Flores, Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte Amapa, Victoria, El Paraiso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidad de este Municipio	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construcción de dicho proyecto mejora la erosión y encauza las aguas reduciendo así el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosión debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps 1,998,000.00	01 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps 1,998,000.00	08 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
6	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construccion, adición, mejora y Balastreo de Calles	Aldeas: 04 de Marzo, El Socorro, La Tarrera, Finca 10 y Finca 11 de esta Ciudad	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construcción de dicho proyecto mejora la erosión y encauza las aguas reduciendo así el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosión debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps. 698,000.00	01 de Diciembre del 2021	Finalizado	Lps. 698,000.00	20 de Diciembre del 2021	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Eleazar Otoniel Canales Avelar	sector vial	Construccion, adición, mejora y balastreo de calles	Colonias: Bendeck, William Hall, 27 de Octubre, Francisco Morazan, Carlos Roberto Reina, Alameda, Las Palmas, Pajules, San Jorge, 07 de Abril. Primavera, Castaños, Alexander Lopez, Berlin, Sitramedhys, Española, 03 de Abril, Juan Ramon, Buenos Amigos, Los Laureles, Brisas del Eden, Colinas, Rs. El Progreso, 02 de Marzo, Esperanza de Jesus, Mangandy, Ramirez Reina, Altos de El Progreso, Jerusalem, Suazo Cordova, Corocol. Policarpo Paz Garcia, Centroamericana, San Martin, 02 de Julio, La Nacional, Sitraterco, Melgard Castro, Santa Fe, Brisas del Valle, Suyapa, Quebrada Seca, Fatima, Sector Urbano de esta Ciudad.	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construcción de dicho proyecto mejora la erosión y encauza las aguas reduciendo así el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosión debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps. 498,000.00	02 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 498,000.00	15 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
8	Margoth Elizabeth Rodríguez Gonzales	sector vial	Construccion, adición mejora y balastreo de calles	Colonias: Centenario, Los Naranjos, Sitramedhys, Buenos Amigos, La Pimientera, Villa la Arboleda, Valeska Suarez, Villa Florencia, Duarte, La Nuñez, Jerano Mejía, Parce Medina, Rubi # 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Parcelacion Belen, Naranjo # 1,2, Barrio San Jose# 1, Las Golondrinas y Buenos Aires de esta Ciudad	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	habilitar el acceso vehicular para las comunidades que por el paso de las tormentas quedaron incomunicadas	la construcción de dicho proyecto mejora la erosión y encauza las aguas reduciendo así el impacto ambiental	mejora las condiciones del suelo evitando la erosión debido a las fuertes lluvias	Fondos Municipales	Lps. 498,000.00	27 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 498,000.00	21 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adición y mejora de Pavimento	Calle que conduce a Colonia 03 de Abril de esta Ciudad	mantenimiento de la red vial	Pavimentacion en Calles	Mejorar la viabilidad en las Vias donde se proyectaran dichos prroyectos	Encauzamiento de Aguas pluviales para evitar erosión en dichas vias	Mejorar la Superficie de rodadura y así evitar erosiones en sub rasante	Fondos Municipales	Lps. 997,250.00	30 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 997,250.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

10	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adición y mejora de Pavimentol	Colonia Suazo Cordova Calle que conduce a Colonia Corocol	mantenimient o de la red vial	Pavimentacion en Calles	Mejorar la viabilidad en las Vias donde se proyectaran dichos prroyectos	Encauzamien to de Aguas pluviales para evitar erosion en dichas vias	Mejorar la Superficie de rodadura y asi evitar erosiones en sub rasante	Fondos Municipales	Lps. 990,000.00	30 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 990,000.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
11	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adición y mejora de Pavimento	Tramo del Instituto Bandeira hacia Colonia San Jorge de esta Ciudad	mantenimient o de la red vial	Pavimentacion en Calles	Mejorar la viabilidad en las Vias donde se proyectaran dichos prroyectos	Encauzamien to de Aguas pluviales para evitar erosion en dichas vias	Mejorar la Superficie de rodadura y asi evitar erosiones en sub rasante	Fondos Municipales	Lps. 995,400.00	30 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 995,400.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
12	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adición y mejora y continuacion de Pavimento	Colonia Los Castaños hacia Colonia Primavera esta Ciudad	mantenimient o de la red vial	Pavimentacion en Calles	Mejorar la viabilidad en las Vias donde se proyectaran dichos prroyectos	Encauzamien to de Aguas pluviales para evitar erosion en dichas vias	Mejorar la Superficie de rodadura y asi evitar erosiones en sub rasante	Fondos Municipales	Lps. 994,060.00	30 de Diciembre del 2021	Proceso	Lps. 994,060.00	24 de Enero del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General
Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

" CIUDAD BONITA "