



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 12:22 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario Activo	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Polideportivo en Instituto José Trinidad Reyes (Concepción de Soluteca)	Concepción de Soluteca	11	11	11 01 006 000 75 001 47110 11 001 01 2070	0.00	341,544.57	0.00	0.00	0.00	341,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	341,544.57	100.00 %	EN PROCESO	
2	Ampliación de Sistema Eléctrico Colonia Nuevo Amanecer	La Paz	11	11	12 04 001 000 30-12 400,000.00 001 47210 11 -2020 001 01 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	Mantenimiento de Alumbrado para Canchas, Parques y Lugares Recreativos	La Paz	11	11	12 04 002 000 30-12 250,000.00 001 11 001 01 -2020 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Ampliación de Sistema Eléctrico Yarumela	Yarumela	11	11	12 04 004 000 75 001 47210 11 001 01 2050	0.00	453,656.00	0.00	0.00	0.00	453,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	453,656.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	Contraparte Municipal para Construcción de Centro Básico El Encinal No. 2	Comunidad El Encinal	11	11	11 01 003 000 30-12 650,000.00 01 47110 11 -20 001 01 2070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Centro Básico El Encinal No. 2	Comunidad El Encinal	11	22	11 01 004 000 75 001 47110 22 138 01 2070	5,104,196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,104,196.78	100.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Proyecto de Agua Potable (Contraparte Municipal)	La Paz	11	11	11 06 001 000 30-12 2,000,000.00 001 47110 11 -2020 001-01 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Ampliación Sistema Eléctrico en Aldeas y Caseríos (Liquidambar, Guachipán, 15 de Mayo, Montecillos)	Aldeas y Caseríos	11	11	12 04 005 000 75 001 47210 11 001 01 2050	0.00	536,520.00	0.00	0.00	0.00	536,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	536,520.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Proyecto de Agua Potable (Contraparte Municipal)	La Paz	15	15	15 01 001 000 30-12 6,600,000.00 001 47110 15 -2020 013 01 2050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021
Hora : 12:22 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Mejora de Calles del Casco Urbano, Aldeas, Caseríos y Vías de Acceso al Municipio	La Paz	15	15	15 01 005 001 000 23400 013 01 2050	30-12	1,225,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,469.50	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	4.00 %	1,169,069.50	95.00 %	EN PROCESO	
11	Reparación de Calles de las Zonas Productoras y de Acceso al Municipio	Aldeas y Caseríos	11	11	15 02 002 001 000 23400 001 01 2050	75	70,508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	70,508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,508.69	100.00 %	EN PROCESO	
12	Adquisición de Tierras	La Paz	15	15	15 01 006 000 001 15 013 01 41130 2050	30-12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Polideportivo en Instituto José Trinidad Reyes (Concepción de Solutea)	Concepción de Solutea	11	11	15 02 005 000 001 47110 001 01 2070	75	0.00	255,887.81	0.00	0.00	0.00	255,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	255,887.81	100.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento de Viviendas (casco urbano, aldeas y caseríos)	La Paz	11	11	11 03 001 001 000 23400 001 01 2050	30-12	500,000.00	38,508.69	0.00	0.00	0.00	538,508.69	0.00	0.00	83,145.00	0.00	0.00	83,145.00	15.00 %	455,363.69	94.00 %	EN PROCESO	
15	Reparación de Calles de las Zonas Productoras y de Acceso al Municipio	La Paz	11	11	13 02 001 001 000 23400 001 01 2050	30-12	450,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	133,984.09	0.00	0.00	133,984.09	20.00 %	516,015.91	79.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Centro Básico El Encinal No. 2 (Contraparte Municipal)	EL Encinal	15	15	15 01 006 000 001 47110 013 01 2080	30-12	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Adiciones y Mejoras a Escuelas Manuel Bonilla	La Paz	11	11	11 01 001 000 001 47110 001 01 2070	30-12	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento Comunal de Escuela El Naranjo Centro	El Naranjo	11	11	11 01 005 000 001 47110 001 01 2070	75	0.00	498,308.37	0.00	0.00	0.00	498,308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	498,308.37	100.00 %	EN PROCESO	
19	Mantenimiento de Alumbrado Público	La Paz	11	11	12 04 003 000 001 47210 001 01 2020	30-12	89,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,997.40	100.00 %	EN PROCESO	
20	Remodelación Salón Comunal Naranjo Amiba	El Naranjo	11	11	12 01 001 000 001 47110 001 01 2050	30-12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 16/09/2021
Hora : 12:22 p.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Folio de Proyecto	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Traspaso de Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	Mejoramiento de Viviendas Caseríos (casco urbano, escuelas y caseríos)		15	15	15 01 001 001 75 000 23400 15 013 01 2050	0.00	111,481.31	0.00	0.00	111,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	111,481.31	100.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción La Paz de Cementerio Municipal		15	15	15 01 002 000 30-12 1,000,000.00 001 47110 15 -2020 013 01 2050	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción La Paz de Paseo Los Pinos		15	15	15 01 004 000 30-12 1,400,000.00 001 47210 15 -2020 013 01 2050	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción Concepción de Tanque Solencia para Agua Potable, Chiguitán, Concepción de Solencia		15	15	15 01 007 000 30-12 300,000.00 001 47110 15 -2020 013 01 2050	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	Adiciones y La Paz de Mejoras al Hospital Roberto Suro		15	15	15 01 009 000 75 000 147110 15 013 01 2050	0.00	596,531.11	0.00	0.00	596,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	596,531.11	100.00 %	EN PROCESO	
26	Reparación de Calles de las Zonas Productoras y de Acceso al Municipio		15	15	15 01 010 001 75 000 23400 15 013 01 2050	0.00	111,481.31	0.00	0.00	111,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	111,481.31	100.00 %	EN PROCESO	
27	Adiciones y La Paz de Mejoras a Escuelas Domicio de Herrera (Anezo)		11	11	15 02 000 000 75 000 23100 11 001 01 2070	0.00	8,798.10	0.00	0.00	8,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,798.10	100.00 %	EN PROCESO	
28	Adiciones y La Paz de Mejoras a Escuelas Carlos Sánchez		11	11	15 02 000 000 75 000 23100 11 001 01 2070	0.00	10,937.20	0.00	0.00	10,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,937.20	100.00 %	EN PROCESO	
29	Adiciones y La Paz de Mejoras a Kinder de la Comunidad de Tierra Prieta		11	11	15 02 006 000 75 000 23400 11 001 01 2070	0.00	299,934.00	0.00	0.00	299,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	299,934.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Adiciones y La Paz de Mejoras a Escuelas Ramon Rosa		11	11	11 01 002 000 30-12 150,000.00 01 47110 11 -2020 001 01 2070	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción La Paz de Casas Preescolar Los Pinos		11	11	12 01 000 000 30-12 900,000.00 001 47210 11 -2020 001 01 2070	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Remodelación El Naranjo n Salón Comunal Naranjo Arriba		15	15	15 01 003 000 30-12 200,000.00 001 47110 15 -2020 013 01 2050	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras CA.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 16/09/2021
Hora : 12:22 p.m.
Pagina: 4 de 4



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Reparación y la Paz		11	15 02 008 000 75	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	208,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
	Alcantarillado			001 01 2050																		
34	Construcción La Paz		11	15 02 001 000 30-12	1,024,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,024,232.10	100.00 %	EN PROCESO	
	de Proyecto			001 01 2050																		
35	Construcción La Paz		11	15 02 007 000 16	0.00	199,516.00	0.00	0.00	0.00	199,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	199,516.00	100.00 %	EN PROCESO	
	de Obra			001 01 2050																		
	Fluvial en																					
	Caliente Vieja																					
	Hermosas y																					
	Medio																					
	Córdoba																					
Totales						23,764,404.4	3,871,225.47	0.00	0.00	0.00	27,635,629.8	56,400.00	0.00	217,129.09	0.00	0.00	273,528.09		27,382,100.85			


Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

José Anibal Flores Ayala

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

José Hermiljo Rivera Velásquez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Della Cristina Castillo Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6ZUJ1t+Ddd7AP0FeyEFGmikkmlP0tckKapUJWMOA6JkGNLDBTHwtkrbcaUR3NfRI+VSGKvluixJC9BDKQZn1Zmw+39C46s/+N02ve8ThZ1KKWbDXuglBSudm
nQrrR2gdP5lTVDiXzokogXmJoztbYX0auP+eiyPhaUIdaCnDAFwa09Nngz4rVMXGyAHYSBN2p6LlYHdaPFEksIDjpaZAOeUlnZmBRdzmOclawXgIqbP9ayExyoLoY
7QLdQXUtkY5Kr76Lf