



Alauca, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Continuacion Barrio Construcion Mondragon Alcantarillado Alauca sanitario		11	11	472-10	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Donacion Aldea Las Construcion Manos de una Aula Centro Basico		11	22	471-10	06	0.00	399,585.30	0.00	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	159,834.12	0.00	0.00	159,834.12	40.00 %	239,751.18	60.00 %	EN PROCESO	
3	220 Metros de Pavimentación	Barrio El Centro	11	11	472-10		0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,243.20	100.00 %	TERMINADO	
4	Superposicion de Proyectos	Barrio El Centro	11	11	411-10	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	220 Metros de Pavimentación	Barrio Mondragon Alauca	11	11	472-10	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Compra de Terreno para Campo de Futbol	Aldea Momotombo	11	11	411-30	06	145,623.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	195,623.10	100.00 %	EN PROCESO	
7	Compra de Terreno para Construcción de Estadio	Barrio El Centro	11	11	411-30	16	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Continuacion Aldea La Ce Cencha de Chichigua Futbol		11	11	472-10	06	67,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	433,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Construccion de oficinas Municipales	Barrio El Centro	11	11	471-10	06	200,000.00	68,967.20	0.00	0.00	0.00	268,967.20	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	5.00 %	255,167.20	94.00 %	EN PROCESO	



Alauca, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
 Hora : 02:41 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP				Otros
Totales							712,623.10	894,795.70	0.00	40,000.00	0.00	1,647,418.80	0.00	0.00	213,634.12	0.00	0.00	213,634.12	1,433,784.68	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Gonzalez Suarez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Mirian Isolina Dominguez Caceres

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4vhGkQBMv0Xs2DEUaMi78AF150+cpdo+b67n2j5jdOnqD86Dz5N1tzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1TZxt05IPDNFq0ZWCq0EOJRbLjknkp
 YLMProd7HDp2Ah1dz+UJebDXXCgK0J/QEdCbjtK4ESn0cK+nrPNyY5ldC0l+/qInAbuTasywxpaL3+ZMo7Buq2PUyA7cHHuoS4naEgEmUh/i/TXihvXxE7Xo2vUKpZcPkYn
 Sh4ElXuFjpwfNc1LnY5Vr9PNXPa9H0ZtbNqJz2g==