



Alauca, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/08/2021
 Hora : 02:53 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA MATAPALO	Alauca El Paraiso	11	11	47210		300,000.00	191,641.00	0.00	0.00	0.00	491,641.00	0.00	0.00	181,539.00	0.00	0.00	181,539.00	36.00 %	310,102.00	63.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de centro basico las Manos	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	399,585.30	0.00	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	319,668.24	0.00	0.00	319,668.24	80.00 %	79,917.06	20.00 %	EN PROCESO	
3	Electrificación Aldeas Ceibita, Camalotal	Aldeas Ceibita, Camalotal	11	11	47210	21	500,000.00	671,699.95	0.00	341,231.77	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Continuación de Caja Puente	Aldea El Jicaró	11	11			100,000.00	104,300.00	0.00	93,565.00	0.00	297,865.00	0.00	0.00	197,865.00	0.00	0.00	197,865.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
5	Remodelación de Oficinas Municipalidad	Barrio El Centro La Municipalidad	11	11	47210	21	213,261.51	238,807.09	0.00	0.00	0.00	452,068.60	0.00	0.00	178,590.00	0.00	0.00	178,590.00	39.00 %	273,478.60	60.00 %	EN PROCESO	
6	Compra de Terreno para campo de Fútbol	Aldea Momotombo	11	11	41110	21	145,623.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,623.10	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00 %	145,623.10	74.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Electrificación	Alauca El Paraiso Tunas San Pedro	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	207,048.12	0.00	607,048.12	0.00	0.00	607,048.12	0.00	0.00	607,048.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de Cancha de Fútbol	Alauca El Paraiso La Chichigua	11	11	47210		0.00	87,966.76	0.00	0.00	0.00	87,966.76	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	53,205.00	60.00 %	34,761.76	39.00 %	EN PROCESO	



Alauca, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/08/2021
 Hora : 02:53 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros	
Totales							1,658,884.61	1,744,000.10	0.00	641,844.89	0.00	4,044,729.60	0.00	0.00	3,100,847.08	0.00	0.00	3,100,847.08		943,882.52			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal Vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Suarez Gonzalez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mirian Isolina Domínguez Cáceres

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhk6z4xrhfPldlQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaM!78AHb0+cpdo+b67n2jSidCngD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoXfRgaVbBqE8EgW045MhrPYynQ115pM7252tvGSX8aYjks4aMTIRiMdVcD6Typrv727p/NbgTRSZm5cnAN43F1X8V6nzSwITx5jGhke1sNVA/qfFWYC0kLEdpX2sKt0QeqCXv3+ZooYhfqyNVFgldxTEdtSbG4q8JEuQKNJiZkwbLVVEklIgmqog14wbCNG2PsOsTy/P0DrmKw==