

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Ot
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Sector 01 Sector Salud																			
60	Programa Fuerza Honduras Pom 117-2020	Bo Las Americas	03-07-573	6	0.00	340,972.00	340,972.00	340,972.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,972.00	
15	Construccion De Centro De Salud		03-02-461	33	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	Programa De Salud (vida Mejor)	Siguatepeque	03-02-581	33	2,895,000.00	2,088,801.15	4,983,801.15	3,872,604.73	88.00	124,050.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,654.73	
75	Contraparte De Materiales Clinica Diabetico	Bo El Carmen	03-01-581	5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	Proyect Del Chupadero	Sito El Chupadero	06-01-469	17	0.00	94,925.35	94,925.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	Programa De Salud Covid-19 Dec 18-2021 (vida Mejo	Suyapita, Colonia	03-02-581	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					3,695,000.00	2,674,698.50	6,369,698.50	4,213,576.73		124,050.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,626.73	
Sector 02 Sector Educacion																			
92	Proyecto Contraparte De Materiales Kinder Nueva E		03-01-461	15	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	Proyecto Anthon Ceb Juan Jose Castro construccion		03-01-461	6	0.00	100,619.75	100,619.75	79,657.14	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,657.14	
79	Proyecto Anthon Ceb Renacimiento (construccion Modu	Barrio El Parnazo	03-01-461	6	0.00	31,063.61	31,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78	Proyecto Anthon Jardin De Niños Nuevo Amanecer (con		03-01-461	0	0.00	100,618.74	100,618.74	85,657.14	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,657.14	
85	Proyecto Anthon Ceb Presentacion Centeno (construccion		03-01-461	9	0.00	31,063.61	31,063.61	0.00	79.00	0.00	24,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.29	
82	Proyecto Anthon Escuela Estenislao Dominguez (const		03-01-461	9	0.00	31,063.61	31,063.61	0.00	79.00	0.00	24,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.29	
87	Proyecto Cambio De Techado Ceb Juan Ramon Molina A		03-01-461	11	0.00	0.00	0.00	322,081.82	*** **	38,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,966.74	
84	Proyecto Anthon Ceb La Igualdad (construccion 1 Aul		03-01-461	10	0.00	100,619.75	100,619.75	79,657.14	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,657.14	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
83	Proyecto Amhron Escuela Rafael Pineda Ponce (constr		03-01-461	10	0.00	100,619.75	100,619.75	79,657.14	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,657.14		
67	Programa De Educacion (vida Mejor)	Siguatepeque	03-01-581	33	3,044,262.00	317,586.48	3,361,848.48	1,068,100.00	33.00	0.00	0.00	0.00	41,739.00	0.00	0.00	0.00	1,109,839.00		
103	Proyecto Escuela Varias	Bo El Centro /	06-01-461	17	0.00	140,127.38	140,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Construccion De Dos Aulas Ceb Jose Cecilio Del Val		03-01-461	1	600,000.00	0.00	600,000.00	150,807.87	47.00	0.00	0.00	0.00	134,144.82	0.00	0.00	0.00	284,952.69		
07	Construccion De Un Aula En Ceb Renacimiento	Barrio El Parnaso	03-01-461	1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08	Modulo De Un Aula En Escuela		03-01-461	1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Construccion De Un Aula Mas Modulo De 4 Baños		03-01-461	1	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	Construccion De La Losa Para Segundo Piso Escuela	El Centro	03-01-461	1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	Aula De Clases Y Modulo De Baños Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	03-01-461	1	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Materiales Para Acondicionamiento De Patio En Esou		03-01-461	1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	Contraparte L Etapa Construccion De La Losa Edific	El Centro	03-01-461	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	Construccion De Modulo De Baños En Escuela Alfonso	Saragoza	03-01-461	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06	Muro Perimetral En Escuela San Francisco	Barrio San Francisco	03-01-461	1	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	Construccion De Modulo De Un Aula De Una Escuela J		03-01-461	1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00		
01	Construccion De Aula Dionisio De Herrera		03-01-461	1	320,000.00	0.00	320,000.00	303,766.78	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,766.78		
13	Techado De La Escuela Guillermina Del Cid De Paso		03-01-461	1	250,000.00	0.00	250,000.00	237,400.41	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,400.41		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecuc	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	O
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
14	Construccion De Cocina, Bodega Y Cielo Falso En Au	Barrio Abajo	03-01-461	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					7,924,262.00	1,043,382.68	8,967,644.68	2,406,785.44		42,934.92	49,184.58	0.00	175,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,788.76	
Sector: 03 Sector vivienda																			
16	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Sectores	03-03-463	1	1,313,705.00	127,034.59	1,440,739.59	1,117,357.00	96.00	0.00	0.00	0.00	269,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,507.00	
Total del Sector					1,313,705.00	127,034.59	1,440,739.59	1,117,357.00		0.00	0.00	0.00	269,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,507.00	
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
73	Programa Niñez Y Juventud (vida Mejor)	Siguatepeque	03-10-573	33	1,313,705.00	0.00	1,313,705.00	925,620.64	82.00	31,550.00	0.00	0.00	125,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,428.81	
25	Contraparte De La Udel	Municipalidad	05-01-573	1	788,223.00	0.00	788,223.00	193,371.48	28.00	27,114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,485.89	
Total del Sector					2,101,928.00	0.00	2,101,928.00	1,118,992.12		58,664.41	0.00	0.00	125,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,914.70	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
74	Programa Mujer (vida Mejor)	Siguatepeque	03-11-573	33	1,313,705.00	127,034.59	1,440,739.59	29,510.00	3.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,665.00	
Total del Sector					1,313,705.00	127,034.59	1,440,739.59	29,510.00		11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,665.00	
Sector: 06 Sector Cultura																			
81	Construccion Casa De La Cultura	Bo El Carmen	03-04-461	6	0.00	738,366.29	738,366.29	1,315,857.75	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,857.75	
93	Proyecto Contraparte De Iglesia El Caliche		06-01-461	15	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	Programa Cultura (todo Por La Paz)	Siguatepeque	03-04-573	33	313,705.00	0.00	313,705.00	308,444.32	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,444.32	
Total del Sector					313,705.00	828,366.29	1,142,071.29	1,624,302.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,302.07	
Sector: 07 Sector Deportes																			
94	Iluminacion Campo De Futbol Rio Bonito		03-05-461	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	Construccion De Cancha Multiusos		06-01-461	1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	Programa Deportes (todo Por La Paz)	Siguatepeque	03-05-573	33	106,852.00	0.00	106,852.00	48,832.50	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,832.50	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
18	Construccion De Cancha Multiusos		03-05-461	1	550,000.00	0.00	550,000.00	522,500.77	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.77		
Total del Sector					1,256,852.00	0.00	1,256,852.00	571,333.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,333.27		
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																			
71	Pre Patria (todo Por La Paz	Siguatpeque	03-06-573	33	656,852.00	0.00	656,852.00	174,296.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,296.00		
72	Programa Participacion Ciudadana (todo Por La Paz)	Siguatpeque	03-07-573	33	534,304.32	0.00	534,304.32	42,520.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.00	0.00	86,157.00		
Total del Sector					1,191,156.32	0.00	1,191,156.32	216,816.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.00	0.00	260,453.00		
Sector: 10 Sector Seguridad																			
22	Contraparte Del Proyecto Convivir 3%	Diferentes Barrios De	03-09-467	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	154,250.00	15.00	13,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	220,416.00		
19	Cerca Perimetral En Salon Comunal	Buena Vista	03-07-469	1	379,401.68	0.00	379,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Modulo De Baños Y Mejoras En Centro Comunal		03-07-469	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	Proyecto Convivir Linea Base	Bo El Centro	06-01-467	17	0.00	7,371.03	7,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	ediciones Al Sistema/electrificacion		03-07-481	1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					2,279,401.68	7,371.03	2,286,772.71	154,250.00		13,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	220,416.00		
Sector: 11 Sector Productividad. Apoyo a la Pequeña																			
24	Contraparte Proyecto Care	Municipalidad	05-01-573	1	460,000.00	0.00	460,000.00	125,752.50	36.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.50	0.00	167,073.00	
23	Plan De Desarrollo Municipal	Municipalidad	03-09-573	1	1,050,963.90	0.00	1,050,963.90	220,000.00	25.00	43,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,970.80	
Total del Sector					1,510,963.90	0.00	1,510,963.90	345,752.50		72,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.50	0.00	431,043.80	
Sector: 12 Sector Turismo																			
104	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos		06-01-467	17	0.00	83,876.25	83,876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	Proyecto Pacot	Bo El Centro/	06-01-467	17	0.00	57,893.86	57,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	Proyecto Convivir Orma	Bo Calanierique /	06-01-467	17	0.00	291,129.97	291,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Ob
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
Total del Sector					0.00	432,900.08	432,900.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
42	Ampliacion De La Red De Aguas Negras		06-01-465	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico	Siguatepeque	06-01-464	2	0.00	96,925,215.75	96,925,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	Construccion De Canal De Aguas Lluvias-desde Escue	San Antonio/ El Higo	06-01-464	1	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	Contraparte Proyecto De Agua, Aldea Villa Alicia		06-01-464	1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua		06-01-464	1	400,000.00	0.00	400,000.00	379,849.81	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,849.81		
41	Ampliacion De La Red De Aguas Negras	Colonia El Milagro	06-01-465	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Contraparte Pry Agua	Barrio Altos De Santa	06-01-464	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	Contraparte Proy Agua		06-01-464	1	100,000.00	0.00	100,000.00	99,816.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816.00		
34	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable		06-01-464	1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable		06-01-464	1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	Ampliacion De La Red De Agua Potable		06-01-464	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					3,290,000.00	96,925,215.75	***.***.***	479,665.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,665.81		
Sector: 14 Sector electrificacion																			
64	Contraparte Electrificacion		06-01-481	1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	Alumbrado Campo Municipal	Barrio El Carmen	06-01-461	1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	Const Adicc Y Mejoras Al Sistema Electrico Del Mun	Siguatepeque	06-01-481	1	300,000.00	228,662.26	528,662.26	505,125.44	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,125.44		
Total del Sector					770,000.00	228,662.26	998,662.26	505,125.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,125.44		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia					10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz					
Sector 16 Sector Red Vial																				
49	501 Metros Lineales De Huellas Der Concreto	Barrio Altos De Fatima	06-01-466	1	600,000.00	0.00	600,000.00	473,556.42	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,556.42		
43	Una Cuadra De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Barrio San Miguel	06-01-466	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	Calle Semipeatonal Frente Al Parque Central	El Centro	03-04-466	1	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	Colocacion Senaloro(señales De Control De Trafico)	El Indicado	06-01-454	1	220,000.00	0.00	220,000.00	191,500.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00		
86	Proyecto De Construccion De Huellas De Concreto Ba	Bo Altamira Puran	06-01-466	9	0.00	629,889.84	629,889.84	0.00	54.00	341,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,557.65		
91	Proyecto Construccion De Pasamanos Puentes Urbanos	Bo San Luis De Aguas	06-01-466	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	Construccion De Huellas De Concreto El Pedregal	Bo El Pedregal	06-01-466	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	Caja Puente	Barrio Plan Del Zapote	06-01-466	1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	Construccion De Huellas De Concreto El Parzano	Bo El Parnazo	06-01-466	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	Proyecto Limpieza Dragantes En La 21 De Agosto	Bo El Camerito	06-01-466	10	0.00	0.00	0.00	0.00	*** **	237,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,188.00		
57	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Rurales		06-01-466	1	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	4,821,751.45	80.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,751.45		
44	Dos Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Barrio San Francisco	06-01-466	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	500 M2 De Pavimento Con Coñcreto Hidraulico Barri	Barrio El Parnazo	06-01-466	1	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	400 Metros De Huellas De Concreto En La Colonia Ma	Colonia Mata	06-01-466	1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	10 Caja Puente Tipo(1x10m) En Diferentes Sectores	Sectores	06-01-466	1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia					10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz					
51	200 Metros De Huellas De Concreto En Barrio Planes	Barrio Planes Del	06-01-466	1	300,000.00	0.00	300,000.00	284,890.74	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,890.74			
50	Pavimento De Concreto Hidraulico	Barrio El Carmen	06-01-466	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas	Zona Urbana	06-01-466	1	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,929,903.69	72.00	1,311,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241,459.73			
48	Seiscientos Metros Lineales De Huellas Der Huellas	Colonia San Fernando	06-01-466	1	600,000.00	0.00	600,000.00	381,130.27	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,130.27			
47	Construccion De Puentes Peatonales Para Paso De Qu	Altos De San Antonio	06-01-466	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46	Dos Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Barrio Arriba	06-01-466	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
45	Tres Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Barrio Fatima	06-01-466	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total del Sector					28,410,000.00	629,889.84	29,039,889.84	12,082,732.57		2,252,301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***.***.***			
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																				
101	Proyecto Convivir Aldea Las Cruzitas		06-01-467	17	0.00	24,684.21	24,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	Destruccion De Nichos Cementerio Las Mercedes	Las Mercedes	06-01-461	1	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
28	Contraparte De Materiales De Reconstruccion De Igl		06-01-461	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
97	Proyecto Convivir Bo San Juan	Bo San Juan	06-01-467	17	0.00	283,113.40	283,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
59	Manteniento De Plazas Y Parques	El Indicado	06-01-467	1	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	776,296.00	51.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,296.00			
31	Modulo De Baños En Cementerio San Juan Y Cementeri	San Juan/ El Parraso	06-01-461	1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32	Mantenimiento Y Mejoras En El Edificio	Municipalidad	06-01-461	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	475,447.33	62.00	146,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.10			
60	Contraparte Para Construccion De Cerco En Iglesia		06-01-469	1	55,960.00	0.00	55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
61	Contraparte Para Cierre Tecnico De		02-05-469	1	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,394,503.16	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,503.16			

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/21

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.		
	Botadero																	
58	Reparacion Y Mantenimiento De La Plaza San Pedro A	El Parnaso	06-01-467	1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Caja Puente		06-01-475	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Construccion De Huellas De Concreto Guarejao-san Jo		06-01-475	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Proyecto Convivir Bo El Carmen	Bo El Carmen	06-01-467	17	0.00	283,113.41	283,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					9,495,960.00	590,911.02	10,086,871.02	3,646,246.49		239,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,174.26
TOTAL PROYECTOS					64,866,638.90	***.***.***	***.***.***	28,512,445.44		2,814,800.59	49,184.58	0.00	940,291.99	0.00	96,137.00	13,190.50	0.00	32,426,050.10

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

