



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
1	Construcción de cerca perimetral en El Jardín de Niños de B° Los Mangos	CASCO URBANO	11	11	47110	75	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Modulo Sanitario en Edificio de Escuela El Divisadero	Divisadero	11	11	47110	75	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Sistema de Alumbrado Publico de Aldea La Tajeada	Tajeada	11	11	47210	87	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	62,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Sistema de alumbrado Publico en Caserio las Filipinas	Filipinas	15	15	47210	70	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
5	construcción de cerca perimetral en el jardin de niños de la Colonia Santa Anita	COLONIA SANTA ANITA	11	11	47110	75	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de gradas en Campo de Futbol de Tablones Abajo	Tablones Abajo	11	11	47210	70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Edificio de NUEVO Centro Comunal de Pueblo Nuevo	PUEBLO NUEVO	15	15	47110	70	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	45,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,329.00	15.00	0.00	0.00	254,671.00	84.00	%	EN PROCESO	
8	construcción de Pozo Perforado en La Aldea El Puente	EL PUENTE	11	11	47110	70	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
9	mejoramiento de vivienda de familias de escasos recursos	Área Urbana y Área Rural	11	11	23400	88	0.00	0.00	0.00	1,081,038.09	0.00	1,081,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,380.00	21.00	0.00	0.00	843,658.09	78.00	%	EN PROCESO	
10	Mejoramiento de alumbrado Publico	Área Urbana y Área Rural	11	11	23400	85	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,471.61	16.00	0.00	0.00	750,528.39	83.00	%	EN PROCESO	
11	Mejoramiento de carretera que conduce del casco urbano Aldea La Tajeada	Tajeada	11	11	23400	86	103,608.55	0.00	0.00	0.00	847,000.00	950,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,450.00	94.00	0.00	0.00	53,158.55	5.00	%	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
12	Mejoramiento de carretera que conduce del casco Urbano a la Aldea El Cerro		11	11	23400	86	100,000.00	49,283.69	0.00	0.00	130,000.00	19,283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,283.69	100.00	NO SE EJECUTO	
13	construccion de cancha y Techado en el Edificio del C.E.B. de Los Zorrillos		11	11	47110	70	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
14	Construccion de Edificio de NUEVO Centro Comunal de Pueblo Nuevo		11	11	47110	70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,697.00	0.00	0.00	4,697.00	4.00	95,303.00	95.00	EN PROCESO				
15	Construccion de Sistema de alumbrado Publico en Caseri las Filipinas		11	11	47210	70	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	105,814.95	0.00	0.00	105,814.95	55.00	84,185.05	44.00	TERMINADO			
16	Mejoramiento de sistema de agua Potable en La Colonia Najar		11	11	47110	75	0.00	54,641.85	0.00	0.00	0.00	54,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,641.85	100.00	EN PROCESO		
17	Mejoramiento de Centro de Salud Tablones Arriba (Cerca, Muro y Techo)		11	11	23400		200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	100.00	NO SE EJECUTO		
18	mejoramiento de vivienda de familias de escasos recursos	Área Urbana y Área Rural	15	15	23400	88	0.00	0.00	0.00	90,199.14	0.00	90,199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,199.14	100.00	EN PROCESO	
19	Mejoramiento de Plaza Civica Municipal en El Barrio El Centro	Centro, Santa Ana de Yusguare	11	11	23400	70	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	64,747.52	0.00	0.00	64,747.52	43.00	85,252.48	56.00	EN PROCESO				
20	Mejoramiento de Edificio Municipal de oficina Administrativas	El centro, Santa Ana de Yusguare	11	11	23400	70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,245.45	0.00	0.00	14,245.45	14.00	85,754.55	85.00	EN PROCESO				
21	Mejoramiento de Carretera que conduce del Casco Urbano Aldea Zorrillos		11	11	23400	86	103,608.55	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	100.00	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	Mejoramiento Barrio El del Boulevard Centro, Santa Pablo Antonio Ana de Colindres en Yusguare el Barrio El Centro		15	15	70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	MEJORAMIE Residencial NTO DE Villas El Dorado CARRETERA RESIDENCIA L VILLAS EL DORADO		11	11	23400	103,608.55	70,000.00	0.00	0.00	115,000.00	58,608.55	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00	29.00 %	41,258.55	70.00 %		EN PROCESO	
24	MEJORAMIE Aldea Pueblo NTO DE Nuevo CARRETERA ALDEA PUEBLO NUEVO		11	11	23400	43,750.00	62,677.19	0.00	50,000.00	50,000.00	106,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	106,427.19	100.00 %		EN PROCESO	
25	Mejoramiento CASCO de URBANO de Cementerio Municipal		15	15	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento Aldea Tablones 11 de Carretera Arriba Aldea Tablones Arriba		11	11	23400	50,000.00	84,641.85	0.00	0.00	10,000.00	124,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	124,641.85	100.00 %		EN PROCESO	
27	Mejoramiento Caserio Las de Edificio de Filipinas Centro Comunal de Caserio Las Filipinas		11	11	23400	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00	40,922.00	81.00 %	9,078.00	18.00 %		EN PROCESO	
28	Mejoramiento CASCO de Viviendas URBANO con la construccion de Letrinas en el Municipio		15	15	23400	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
29	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	Aldea Pueblo Nuevo	11	11	23400	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %			NO SE EJECUTO	
30	Mejoramiento Barrio Los Centro de Mangos, Santa Salud del Ana de Barrio Los Yusguare Mangos (Cielo,Ventanas, Porton y cerca perimetral)		11	11	23400	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	MEJORAMIE COLONIA NTO DE SATELITE CARRETERA COLONIA SATELITE		15	15	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
32	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	Aldea Divisadero	11	11	23400	85	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	%	EN PROCESO	
33	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	Aldea Tablones Arriba	11	11	23400	87	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	EN PROCESO		
34	Mejoramiento de Carretera que conduce del Casco Urbano Aldea El Puente	Aldea El Puente	11	11	23400	86	103,608.55	30,000.00	0.00	0.00	77,000.00	56,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608.55	100.00	%	EN PROCESO	
35	Mejoramiento de Parque Municipal en El Barrio Centro	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	11	11	23400		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	1.00	690,700.00	98.00	690,700.00	98.00	%	EN PROCESO		
36	MEJORAMIENTO DE ALDEA LA PERMUTA	Aldea La Permuta	11	11	23400	86	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de carretera Barrio Los Mangos, Guasimal, San Antonio, El Milagro, San Francisco, El Carbonal, El Guapinol, Tieras Morenas, El Centro, Col. Sta Rosa y Melitza H.	BARRIOS Y COLONIAS CASCO URBANO	11	11	23400	86	103,608.55	122,677.18	0.00	0.00	95,000.00	131,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,285.73	100.00	%	EN PROCESO	
38	Mejoramiento de Carretera Col. Manuel Fernandez	Colonia Manuel Fernandez	11	11	23400	86	103,608.55	9,813.85	0.00	0.00	100,000.00	13,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.40	100.00	%	EN PROCESO	
39	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	Aldea La Permuta	11	11	23400	87	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
40	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	CASCO URBANO	11	11	23400	87	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
41	Construccion de Pasamanos en Caja Puente de la Aldea de Tablones Arriba	Tablones Arriba	15	15	47210	70	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construccion de Cerca Perimetral en Escuela El Divisadero	Divisadero	11	11	47110	70	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construccion de Pasamanos en Caja Puente de la Aldea de Tablones Arriba	Tablones Arriba	11	11	47210	70	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construccion de Sistema de Alumbrado Publico de Aldea La Tajeada	Tajeada	15	15	47210	70	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mejoramiento del Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	El Centro, Santa Ana de Yusguare	11	11	23400		400,000.00	19,627.70	0.00	0.00	419,627.70	0.00	0.00	105,668.40	0.00	0.00	105,668.40	25.00 %	313,959.30	74.00 %	EN PROCESO		
46	Mejoramiento de Carretera Santa Anita	COLONIA SANTA ANITA	11	11	23400	86	43,750.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,750.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento Relleno de Carretera Sanitario	Relleno Sanitario	11	11	23400	86	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de Viviendas Populares	Aldea Zorrillos	11	11	23400	87	62,500.00	38,169.45	0.00	0.00	78,692.50	21,976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,976.95	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	Apoyo a personas de escasos recursos económicos con la construcción de Viviendas Populares	Aldea Tablones Abajo	11	11	23400	87	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Apertura de Carretera hacia Montelimar	Caserio Montelimar	11	11	23400	86	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	41.00 %	14,650.00	58.00 %	EN PROCESO	
51	Apertura de Carretera hacia Montelimar	Caserio Montelimar	15	15	23400	70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud de La Tajeada	Tajeada	11	11	47210	70	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Construccion de cerca perimetral en cancha de Futbol de Los zorrillos	LOS ZORRILLOS	11	11	47210	70	288,302.60	0.00	0.00	0.00	288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	288,302.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construccion de Pared Perimetral en El Centro de Salud de la Permuta	Permuta	11	11	47210	70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construccion de Edificio de Centro Comunal de La Tajeada	Tajeada	11	11	47110	70	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construccion de Pozo Perforado En La Colonia Manuel Fernandez	Colonia Manuel Fernandez	11	11	47110	70	50,000.00	182,295.81	0.00	5,000.00	0.00	237,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	237,295.81	100.00 %	TERMINADO	
57	Mejoramiento de Carretera que conduce del Casco Urbano a Col. Najjar	Colonia Najjar	15	15	23400	70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	Apoyo a prsonas de escasos recursos económicos con la construccion de viviendas populares	Aldea El Puente	11	11	23400	85-87	62,500.00	30,000.00	0.00	62,000.00	46,307.50	108,192.50	0.00	0.00	36,143.00	0.00	0.00	36,143.00	33.00 %	72,049.50	66.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
59	Construcción de Modulo Sanitario en Edificio de C.E.B. de Tablones Arriba	Tablones Arriba 11	11	47110	70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
60	Construcción de Modulos Sanitarios en Campo de Fútbol de Barrio Los Mangos	Barrio Los Mangos 11	11	47210	70	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
Totales							9,397,453.90	2,028,828.57	0.00	2,135,237.23	1,464,000.00	12,097,519.70	45,329.00	0.00	1,693,539.93	0.00	0.00	1,738,868.93	10,358,650.77						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

IVIS ALEYDA VALLECILLO MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5S58Zfm4hTJSHWj3tB6s8jt55dxk2pRXSULMzQBLeodrC2+2WhrPJeGU1yfZQ1REqRhEPaDgpllxTyWMXVArgkiKClScdBoYtGdjWrWhuKK6J4pGqXoDKdNQX9RYr
 rihPiUEndJirVs3hqCevF3rpJaypPeW2XLBsBdQtur0oNa2KiVbnf3BFaAwFwwi27xFF1fiCiwMSghyaU3GwfJYtBLDvFDIIVuFms113tU9WjNolcD6GoZu/GA658zAO96Qf5MT
 vixdJXYhgN1awtES1J