

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BARRIO SAN JOSÉ, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS, C. A

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Departamento de Obras y Servicios Públicos, Municipalidad de La Paz ejecución de proyectos segundo trimestre 2021 (junio)

N°	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Contratista	Contratado	Sector, Sub sector	Propósito	Descripción	%Avance
		Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío						
1.00	Mantenimiento del relleno sanitario	Barrio San Antonio		CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV	L511,000.00	Saneamiento	Cumplimiento de los INMAS Medio Ambiental	Remoción y soterrado de la basura acumulada en el predio municipal destinado para la recolección de desechos solidos	100.00%
2.00	Contraparte para la Construcción de Centro Básico El Encinal #2		El Encinal, Aldea de Concepción de Soluteca	ADMINISTRATIVO	L1,300,000.00	Educación	Reposición de CE Francisco Morazán y JN Filiberto Isaula.	Contraparte municipal del 12 % del total del proyecto, que consiste en el aporte de materiales petreos, madera y cemento	100.00%
3.00	Mejoramiento de calles del Casco Urbano	Barrio y colonias		ADMINISTRATIVO	L1,225,469.50	Infraestructura	Mejorar la movilidad vial en las calles del casco urbano	Balastado y conformación de calles de terracería, bacheo de calles pavimentadas	33.12%



Ing. Juan Francisco Palomo

Gerente del departamento de Obras y servicios

Municipalidad de La Paz

TELÉFONO: OFICINA ALCALDE 2274-3849

SECRETARIA: 2774-3843 / 2774-2566 ADMINISTRACIÓN: 2774-3922 / 2774-0985 TELE-FAX 2774-0987 ANEXO MUNICIPAL 2774-0986 EMAIL: ALCALDIALAPAZ@YAHOO.ES