




MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE ABRIL 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
04	JOSÉ ADALBERTO MARTÍNEZ AYALA	018/2022 JNL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR DEL EQUIPO MOTONIVELADORA 670-C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Plantel Municipal	Operador de de motoniveladora	Contrato de prestación servicios para operarar la motoniveladora	Reparación y mantenimiento de calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 5,000.00	04-abr-22	TERMINADO	Lps 5,000.00	08-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica
05	JOSÉ ADALBERTO MARTÍNEZ AYALA	026/2022 JNL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR DEL EQUIPO MOTONIVELADORA 670-C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Plantel Municipal	Operador de de motoniveladora	Contrato de prestación servicios para operarar la motoniveladora	Reparación y mantenimiento de calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 5,000.00	18-abr-22	TERMINADO	Lps 5,000.00	22-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica
06	JOSÉ ADALBERTO MARTÍNEZ AYALA	027/2022 JNL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR DEL EQUIPO RETROEXCAVADORA 310-E PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Plantel Municipal	Operador de de retroexcavadora	Contrato de prestación servicios para operarar la retroexcavadora	Reparación y mantenimiento de calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 5,000.00	25-abr-22	TERMINADO	Lps 5,000.00	29-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA






MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE ABRIL 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
01	REPARACIONES ALVARADO Y RENTA DE EQUIPO	G.A#017/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA PREPARACIÓN, EQUIPO MAQUINA RETROEXCAVADORA 310-E JOHN DEERE	Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de la retroexcavadora municipal	Reparación de bomba hidráulica, cambios de sellos y engrasado.	Reparar la retroexcavadora municipal ya que brinda un servicio vital al municipio.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 12,305.00	31-mar-22	TERMINADO	Lps 12,305.00	01-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica
02	CONSTRUCCION ES CORLETO SANTO (CORSSA)	G.A#019/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	Escuela & Kinder José Trinidad Reyes, Comunidad Copen Viejo	Mejorar las condiciones de las instalaciones de la escuela	Instalación de cielo falso con tabla yeso, acondicionamiento de sistema eléctrico e instalación de aislante térmico.	Asegurar a los alumnos en regreso a clases con las condiciones idóneas y adecuadas	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 134,643.76	07-abr-22	TERMINADO	Lps 134,643.76	29-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica
03	CONSTRUCCION ES CORLETO SANTO (CORSSA)	G.A#020/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	Escuela La Democracia, Aldea El Paraíso	Mejorar las condiciones de las instalaciones de la escuela	Construcción de cerco perimetral de la escuela, desmonte e instalación de cielo falso.	Asegurar a los alumnos en regreso a clases con las condiciones idóneas y adecuadas	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 191,526.88	07-abr-22	TERMINADO	Lps 191,526.88	29-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA






MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE MARZO 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
05	JOSÉ ADALBERTO MARTÍNEZ AYALA	012/2022 JNL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR DEL EQUIPO MOTONIVELADORA 670-C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Plantel Municipal	Operador de de motoniveladora	Contrato de prestación servicios para operar la motoniveladora	Reparación y mantenimiento de calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 5,000.00	28-mar-22	TERMINADO	Lps 5,000.00	01-abr-22	Acertado	Ninguno	No aplica
06	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#014/2022-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Lima Vieja, Col. Planeta, Lima Nueva, Frente a Col. Usula, Col. Jerusalén, Plantel Municipal	Acarreo de ripio y basura	Acarreo de ripio y basura	Limpieza del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 62,000.00	04-mar-22	TERMINADO	Lps 62,000.00	04-mar-22	Acertado	Ninguno	No aplica
07	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#015/2022-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Col. 4 de Julio, Col La Planeta, Inst. Valle de Sula en Oro Verde, Frente a Col. Usula, Escuela de El Paraíso	Suministro y acarreo de material petreo	Suministro y acarreo de material petreo	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 31,000.00	08-mar-22	TERMINADO	Lps 31,000.00	23-mar-22	Acertado	Ninguno	No aplica
08	REPARACIONES ALVARADO Y RENTA DE EQUIPO	G.A#016/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA PREPARACIÓN, EQUIPO MAQUINA PATROL 670-C JOHN DEERE	Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de la motoniveladora municipal	Reparación de pistón de levante de tornamesa y chequeo de transmisión y sistema eléctrico.	Reparar la motoniveladora municipal para dar mantenimiento a las calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 25,990.00	25-mar-22	TERMINADO	Lps 25,990.00	31-mar-22	Acertado	Ninguno	No aplica

NOTA: Estos contratos se suben hasta esta fecha porque estaban pendientes de firmas.


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA

