



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2022
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL ALTO , S PARA ALDEA DEL PROYECTO CENTRO MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	464		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,263.25	92.00 %	3,736.75	7.00 %	TERMINADO	
2	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL S. PLANILLA PORVENIR, DE ALDEA DEL TRABAJO PORVENIR DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA , PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE LADRILLO		12	12	464		0.00	118,620.09	0.00	0.00	0.00	118,620.09	0.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	93,189.00	78.00 %	25,431.09	21.00 %	TERMINADO	
3	CONTRA DESVIO DE LAS MARIAS, PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRCA (MANO DE OBRA)		12	12	481		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	98.00 %	500.00	1.00 %	TERMINADO	
4	HORAS EL PORVENIR, 11 MAQUINAS		11	11	466		0.00	15,615.35	0.00	0.00	0.00	15,615.35	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	99.00 %	40.35	0.00 %	TERMINADO	
5	REPARACIO DESPOBLADO, 12 N D ETRAMOS CARRETEROS (HORAS DE RETRO EXCABADO RA)		12	12			0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2022
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							0.00	274,235.44	0.00	0.00	0.00	274,235.44	61,838.25	0.00	122,689.00	0.00	0.00	184,527.25		89,708.19		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Adan Sierra Castro

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Heydy Estefany Corrales Carranza

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Vivian Lucila Lopez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7J7qBRenD117SMnURRCcgn0rXho82olJAhxkdMRaL+7uuqkK+++LRFVXIUhAv7irFxnNuGcEMOz1yFhXN4BvCOp0K9Z/RPtg+mNJpwYUru4ANIWzpEtATKikOm5
FFwVxW2yFUrOvo2P5+UniOQy7mwUKrJfoTJvgqIBxiWOKH711nwoDJ02ME43ze4VruDv+kxea5G1+5VGZiDJ54sx7ywGDNAtbff887PjPWqEwj1VKxNTI5zZtA0r6ZpZ10I+Aj
La3kv1u3jpggGss0nQ