

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRONADERS NOVIEMBRE 2015

No.	Propietario	Proyecto	Descripción del Proyecto	Subsector	Objetivo	Impacto Ambiental	Contacto	Fuente de Financiamiento	Fecha de Finalización	Ubicación	Presupuesto		% de Ejecución	Observación
											Vigente	Ejecutado		
10	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento IDECOAS/ Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible PRONADERS	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PROENERGIA RURAL)	Sistemas Fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.		Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso a energía limpia proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.		Ing. German Fuentes, Correo: gdfuentesh@hotmail.com	EXIM BANK COREA	31/12/2019	Aguanqueterique, Arada, Atima, Azacualpa, Belen Gualcho, Cabañas, Camasca, Candelaria, Cane, Ceguaca, Chinacla, Cololaca, Colomocagua, Concepción, Copan, Concepción del Norte, Concepción del Sur, Concepción, Intibucá, Concepción, Ocotepeque, Cpan Ruinas, Corquin, Cucuyagua, Dolores, Intibucá, Dolores merendon, Dulce Nombre, El Naranjito, El Paraiso, Erandique, Florida, Gracias, Guajiquiro, Gualsince, Guarita, Llama, Intibucá, Jesus de Otoro, La Campa, Encarnación, La Esperanza, La Iguala, La Jigua, La Paz, La Union, La Virtud, Las Flores, Las Vegas, Lepaera, Macuelizo, Magdalena, Mapulaca, Marcala, Masaguara, Mercedes, Mercedes, de Oriente, Nueva Arcadia, Nueva Frontera, Nueva Ocotepeque, Opatoro, Petoa, Piraera, Protección, Quimistan, San Agustin, San Andres, San Antonio del Norte, San Fernando, San Francisco de Ojuera, San Francisco de Opalaca, San Jorge San José, Copán, San José.	L. 89571,547.00	L. 487,550.00	1%	El pago que estaba previsto realizarse en marzo del 2016 aun continua en proceso de aprobación por el K-EXIM BANK equivalente a \$ 27,292.40 de los documentos de licitación y el pago de los terminos de referencia equivalente a \$ 675,731 nose ejecuto durante el primer trimestre debido a que tambien esta sujeto a la NO OBJECCION del K-EXIM BANK

