



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE ABRIL 2022

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Carlos Jorge Martinez	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Bacheo Asfaltico y de concreto hidraulico	Puente a Monumento Huelga del 54, Monumento La Paz a Baprosa (Kennedy, Quebrada Seca y Berlin), Boulevard Helena Kulman (Burguer King), Residencial Las Acacias, Barrio Montevideo	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta Asfalto en vias principales de la ciudad.	Contribuir a la fluidez del transito vehicular.	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 1,394,503.65	02 de Abril del 2022	Finalizado	Lps. 1,394,503.65	20 de Abril del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Miguel Angel Flores	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Calles Urbanas (Construccion de Pavimento)	Colonia Palermo	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta Asfalto en vias principales de la ciudad.	Contribuir a la fluidez del transito vehicular.	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 1,998,157.55	01 de Abril del 2022	Finalizado	Lps. 1,998,157.55	18 de Abril del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Marvin Alfonso Reyes Santos	Vulnerabilidad	Construccion, adicion y mejora de Canal de Aguas Grises	Aldea Las 40	Crear mejores protecciones a las lluvias para los ciudadanos	Mejoramiento de cauces y caudales para beneficio de la Comunidad	Contribuir al mejoramiento de la fluidez de las Aguas Lluvias	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 698,351.10	08 de Abril del 2022	Finalizado	Lps. 698,351.10	25 de Abril del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

4	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adicon y mejoras de sistema de Alcantarillado (Instalacion de Red de Aguas negras en tramo)	Colonia Sitramedhys	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del lugar y evitar el derrame de aguas superficialmente	Evitar la generacion de una epidemia en la Ciudadania que reside en dicha zona de ejecucion del Proyecto	Fondos Municipales	Lps. 535,861.78	27 de Abril del 2022	Proceso	Lps. 535,861.78	15 de Mayo del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
5	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adicon y mejoras de sistema de Alcantarillado (Instalacion de Red de Aguas negras en tramo)	Colonia San Jorge	mantenimiento de la red vial	mantenimiento de la red secundaria del municipio	Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del lugar y evitar el derrame de aguas superficialmente	Evitar la generacion de una epidemia en la Ciudadania que reside en dicha zona de ejecucion del Proyecto	Fondos Municipales	Lps. 488,497.59	27 de Abril del 2022	Proceso	Lps. 488,497.59	15 de Mayo del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica



Ing. Gustavo Alonso Garcia Sanchez
Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal
Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

" CIUDAD BONITA "