



**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO**  
**GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS**  
**MES DE JULIO 2022**

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASERTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION Y ENTREGA (TRIMESTRAL)	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Diana Luisa Castro Fletes	Sector Educacion	Construccion, adicion y mejora de (Edificios y Obras Urbanisticas) Instituto Perla del Ulua (Techo)	Colonia 02 de Marzo de esta Ciudad	Mejorar las Instalaciones	El proyecto consiste en el cambio de estructura de techo, cambio de lamina de techo, instalacion de aislante termico y pintura externa e instalacion electrica interna	Mejorar las instalaciones y condiciones para los jovenes de dicha Institucion y fomentar mejoramiento en las nuevas generaciones	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,087.16	01 de Julio del 2022	Proceso	Lps.999,087.16	15 de Agosto del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Virgilio Moises Padilla Fuentes	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Pavimento	Colonia Melgar Castro	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta de concreto hidraulica en vias principales de la ciudad.	Contribuir a la fluidez del transito vehicular.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,700.00	11 de Julio del 2022	Finalizado	Lps. 999,700.00	25 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Virgilio Moises Padilla Fuentes	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Pavimento	Barrin Penjamo	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta de concreto hidraulica en vias principales de la ciudad.	Contribuir a la fluidez del transito vehicular.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,500.00	11 de Julio del 2022	Finalizado	Lps. 999,500.00	25 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Tramo de Pavimento 1era Etapa Calle hacia Clinica del Ojo	Colonia los Jazminez	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta de concreto hidraulica en vias principales de la ciudad.	Contribuir a la fluidez del transito vehicular.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,489.00	21 de Julio del 2022	Proceso	Lps. 999,489.00	08 de Agosto del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

5	Virgilio Moises Padilla Fuentes	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Puente	Entre los Barrios Suyapa y San Francisco	Crear mejores condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de la estructura metalica y calle peatonal de acceso	Contribuir a la fluidez del transito peatonal.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.734,198.00	29 de Julio del 2022	Proceso	Lps.734,198.00	22 de Agosto del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
6	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector vial	Construccion, adicion, mejora y balastreo de calles (Ex - campos Bananeros norte I fase)	Aldea Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos del Norte, Rio Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Cuchillas, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraiso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Rubi, Suyapa, Voluntades Unidas y Urraco Norte Sector Rural de esta Ciudad	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de balastreo	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,000.00	13 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.999,000.00	28 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector vial	Construccion, adicion y mejora y conformado de calles (Ex Campos Bananeros Norte I Fase)	Aldea Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos del Norte, Rio Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Cuchillas, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraiso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Rubi, Suyapa, Voluntades Unidas y Urraco Norte Sector Rural de esta Ciudad	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de balastreo	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,800.00	13 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.998,800.00	26 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
8	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector vial	Construccion, adicion y mejora, Conformado y Balastreo de Calles (Sector Fincas Sur I Fase)	Aldas 04 de Marzo, El Socorro (Finca #8), La Tarrera, (Finca #9), Finca 10 y Finca 11 de esta Ciudad	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de balastreo	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,800.00	13 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.998,800.00	22 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

9	Sady Puad Andonie Jarufe	Sector vial	Construcción, adición y mejora, Conformado y Balastreo de Calles (Aldeas Sector Sur I Fase)	Aldeas Arena Blanca, La Pita, Las Minas, Guacamaya, Las Sarrusas, Aurora, Urraco Sur, La Bendición, El Balsamo, Cristo Rey y Agua Blanca Sur de esta Ciudad.	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Vía a través de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastreo	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,000.00	14 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.998,000.00	14 de Agosto del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
10	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, adición, mejora y conformado de calles tipo No.1 Sector Urbano	Nor-Este: RUTA equipo pesado Barrio San Miguel y Colonia Santa Elizabeth, Nor-Sur Este: Ruta Urbanas Colonias Canada, 07 de Abril, Primavera, Castaños, Llaven Mano, Mangandy, (Calle Tortillera la Hondureña, Bendeck, Coracol, Pajules, Las Palmas, San Jorge, Tulines (Parte de Tasio) Las Colonias)	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Vía a través de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastreo	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,800.00	21 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.998,800.00	30 de Julio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
11	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, adición, mejora y balastreo de calles sector urbano Nor Este	Ruta Esperanza de Jesus- Hospital El Progreso, La Moya, hasta Ramirez Reina, 19 de Junio, hasta Cementerio General La Española, Juan Ramon Morales, Paredes, 29 de Enero, Laureles, Corocolito, Pimientera, Buenos amigos, #1 y 2 Golondrinas, Sitramehys, 03 de Abril Ruta de	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Vía a través de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastreo	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,000.00	21 de Julio del 2022	Finalizado	Lps.999,000.00	17 de Agosto del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

  
 Ing. Gustavo González Sánchez  
 Jefe de Ingeniería de Infraestructura Municipal  
 Municipalidad de Brisas del Uluá