



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.CORRALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2022

Hora : 10:55 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL ALTO, S PARA ALDEA DEL PROYECTO CENTRO MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	464	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,263.25	92.00 %	3,736.75	7.00 %	TERMINADO	
2	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL S, PLANILLA PORVENIR, DE ALDEA DEL TRABAJO PORVENIR DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE LADRILLO		12	12	464	0.00	118,620.09	0.00	0.00	0.00	118,620.09	0.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	93,189.00	78.00 %	25,431.09	21.00 %	TERMINADO	
3	CONTRA PARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (MANO DE OBRA)	DESPIO DE LAS MARIAS,	12	12	481	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	98.00 %	500.00	1.00 %	TERMINADO	
4	HORAS MAQUINAS	EL PORVENIR, 11		11	466	0.00	15,615.35	0.00	0.00	0.00	15,615.35	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	99.00 %	40.35	0.00 %	TERMINADO	
5	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS (HORAS DE RETRO EXCABADO RA)	DESPOBLADO, 12 EL PORVENIR		12		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00	51,375.00	85.00 %	8,625.00	14.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento aldea del de viviendas centro, aldea de (construccionopimuca, aldea de techos, aldea de ojos de letrinas,pisos agua, aldea de para personas de escasos recursos del municipio de la venta.)		12	12	461	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	18,500.00	0.00	665,128.37	0.00	0.00	683,628.37	68.00 %	316,371.63	31.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento Casco Urbano del Edificio de la Posta Policial		12	12	461	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	88.00 %	912.00	11.00 %	TERMINADO	
8	Mejoramiento Aldea Opimuca del Proyecto de Agua		12	12	464	0.00	61,547.00	0.00	0.00	0.00	61,547.00	0.00	0.00	45,547.00	0.00	0.00	45,547.00	74.00 %	16,000.00	25.00 %	EN PROCESO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.CORRALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2022

Hora : 10:55 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	Embellecimiento de Obras Publicas	aldea del centro, aldea de ojos de agua, aldea de san jorge, aldea opimuca, aldea del porvenir	12	12	469		600,000.00	178,533.84	0.00	0.00	0.00	778,533.84	18,000.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	112,400.00	14.00 %	666,133.84	85.00 %	EN PROCESO	
10	OBRAS VARIAS (MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)	CASCO URBANO	12	12	469		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	11,340.40	0.00	0.00	11,340.40	9.00 %	108,659.60	90.00 %	EN PROCESO	
11	OBRAS VARIAS (FORTALECIMIENTO SAFT)	CASCO URBANO	12	12			200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	61,700.00	0.00	312,807.23	0.00	0.00	374,507.23	62.00 %	225,492.77	37.00 %	EN PROCESO	
12	Obras Varias Seguimiento de Plan de Desarrollo Municipal	Casco Urbano	12	12	469		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	26.00 %	148,000.00	74.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de el alto	El alto	12	12	464		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00	67.00 %	19,770.00	32.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de el Jicarito	El Jicarito	12	12	464		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40.00 %	6,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Limpieza de poso en aldea villa ester	Aldea villa ester	12	12	464		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	86.00 %	1,375.00	13.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento del Terreno donde se hará el Cementerio de la comunidad de el Tablon		12	12	469		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento de la Escuela de la Cañada	La Cañada	11	11	461		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	90.00 %	930.00	9.00 %	TERMINADO	
18	Relleno de calle frente al colegio	Casco Urbano	12	12	475		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2022
Hora : 10:55 p.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
19	Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome	12	25	464		0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,591.00	72,591.00	45.00 %	85,509.00	54.00 %	EN PROCESO	
20	Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome	12	12	464		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30.00 %	35,000.00	70.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2022

Hora : 10:55 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							1,920,000.00	1,635,416.28	0.00	0.00	0.00	3,555,416.28	169,108.25	0.00	1,445,230.00	0.0072,591.00		1,686,929.25		1,868,487.03			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Adan Sierra Castro

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Heydy Estefany Corrales Carranza

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Vivian Lucila Lopez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk7J7qBRenD117SMnURRCcgn0rXho82oJAhxkdMRaL+7uuqkK+++LRFVXIhUAv7irFxnNuGcEMOz1yFhXN4BvCOp0K9Z/RPtg+mNJpwYUru4ANIWzpEtAv5eV3n4 /uGqlbOBqIfFyT
 C9iYCRpGUqJv7z7Z6gMbxllJXKyAXJ9YmyzV6rXLtELNv9y6eefHriAYY8lVFJWxQdRcvFFWMYEefhMW8SYbaqr/9iHufgArck1jSxfvcvcNOYx4hoY1YTM
 96czNQHCF8S74tZPiuVjWKm5uP8muc2tZ+QsJ+KUIOCmb/EmPK1SxutKsG18mzKsp7yt+qm36C6VlpfRwk