



Dolores, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YONY.REYES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA SAN JOSE	SAN JOSE	11	11	47210	348	106,394.74	0.00	0.00	6,394.74	100,000.00	12,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,789.48	100.00 %	NO SE EJECUTO	SAN JOSE DOLORES
2	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JOSE	SAN JOSE	11	11	47110	348	415,986.85	0.00	0.00	0.00	380,000.00	35,986.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,986.85	100.00 %	EN PROCESO	SAN JOSE DOLORES	
3	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE	11	11	47210	348	489,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	489,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	489,184.22	100.00 %	EN PROCESO	SAN JOSE DOLORES		
4	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	348	311,146.80	308,646.00	0.00	1,310,000.00	0.00	1,929,792.80	0.00	0.00	1,014,175.93	0.00	0.00	1,014,175.93	52.00 %	915,616.87	47.00 %	TERMINADO	DOLORES CENTRO	
5	Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores	Dolores Centro	11	11	23400	348	160,000.00	81,812.30	0.00	0.00	241,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEA DE AZACUALPA	ALDEA DE AZACUALPA	11	11	23400	348	220,000.00	0.00	566.74	150,000.00	0.00	369,433.26	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	41.00 %	214,433.26	58.00 %	EN PROCESO		
7	Reparacion de Carretera al Chaparro Dolores Centro al Chaparro	Dolores Centro	11	11	23400	348	279,718.45	0.00	0.00	363,063.98	0.00	642,782.43	0.00	0.00	337,781.83	0.00	0.00	337,781.83	52.00 %	305,000.60	47.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO HACIA EL CHAPARRO	
8	Construccion de 5 Cosechadoras de Agua Casco Urbano, Dolores	Dolores Centro	11	11	23400	348	60,000.00	0.00	0.00	63,759.10	0.00	123,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	123,759.10	100.00 %	EN PROCESO	MEJORAMIENTOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	
9	Mantenimiento y Pavimentacion calles Casco Urbano Dolores	Dolores Centro	15	15	47210	348	259,471.83	406,923.24	0.00	0.00	0.00	666,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	666,395.07	100.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
10	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEA DE AGUA BLANCA HACIA EL ACHIOTE	ALDEA DE AGUA BLANCA HACIA EL ACHIOTE	11	11	23400	348	290,000.00	136,353.83	510.07	900,000.00	0.00	1,325,843.76	0.00	0.00	820,400.38	0.00	0.00	820,400.38	61.00 %	505,443.38	38.00 %	EN PROCESO	AGUA BLANCA HACIA EL ACHIOTE	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS SAN JOSE HACIA LA LAGUNA	11	11	23400	348	220,000.00	27,270.77	0.00	446,326.00	0.00	693,596.77	0.00	0.00	254,440.77	0.00	0.00	254,440.77	36.00 %	439,156.00	63.00 %	EN PROCESO	SAN JOSE HACIA LA LAGUNA	
12	MEJORAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL	11	11	23400	348	168,985.03	918,166.12	0.00	0.00	230,732.90	856,418.25	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	852,418.25	99.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE TOCO	11	11	23400	348	244,925.14	136,353.83	0.00	494,333.13	0.00	875,612.10	0.00	0.00	222,204.00	0.00	0.00	222,204.00	25.00 %	653,408.10	74.00 %	EN PROCESO	ALDEA DE TOCO DOLORES	
14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE SAN JOSE	11	11	23400	348	200,000.00	0.00	0.00	341,812.30	0.00	541,812.30	0.00	0.00	213,857.00	0.00	0.00	213,857.00	39.00 %	327,955.30	60.00 %	EN PROCESO	ALDEA DE SAN JOSE DOLORES	
15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE DOLORES	11	11	23400	348	200,000.00	0.00	0.00	327,595.07	0.00	527,595.07	0.00	0.00	293,975.07	0.00	0.00	293,975.07	55.00 %	233,620.00	44.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
16	MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DOLORES IGLESIAS	11	11	23400	348	168,985.03	136,353.83	0.00	0.00	170,000.00	135,338.86	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00	13.00 %	117,118.86	86.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
17	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	11	11	23400	348	200,000.00	0.00	0.00	385,503.17	0.00	585,503.17	0.00	0.00	287,804.00	0.00	0.00	287,804.00	49.00 %	297,699.17	50.00 %	EN PROCESO	AZACUALPA DOLORES	
18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEA DE AZACUALPA	11	11	23400	348	220,000.00	0.00	566.74	620,000.00	0.00	839,433.26	0.00	0.00	513,933.26	0.00	0.00	513,933.26	61.00 %	325,500.00	38.00 %	EN PROCESO	AZACUALPA DOLORES	
19	MEJORAMIENTO DEL PISO DE CANCHA DEL CENTRO BASICO CRISTOBAL COLON	11	11	23400	348	102,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	102,302.85	100.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO	
20	CONSTRUCCIONES DE FOGONES ZONA MEDIA	11	11	47110	348	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	FOGONES ZONA MEDIA	



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YONY.REYES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
21	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ZONA BAJA	DOLORES	11	11	47110	348	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00	65.00 %	51,300.00	34.00 %	EN PROCESO	ZONA BAJA
22	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA AZACUALPA	AZACUALPA	11	11	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 0610	348	496,326.00	0.00	0.00	0.00	496,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	AZACUALPA DOLORES
23	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE LOS PATIOS	LOS PATIOS	11	11	47210	348	600,000.00	136,353.83	0.00	196,206.17	0.00	932,560.00	0.00	0.00	232,560.00	0.00	0.00	232,560.00	24.00 %	700,000.00	75.00 %	TERMINADO	TERMINADO CON EXITO
24	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN EL MUNICIPIO	DOLORES	11	11	47210	348	198,530.40	0.00	0.00	0.00	119,769.34	78,761.06	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00	15.00 %	66,436.06	84.00 %	EN PROCESO	DOLORES INTIBUCA
25	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ZONA MEDIA	LOLO SECTOR TOCO	11	11	47210	348	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	LOLO SECTOR TOCO
26	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	348	60,000.00	27,270.75	0.00	0.00	87,270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	DOLORES CENTRO
27	CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE EL JUNCO	EL JUNCO	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 0790	348	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	COMUNIDAD DE TAUCERIQUE
28	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TECNICO YOLULA	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	348	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	POTRERILLOS DOLORES CENTRO
29	PROYECTO ELECTRICACION LAS CRUCITAS	LAS CRUCITAS	11	11	47210	348	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6.00 %	420,000.00	93.00 %	EN PROCESO	



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YONY.REYES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:00 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						7,371,957.34	2,315,504.50	1,643.55	5,604,993.66	2,875,911.29	12,414,900.66	0.00	0.00	4,509,377.24	0.00	0.00	4,509,377.24	7,905,523.42			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjILJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqmNG/va/ncWSYDWWAgyAD1C+ZrcVr8rt4Vr6jV4wqfzWcNyfvyGqYwoFYptVt40O0kgMOu0XHAtQDHFUFNipscrp3M8+1PJOp2Yfn0uOcDXU/j2lceJ5A/kFurr0Upi2Ljs82TYUzMmxXsWO2H6mZNSVwbbrgZWllubbcyYp/cRuS8vi aok925nP8w46ZIByoCjL8OQRLvQ4=