



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:35 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL ALTO , S PARA ALDEA DEL PROYECTO CENTRO MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	464		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,263.25	92.00 %	3,736.75	7.00 %	TERMINADO	
2	COMPRA DE COMUNIDAD MATERIALE DEL S. PLANILLA PORVENIR, DE ALDEA DEL TRABAJO PORVENIR DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA , PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE LADRILLO		12	12	464		0.00	118,620.09	0.00	0.00	0.00	118,620.09	0.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	93,189.00	78.00 %	25,431.09	21.00 %	TERMINADO	
3	CONTRA DESVIO DE LAS MARIAS, PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (MANO DE OBRA)		12	12	481		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	98.00 %	500.00	1.00 %	TERMINADO	
4	HORAS EL PORVENIR, MAQUINAS		11	11	466		0.00	15,615.35	0.00	0.00	0.00	15,615.35	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	99.00 %	40.35	0.00 %	TERMINADO	
5	REPARACION DE DESPOBLADO EL PORVENIR TRAMOS CARRETEROS (HORAS DE RETRO EXCABADORA)		12	12			0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00	51,375.00	85.00 %	8,625.00	14.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento aldea del de viviendas centro, aldea de (construccionopimuca, aldea de techos, del porvenir, pilas, aldea de ojos de letrinas,pisos agua, aldea de para san jorge, personas de escasos recursos del municipio de la venta.)		12	12	461		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	18,500.00	0.00	665,128.37	0.00	0.00	683,628.37	68.00 %	316,371.63	31.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento Casco Urbano del Edificio de la Posta Policial		12	12	461		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	88.00 %	912.00	11.00 %	TERMINADO	
8	Mejoramiento Aldea Opimuca del Proyecto de Agua		12	12	464		0.00	61,547.00	0.00	0.00	0.00	61,547.00	0.00	0.00	45,547.00	0.00	0.00	45,547.00	74.00 %	16,000.00	25.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:35 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	Embellecimiento de Obras Publicas	aldea del centro, aldea de ojos de agua, aldea de san jorge, aldea opimuca, aldea del porvenir	11	11	469		600,000.00	178,533.84	0.00	0.00	0.00	778,533.84	354,800.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	461,200.00	59.00 %	317,333.84	40.00 %	EN PROCESO	
10	OBRAS VARIAS (MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)	CASCO URBANO	12	12	469		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	11,340.40	0.00	0.00	11,340.40	9.00 %	108,659.60	90.00 %	EN PROCESO	
11	OBRAS VARIAS (FORTALECIMIENTO SAFT)	CASCO URBANO	12	12			200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	136,400.00	0.00	438,457.23	0.00	0.00	574,857.23	95.00 %	25,142.77	4.00 %	EN PROCESO	
12	Obras Varias Seguimiento de Plan de Desarrollo Municipal	Casco Urbano	12	12	469		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	104,000.00	52.00 %	96,000.00	48.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de el alto	El alto	12	12	464		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00	67.00 %	19,770.00	32.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de el Jicarito	El Jicarito	12	12	464		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40.00 %	6,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Limpieza de poso en aldea villa esther	Aldea villa esther	12	12	464		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	86.00 %	1,375.00	13.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento del Terreno donde se hará el Cementerio de la comunidad de el Tablon		12	12	469		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	26.00 %	147,200.00	73.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento de la Escuela de la Cañada	La Cañada	11	11	461		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	90.00 %	930.00	9.00 %	TERMINADO	
18	Relleno de calle frente al colegio	Casco Urbano	12	12	475		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:35 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
19	Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	12	25	464	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,419.00	73.00 %	79,181.00	26.00 %	EN PROCESO			
20	Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR	12	12	464	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	35,524.70	0.00	16,600.00	0.00	0.00	52,124.70	80.00 %	12,875.30	19.00 %	EN PROCESO		
21	Elaboracion de perfil para el nuevo centro de salud	Casco Urbano	12	12	461	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50.00 %	60,000.00	50.00 %	EN PROCESO		
22	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL CENTRO	Casco Urbano	11	11	464	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	94.00 %	700.00	5.00 %	TERMINADO			
23	MEJORAMIENTO DE LAS CASITAS ALDEA DEL PORVENIR	ALDEA DEL PORVENIR	11	11	466	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,590.00	0.00	0.00	0.00	87,590.00	87.00 %	12,410.00	12.00 %	NO SE EJECUTO			
24	SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD PILITAS ALDEA DE OPIMUCA	OPIMUCA	11	11	461	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16.00 %	84,000.00	84.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:35 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	Pavimentación del casco urbano del barrio el centro la venta	barrio el centro la venta	12	12	469		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	363,163.00	0.00	0.00	363,163.00	90.00 %	36,837.00	9.00 %	EN PROCESO	
26	Reparación del Puente del caserio del algodonol	algodonol	12	12	475		0.00	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00	18,636.03	0.00	12,000.00	0.00	0.00	30,636.03	86.00 %	4,743.97	13.00 %	TERMINADO		
27	Proyecto iluminación de calles en todo el municipio de la venta centro		11	11	481		0.00	0.00	0.00	200,000.00	174,391.74	0.00	4,000.00	0.00	0.00	178,391.74	89.00 %	21,608.26	10.00 %	TERMINADO			
28	Mejoramiento de carretera de las ramadas		11	11	469		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
Totales							2,120,000.00	1,807,296.28	0.00	767,000.00	0.00	4,694,296.28	1,048,850.72	0.00	2,023,643.00	0.00	215,419.00	3,287,912.72	1,406,383.56				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Adan Sierra Castro

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Heydy Estefany Corrales Carranza

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Vivian Lucila Lopez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7J7qBrenD117SMnURRCcgn0rXho82oJAHxkdMRaL+7uuqkK+++LRFVXIHUAv7irFxnNuGcEMOz1yFhXN4BvCOp0K9Z/RPtg+mNJpwYUru4ANIWzpEtAE4R2BZD
 qyB7SyudUHXRaYBesq1k4LG0KvhXwkBwHeb1OcgHLd9ieHskl1TMwkRc7EpQuNg/b6EdasxTDPnezAtnqEGpMAAtgtdZsPUtdHuY9D/VXom66WbUz7Mu1GIZgSWAt0aLfSX6fm5m
 U/uDdvdbgslRs/NAB